



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUANAJUATO				815,876,325.48			27.60
	RECONSTRUCCIÓN				3,126,908.13			99.99
	Reconstrucción de Puentes			0.00	3,126,908.13			99.99
	San Andres y Petemoro	12+960	12+960	finiquito	3,126,908.13			99.99
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	8,270,463.06			95.39
	Recuperación en frío de Pavimentos asfálticos y Carpeta			0.00	954,267.86			88.55
	San Luis de la Paz - Dolores Hidalgo (Cpo B)	4.50	8.00	finiquito	954,267.86			88.55
	Recuperación en frío de Pavimentos Asfálticos y Doble riego de Sello			0.00	1,445,873.26			92.11
	Ramal a Cañada de Moreno	2.50	8.00	finiquito	954,267.85			88.55
	Lim. de Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	100.00	102.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Renivelación y Riego de Sello			0.00	1,474,816.22			99.02
	Acámbaro - Lim. de Edos. Gto./Mich.	10.00	15.08	finiquito	491,605.40			99.02
	Lim. de Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	95.80	100.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Lim. de Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	102.00	105.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Renivelación y Microaglomerado			0.00	2,920,689.49			95.60
	Uriangato - Valle de Santiago	60.00	63.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Dolores Hidalgo - San Felipe	113.00	119.00	finiquito	954,267.85			88.55
	Acámbaro - Salvatierra	66.00	68.50	finiquito	491,605.41			99.02
	Acámbaro - Salvatierra	68.50	70.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Acámbaro - Salvatierra	85.50	87.50	finiquito	491,605.41			99.02
	Bacheo y Riego de Sello			0.00	1,474,816.23			99.02
	Acámbaro - Lim. de Edos. Gto./Mich.	4.80	10.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Lim. de Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	34.50	35.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Manuel Doblado - "T" La Piedad	76.40	87.00	finiquito	491,605.41			99.02
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	8,043,405.33			96.02
	Señalamiento Vertical				237,483.52			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	516,062.06			99.86
	Otros Subprogramas				765,874.38			0.00
	APP				794,916,129.00			0.00