

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	OAXACA				160,067,264.29	99.69
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	75,062,195.89	100.00
	Fresado y Microcarpeta			0.00	38,501,037.64	100.00
	Oaxaca-246+300 (Cpo. A)	3.39	6.50	finiquito	25,946,265.46	100.00
	Tapanatepec-Lim. de Edos Oax/Chis	15.00	25.90	finiquito	12,554,772.18	100.00
	Carpeta de alto desempeño			0.00	24,047,393.68	100.00
	La Ventosa - Tehuantepec	262.00	271.00	finiquito	24,047,393.68	100.00
	Muro de contención			0.00	12,513,764.57	0.00
	Miahuatlan - Puerto Angel (muros de contencion)(Obra Nueva)	206.40	244.00	finiquito	7,543,032.61	100.00
	Putla - Pinotepa Nacional (muros de contencion)(Obra Nueva)	100.00	268.00	finiquito	4,970,731.96	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	1,569,886.64	100.00
	Yaveo			finiquito	313,977.33	100.00
	Jaltepec			finiquito	313,977.33	100.00
	Santo Domingo			finiquito	313,977.33	100.00
	Matatlán *			finiquito	313,977.33	100.00
	Buenavista			finiquito	313,977.32	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	14,837,968.24	100.00
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PUENTE PEATONAL CICLISTA *		201+700	finiquito	14,837,968.24	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	46,423,279.28	98.92
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-001-W-00-2023)			finiquito	5,114,509.36	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-002-W-00-2023)			finiquito	5,078,718.53	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-003-W-00-2023)			finiquito	4,333,397.48	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-004-W-00-2023)			finiquito	4,790,203.81	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-005-W-00-2023)			finiquito	7,350,751.33	93.20
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-006-W-00-2023)			finiquito	3,981,697.42	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-007-W-00-2023)			finiquito	4,030,718.12	100.00

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	OAXACA				160,067,264.29	99.69
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-008-W-00-2023)			finiquito	5,980,607.99	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-009-W-00-2023)			finiquito	5,683,231.24	100.00
	Seguimiento (operaciones ajenas)				1,730.00	100.00
	Trabajos de emergencia (operaciones ajenas)				10,216.00	100.00
	Trabajos de emergencia consistentes en renivelaciones (operaciones ajenas)				67,498.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	16,723,363.53	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	16,723,363.53	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,756,664.43	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	1,756,664.43	100.00
	Otros Subprogramas				3,693,906.28	100.00
	Seguimiento			finiquito	1,812,586.69	100.00
	Seguimiento			finiquito	1,881,319.59	100.00