



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				104,522,980.53		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				17,622,121.26			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	17,622,121.26	1.00	100.00	100.00
1	Reconstrucción Puente "El Lobo" (San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.)	236+800	236+800	1.00	17,622,121.26	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			24.60	33,361,213.12	24.60	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta			3.00	11,321,528.55	3.00	100.00	100.00
	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (T.A.) (206-208 y 209-210) *	206.00	210.00	0.00	0.00			0.00
2	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. *	63.50	66.00	1.00	2,904,581.08	1.00	100.00	100.00
3	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. *	70.00	72.00	2.00	5,837,518.17	2.00	100.00	100.00
	Lím. de Edos. Qro./Mich.-Lím. de Edos. Mich./Gto. *	52.80	55.80	0.00	0.00			0.00
	Queretaro - Lim Edos Qro/Gto. (Dos cuepos) (Qro-León)			finiquito	2,579,429.30			100.00
	Bacheo y Microcarpeta			12.60	15,209,057.53	12.60	100.00	100.00
4	La Noria-Lím. de Edos. Qro./Mich.	19.00	24.00	5.00	6,607,277.80	5.00	100.00	100.00
5	Lim. de Edos. Hgo./Qro.-Entr. Pachuca (Cpo A)	71.40	75.00	3.60	3,300,757.44	3.60	100.00	100.00
	Lim. de Edos. Hgo./Qro.-Entr. Pachuca (Cpo B) **	71.40	74.20	0.00	0.00			
6	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (Cpo A)	25.00	29.00	4.00	5,301,022.29	4.00	100.00	100.00
	Microaglomerado			9.00	6,830,627.04	9.00	100.00	100.00
7	Ramal a San Joaquín	9.00	14.00	5.00	4,740,301.84	5.00	100.00	100.00
8	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	140.00	142.00	2.00	1,600,000.00	2.00	100.00	100.00
9	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. ***	159.00	161.00	2.00	490,325.20	2.00	100.00	100.00
	Jalpan-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. ***	6.00	14.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,320,601.22	2.00	100.00	100.00
10	PTE. HIGUERILLAS	93+725	93+725	1.00	1,100,000.00	1.00	100.00	100.00
11	PTE. LAS CAJAS	93+970	93+970	1.00	220,601.22	1.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	3,085,836.28	1.00	100.00	100.00
12	La Noria - Amealco	1+030	N/E	1.00	3,085,836.28	1.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				104,522,980.53		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			494.91	40,933,348.56	672.65	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 318.85 km, de la Ruta 45, 55, 57, 111, 20 y 120			205.21	16,285,236.73	318.85	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 353.80 km, de la Ruta 120 y 69, Ruta 120			289.70	19,709,754.78	353.80	100.00	100.00
	Fraciones de la Superficie de Rodamiento Querétaro (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	2,120,451.53			100.00
	Derecho de Vía San Juan del Río (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	551,245.60			100.00
	Obras de Drenaje Querétaro (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	721,709.99			100.00
	Obras de Drenaje San Juan del Río (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	671,932.90			100.00
	Gastos de Operación				873,017.03			100.00
	Señalamiento Horizontal			448.00	5,426,429.12	448.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			448.00	4,353,366.89	448.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	1,073,062.23			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			141.00	1,599,247.28	141.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes ****			141.00	1,599,247.28	141.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,174,183.69			100.00
	Seguimiento				1,174,183.69			100.00

* CONTRATO TERMINACIÓN ANTICIPADA: Del contrato 2023 22 CB A 005 W 00 2023, la empresa CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA DE: CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V., derivado del recorte presupuestal, solicitó la Terminación Anticipada, con lo cual de la meta contratada de 10.0 Km en 4 obras, realizó unicamente una obra y un Tramo aislado en otra obra, dejando sin ejecutar 2 obras:

Obra	Km. Inicial	Km. Final	Meta ejecutada
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (†)	206	210	0.00
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	63.5	66	1.00
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	70	72	2.00
Lím. de Edos. Qro./Mich.-Lím. de Edos. Mich	52.8	55.8	0.00
Total Meta			3.00

** ADEUDO OBRA: Del contrato 2023 22 CB A 006 W 00 2023, la empresa cumplió con la meta establecida, pero derivado del recorte presupuestal quedó adeudo para el ejercicio 2024



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				104,522,980.53		100.00	100.00

*** ADEUDO OBRA: Del contrato 2023 22 CB A 014 W 00 2023, la empresa cumplió con la meta establecida, pero derivado del recorte presupuestal quedó adeudo para el ejercicio 2024

*** ADEUDO OBRA: Del contrato 2023 22 CB A 014 W 00 2023, la empresa cumplió con la meta establecida, pero derivado del recorte presupuestal quedó adeudo para el ejercicio 2024

**** ADEUDO OBRA: Del contrato 2023 22 CB A 009 W 00 2023, la empresa cumplió con la meta establecida, pero derivado del recorte presupuestal quedó adeudo para el ejercicio 2024