

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	SINALOA				52,459,853.34	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				38,788,479.14	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	38,788,479.14	100.00
	Fresado y Carpeta			0.00	22,385,556.74	100.00
	Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	146.00	149.00	finiquito	64,239.65	100.00
	Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	178.30	181.05	finiquito	1,451,025.14	100.00
	Guasave - Los Mochis (Cpo. B)	146.00	150.00	finiquito	585,234.41	100.00
	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	43.82	51.63	finiquito	11,801,509.92	100.00
	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	6.50	12.94	finiquito	5,476,530.21	100.00
	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	15.03	19.45	finiquito	3,007,017.41	100.00
	Recuperación de Pavimentos y Carpeta			0.00	9,563,712.21	100.00
	Km 3+000 - Ent. Costa Rica	119.00	124.00	finiquito	9,563,712.21	100.00
	Bacheo y Microcarpeta			0.00	6,839,210.19	100.00
	Km 3+000 - Ent. Costa Rica (2 Cpos.)	202.90	207.40	finiquito	6,839,210.19	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	459,414.91	100.00
	RÍO SAN LORENZO	164.78	164.78	finiquito	459,414.91	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	10,588,455.64	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	3,943,637.69	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	637,275.85	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	3,146,962.20	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	2,860,579.90	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	1,687,182.00	100.00
	Señalamiento Horizontal ***			finiquito	1,687,182.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	934,560.65	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	934,560.65	100.00
	Otros Subprogramas				1,761.00	100.00
	Seguimiento			finiquito	1,761.00	100.00

(**) Conservación Rutinaria de Tramos en el contrato 2023-25-CB-A-002-W-00-2023, se realizó la terminación anticipada de la obra, reduciéndose los montos por un importe de \$2,134,836.07 pesos.

(***) Señalamiento Horizontal, Se redujo la asignación modificada de \$20,218,000.00 a \$12,304,078.41.