



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>880,139,646.46</b>			<b>27.05</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>417,158.68</b>			<b>100.00</b>
	Reconstrucción de Puentes			<b>0.00</b>	<b>417,158.68</b>			<b>100.00</b>
	La Raya (Ampliación)	4+297	4+297	finiquito	417,158.68			100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>10,709,262.63</b>			<b>99.80</b>
	<b>Microcarpeta</b>			<b>0.00</b>	<b>5,185,328.60</b>			<b>99.58</b>
	S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B) *	65.00	70.00	finiquito	1,492,057.22			98.54
	T Huizache - Lim. Edos. S.L.P./Tamps.	146.80	158.80	finiquito	1,109,899.81			100.00
	Lim. Edos. Hgo./S.L.P. - Cd. Valles	267.00	273.00	finiquito	1,113,090.34			100.00
	S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B)	70.00	74.00	finiquito	1,470,281.23			100.00
	<b>Renivelacion y Sello</b>			<b>0.00</b>	<b>5,523,934.03</b>			<b>100.00</b>
	Lim. Edos. Gto./S.L.P. - T. Cerro gordo	134.50	139.00	finiquito	1,470,281.23			100.00
	Lim. Edos. Qro./S.L.P. - T Xilitla	238.33	242.33	finiquito	1,113,090.34			100.00
	Lím. Edos. Gto./S.L.P.- T. Cerro Gordo	158.60	161.80	finiquito	1,470,281.23			100.00
	Lim. De Edos S:L:P/Zac. Lim. De Edos. Zac.	70.20	78.00	finiquito	1,470,281.23			100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>3,053,321.76</b>			<b>99.44</b>
	San Luis Potosí - Villa de Arriaga	25+000	26+000	finiquito	3,053,321.76			99.44
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>16,303,313.74</b>			<b>99.99</b>
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>1,105,157.08</b>			<b>100.00</b>
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>2,211,501.21</b>			<b>100.00</b>
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>714,145.36</b>			<b>100.00</b>
	<b>APP</b>				<b>845,625,786.00</b>			<b>24.08</b>