

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TABASCO				1,425,101,817.03		94.64	89.89
	RECONSTRUCCIÓN				8,133,100.02		100.00	97.07
	Reconstrucción de Puentes			1.00	8,133,100.02	1.00	100.00	97.07
1	PP. 168+940 (Cardenas - El Bellote)	168+940		1.00	7,688,216.21	1.00	100.00	100.00
	PP. 163+100 (Cardenas - El Bellote)	163+100		finiquito	35,000.00			100.00
	PP. 13+500 (Villahermosa – Ent. Jalapa Cardenas)	13+500		finiquito	171,832.32			100.00
	PP. 171+700 (Cardenas - El Bellote)	171+700		finiquito	238,051.49			0.00
	Conservación Periódica			201.35	556,634,733.70	199.45	94.83	79.74
	Conservación Periódica Programa			22.90	90,829,433.70	22.90	100.00	52.25
	Renivelación y Riego de Sello			17.90	64,965,780.32	17.90	100.00	40.83
2	Raudales de Malpaso - El Bellote	77.10	86.60	9.50	12,929,775.09	9.50	100.00	99.99
3	Raudales de Malpaso - El Bellote	86.60	95.00	8.40	13,600,025.23	8.40	100.00	100.00
	OBRA NUEVA				38,435,980.00			0.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			5.00	18,617,285.96	5.00	100.00	95.32
4	Villahermosa - Frontera	79.00	84.00	5.00	15,243,123.96	5.00	100.00	94.28
	Villahermosa - Frontera (Cpo. B)	4.70	11.35	finiquito	810,000.00			100.00
	Villahermosa - Frontera (Cpo. B)	11.35	18.00	finiquito	1,445,437.00			100.00
	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)	162.00	167.50	finiquito	295,000.00			100.00
	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)	167.50	172.00	finiquito	265,725.00			100.00
	Villahermosa - Frontera (Cpo. A)	4.70	10.50	finiquito	558,000.00			100.00
	Recuperación de 15.0 cm y Carpeta de 5.0 cm				7,246,367.42			43.98
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	30.60	33.00	finiquito	460,000.00			100.00
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	35.50	37.30	finiquito	375,000.00			100.00
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	38.08	39.20	finiquito	350,000.00			100.00
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	41.40	45.00	finiquito	450,000.00			100.00
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A) T.A.	23.90	29.80	finiquito	695,156.00			100.00
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A) T.A.	33.50	38.10	finiquito	341,854.00			100.00
	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A) T.A.	38.90	41.10	finiquito	515,000.00			100.00
	CONVENIOS				4,059,357.42			0.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias			178.45	465,805,300.00	176.55	94.36	85.11
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			20.42	148,456,075.09	18.52	93.45	80.47

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TABASCO				1,425,101,817.03		94.64	89.89
5	Villahermosa - Francisco Escarcega (Cpo. A)	17.50	21.00	3.50	25,776,000.00	3.50	100.00	95.92
6	Villahermosa - Francisco Escarcega T.A. (Cpo. A y Cpo. B)	21.00	44.60	2.80	20,272,000.00	2.80	100.00	85.10
7	Villahermosa - Francisco Escarcega (Cpo. B)	17.50	21.00	3.50	25,776,000.00	3.50	100.00	77.70
8	Villahermosa - Francisco Escarcega (Cpo. B) (T.A.)	21.00	26.50	3.40	24,616,000.00	3.40	100.00	71.85
9	Villahermosa - Francisco Escarcega (Cpo. B) (T.A.)	26.50	30.60	3.42	24,760,000.00	3.42	100.00	88.10
10	Villahermosa - Frontera (EMR)	37.00	38.50	1.50	15,807,308.88	1.50	100.00	99.99
11	Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez (Cpo. A) (1a Etapa) (EMR)	6.12	6.37	0.50	2,148,766.21	0.40	80.00	100.00
12	Villahermosa - Ciudad del Carmen .	37.00	38.50	1.50	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
13	Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez (Cpo. B) (1a Etapa) (EMR)	5.90	6.20	0.30	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
	Renivelaciones Y Sellado de Grietas			48.00	13,622,628.76	48.00	100.00	99.99
14	Villahermosa - Francisco Escárcega (EMR)	120.00	134.00	14.00	4,149,566.48	14.00	100.00	100.00
15	El Suspiro - Tenosique (T.A.) (EMR)	4.00	36.00	6.00	4,749,763.84	6.00	100.00	99.99
16	El Suspiro - Tenosique (T.A.) (EMR)	12.00	69.00	28.00	4,723,298.44	28.00	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			103.75	163,608,111.99	103.75	100.00	97.61
17	Villahermosa - Franciso Escarcega	48.50	66.00	17.50	23,417,300.00	17.50	100.00	100.00
18	Villahermosa - Franciso Escarcega	86.00	114.00	28.00	39,000,000.00	28.00	100.00	100.00
19	Villahermosa - Tuxtla Gutierrez. Cpo A	8.00	11.00	3.00	5,400,000.00	3.00	100.00	100.00
20	Villahermosa - Tuxtla Gutierrez. Cpo B	8.00	11.00	3.00	5,700,000.00	3.00	100.00	100.00
21	Villahermosa - Tuxtla Gutierrez	20.30	29.90	9.60	25,100,000.00	9.60	100.00	86.56
22	Entronque Jalapa - Lim. de Edos. Tab./Chis (EMR)	29.90	37.00	7.10	19,068,134.61	7.10	100.00	99.58
23	Entronque Jalapa - Lim. de Edos. Tab./Chis (EMR)	37.00	50.30	13.30	18,797,090.80	13.30	100.00	98.46
24	Entronque Jalapa - Lim. de Edos. Tab./Chis (EMR)	50.30	61.55	11.25	13,722,909.18	11.25	100.00	99.98
25	Raudales de Malpaso - El Bellote (EMR)	55.00	66.00	11.00	13,402,677.40	11.00	100.00	98.75
	Carpeta			2.00	2,119,973.50	2.00	100.00	99.27
26	El Suspiro - Tenosique (EMR)	1.00	3.00	2.00	2,119,973.50	2.00	100.00	99.27
	Fresado y Carpeta			0.80	3,514,598.72	0.80	100.00	99.73
27	Coatzacoalcos - Villahermosa (EMR)	148.20	149.00	0.80	3,514,598.72	0.80	100.00	99.73
	Recuperación de Acotamientos			3.48	44,674,899.43	3.48	100.00	57.78
28	Villahermosa - Francisco Escárcega (EMR)	137.00	138.19	1.19	14,878,649.81	1.19	100.00	48.91
29	Villahermosa - Francisco Escárcega (EMR)	138.19	139.38	1.19	15,284,055.54	1.19	100.00	60.36
30	Villahermosa - Francisco Escárcega (EMR)	143.00	144.10	1.10	14,512,194.08	1.10	100.00	64.16
	Estabilidad de Taludes (pza)			4.00	24,933,957.94	4.00	100.00	99.79
31	Villahermosa - Tuxtla Gutierrez (EMR)	41.31	42.85	1.00	6,855,321.58	1.00	100.00	99.47

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TABASCO				1,425,101,817.03		94.64	89.89
32	Villahermosa – Tuxtla Gutierrez (T.A.) (EMR)	48.65	50.37	1.00	6,852,149.68	1.00	100.00	99.78
33	Villahermosa – Tuxtla Gutierrez (T.A.) (EMR)	29.92	41.15	1.00	5,545,686.66	1.00	100.00	100.00
34	Villahermosa – Tuxtla Gutierrez (T.A.) (EMR)	43.66	48.65	1.00	5,680,800.02	1.00	100.00	100.00
	Atención a Fallas Geológicas			1.00	5,224,203.79	1.00	100.00	100.00
35	Villahermosa - Francisco Escárcega (1a Etapa) (EMR)	139.10	139.50	1.00	5,224,203.79	1.00	100.00	100.00
	Reparación de fallas de muro de Puente (pza)			2.00	37,849,958.13	2.00	100.00	100.00
36	Villahermosa - Francisco Escárcega (1a Etapa) (EMR)	3+079		1.00	6,476,638.32	1.00	100.00	100.00
37	Villahermosa - Francisco Escárcega (1a Etapa) (EMR)	3+079		1.00	31,373,319.81	1.00	100.00	100.00
	Obras de Drenaje			26.00	18,330,892.65	11.00	28.80	23.29
38	Villahermosa - Francisco Escárcega (1a Etapa) (EMR)	49+750		1.00	956,626.54	1.00	100.00	100.00
39	Entronque Jalapa - Lim. de Edos. Tab./Chis (EMR)	27+660		1.00	689,278.30	1.00	100.00	100.00
	El Suspiro - Tenosique (EMR)			5.00	2,633,382.63	5.00	100.00	95.83
40	Villahermosa - Tuxtla Gutierrez (Reparaciones)	41+572, 42+120, 42+520 y 44+900		4.00	1,000,886.88	4.00	100.00	9.90
41	Villahermosa - Francisco Escarcega	53+645	114+000	15.00	13,050,718.30	0.00	0.00	0.00
	Pintura en Barrera			1.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00
	Villahermosa - Francisco - Escarcega y Villahermosa - Tuxtla Gutierrez	Varios		1.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00
	Conservación Periódica de Puentes			27.00	32,764,143.27	27.00	100.00	69.52
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	4,249,696.60	4.00	100.00	98.97
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	1,706,706.77	4.00	100.00	98.45
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	4,893,191.81	5.00	100.00	99.99
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	3,567,535.42	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	3,442,405.76	4.00	100.00	99.42
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	5,009,981.16	5.00	100.00	99.96
	Conservación Periódica de Puentes 2020-27-CB-A-031-W-00-2020			finiquito	523,158.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes 2020-27-CB-A-032-W-00-2020			finiquito	465,405.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes 2020-27-CB-A-034-W-00-2020			finiquito	390,158.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes 2020-27-CB-A-035-W-00-2020			finiquito	369,802.27			0.00
	CONVENIOS				8,146,102.48			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			665.99	54,033,104.71	690.07	87.92	80.42
	Conservación Rutinaria de Tramos			665.99	34,086,272.07	690.07		99.95
	Zona 1				3,288,056.24	92.78	17.12	100.00
	Zona 2				3,030,929.50	110.74	98.04	100.00

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TABASCO				1,425,101,817.03		94.64	89.89
	Zona 3				5,543,023.22	131.70	91.70	100.00
	Zona 4				4,429,002.16	97.01	91.00	100.00
	Zona 5				3,769,421.97	138.24	93.00	100.00
	Zona 6				3,978,392.38	119.62	94.70	100.00
	Zona 1				1,631,898.70	51.96	100.00	99.73
	Zona 2				679,968.29	112.95	100.00	100.00
	Zona 3				2,647,266.50	143.61	100.00	99.91
	Zona 4				1,699,353.88	106.60	100.00	100.00
	Zona 5				1,455,111.77	148.64	100.00	100.00
	Zona 6				1,933,847.46	126.31	100.00	99.42
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-27-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	1,316,896.27			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-27-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	1,467,346.34			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-27-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	275,415.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-27-CB-A-005-W-00-2020			finiquito	1,352,575.03			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-27-CB-A-006-W-00-2020			finiquito	150,000.00			100.00
	OBRA NUEVA				9,984,600.00			0.00
	Gastos de Operación				5,400,000.00			89.31
	Señalamiento Horizontal			558.81	15,107,700.00	558.81	100.00	84.79
	Señalamiento Horizontal			200.60	4,552,577.09	200.60	100.00	58.17
	Señalamiento Horizontal			194.02	5,924,738.13	194.02	100.00	99.95
	Señalamiento Horizontal			164.19	4,630,384.78	164.19	100.00	91.57
	Señalamiento Vertical			1,316.00	4,561,400.00	848.00	64.44	100.00
	Señalamiento Vertical			1,316.00	4,431,595.00	848.00	64.44	100.00
	Señalamiento Vertical 2020-27-CB-A-030-W-00-2020			finiquito	129,805.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			204.00	4,254,800.00	204.00	100.00	88.69
	Conservación Rutinaria de Puentes			204.00	3,934,800.00	204.00	100.00	87.77
	FINIQUITOS			finiquito	320,000.00			100.00
	OTROS SUBPROGRAMAS				17,311,018.30			98.00
	Seguimiento				2,251,215.00			84.60
	Seguimiento (FINIQUITOS)				315,785.00			100.00
	Seguimiento (EMR)				1,473,735.41			100.00
	Seguimiento (EMR)				1,648,091.39			100.00
	Seguimiento (EMR)				1,250,201.79			100.00
	Estudios y Proyectos (EMR)				3,999,720.34			100.00
	Estudios y Proyectos (EMR)				1,233,747.17			100.00
	Estudios y Proyectos (EMR)				1,507,222.20			100.00
	Estudio 1				2,875,074.00			100.00
	Estudio y/o proyectos				756,226.00			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TABASCO				1,425,101,817.03		94.64	89.89
	Emergencias				7,449,540.03			0.00
	Emergencias (contratos 2021)				7,449,540.03			0.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			134.29	724,852,277.00			100.00
	(APP Coatzacoalcos - Villahermosa)			134.29	724,852,277.00			100.00

* Del km 139+000 al km 143+000 y del km 145+000 al km 153+000