



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>BAJA CALIFORNIA SUR</b>				<b>40,581,113.10</b>			<b>99.62</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>10,904,635.97</b>			<b>100.00</b>
	Reconstrucción de Puentes			<b>0.00</b>	<b>10,904,635.97</b>			<b>100.00</b>
	PSV 8 de Octubre(Cuerpo Izquierdo)	211+500	211+500	finiquito	10,904,635.97			100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>4,938,750.51</b>			<b>98.78</b>
	<b>Bacheo y microcarpeta</b>			<b>0.00</b>	<b>689,288.02</b>			<b>100.00</b>
	Santa Rosalia - Paralelo 28	45.00	49.00	finiquito	417,830.96			100.00
	Loreto - Santa Rosalia (Mulegé – Santa Rosalia)	186.00	188.60	finiquito	271,457.06			100.00
	<b>Renivelacion y Sello</b>			<b>0.00</b>	<b>4,249,462.49</b>			<b>98.59</b>
	Loreto - Santa Rosalia	44.00	48.00	finiquito	1,378,843.86			100.00
	Loreto - Santa Rosalia	96.00	100.00	finiquito	1,658,946.85			96.38
	Santa Rosalia - Paralelo 28	75.00	79.50	finiquito	573,899.76			100.00
	Santa Rosalia - Paralelo 28	13.00	18.00	finiquito	637,772.02			100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>3,992,736.40</b>			<b>100.00</b>
	Cabo San Lucas - San José del Cabo	15+000	30+000	finiquito	1,996,368.20			100.00
	San José del Cabo - T. Izq. Aeropuerto	30+000	45+000	finiquito	1,996,368.20			100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>12,374,954.26</b>			<b>99.52</b>
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>6,607,776.98</b>			<b>100.00</b>
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>526,344.69</b>			<b>93.15</b>
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,235,914.29</b>			<b>100.00</b>