



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				6,573,075.03			100.00
	Reconstrucción de Puentes			3.00	6,573,075.03	1.33	93.16	100.00
1	El Salvador I	130+500	130+500	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belisario Dominguez	9+800	9+800	1.00	5,899,977.96	1.00	100.00	100.00
3	La Campana II	118+400	118+400	1.00	673,097.07	0.33	33.19	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			95.60	35,045,098.96	31.87	75.64	100.00
	Bacheo y Microaglomerado			32.00	20,930,468.82	20.71	73.50	93.54
4	Tuxtla Gutierrez - Chiapa de Corzo (Cpo. A) (T.A.) III	9.00	11.50	2.50	1,512,859.00	1.10	44.00	100.00
5	Tuxtla Gutierrez - Chiapa de Corzo (Cpo. B) (T.A.) IV	9.00	11.50	2.50	1,443,801.64	1.12	44.80	100.00
6	Shupa-Rancho Nuevo (T.A.) V	55.00	62.00	7.00	4,389,823.43	3.78	54.00	100.00
7	Tapachula - T Jaritas (Cpo. A)	6.00	13.00	7.00	6,075,149.07	7.00	100.00	100.00
8	Tapachula - T Jaritas (Cpo. B)	6.00	13.00	7.00	4,324,446.83	7.00	100.00	100.00
9	Par vial Teopisca VI	116.00	118.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ocozocoautla - Tuxtla Gtz. (Cpo. A) (T.A.) VII	138.00	139.00	1.00	1,832,464.37	0.71	71.00	100.00
11	Tapachula - Talisman	303.00	306.00	3.00	1,351,924.48	3.00	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5 cm			14.90	0.00			0.00
	Shupa-Rancho Nuevo VIII	142.50	143.80	1.30	0.00			
	Shupa-Rancho Nuevo IX	175.80	178.40	2.60	0.00			
	Raudales - Lim. Edos. Chis./Tab. X	16.00	21.00	5.00	0.00			
	T Playas de Catazajá - Shupa XI	31.00	37.00	6.00	0.00			
	Renivelacion y Sello			10.00	94,488.36	0.00	0.00	100.00
	Pichucalco - Escopetazo XII	196.00	206.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tapanatepec - Ocozocoautla	65.28	74.00	finiquito	94,488.36			100.00
	Microaglomerado			6.10	326,906.65	0.00	0.00	100.00
	Lim. Edos. Oax./Chis. - Arriaga XIII	30.90	37.00	6.10	0.00	0.00	0.00	
	Shupa - Rancho Nuevo	209.00	218.00	finiquito	326,906.65			100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta			14.60	7,967,703.94	4.60	100.00	100.00
	Lim.Edos. Oax./Chis. - Ocozocoautla XIV	55.50	57.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comitan - Cd. Cuauhtemoc XV	218.00	226.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Ramal a la Angostura (T.A.)	11.00	17.00	4.60	7,967,703.94	4.60	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Renivelación y Microaglomerado			18.00	5,645,248.80	3.56	19.78	100.00
13	Shupa - Lagos de Montebello (T.A.) XVI	137.00	155.00	18.00	5,089,708.17	3.56	19.78	100.00
	Lim. Edos. Oax./Chis. - Arriaga	37.00	43.00	finiquito	17,355.56			100.00
	Comitán - Cd. Cuauhtémoc	250.60	256.80	finiquito	285,223.21			100.00
	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	155.00	177.00	finiquito	214,957.04			100.00
	Lim.Edos. Oax./Chis. - Las Cruces	39.00	49.50	finiquito	38,004.82			100.00
	Obras de drenaje				80,282.39			100.00
	Obras de Drenaje (Pza)			finiquito	80,282.39			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			5.00	6,462,037.02	5.00	100.00	100.00
14	CINTALAPA - OCOZOCAUTLA	84.00	85.00	1.00	910,626.78	1.00	100.00	100.00
15	TONALA - PIJJIAPAN	133.90	134.90	1.00	2,312,008.82	1.00	100.00	100.00
16	PIJJIAPAN - HUIXTLA	241.00	242.00	1.00	499,921.49	1.00	100.00	100.00
17	COMITAN - TRINITARIA	174.20	177.30	1.00	676,509.45	1.00	100.00	100.00
18	CATAZAJA - T.C. (TUXTLA GTZ - CD. CUAUHTEMOC)	34.00	35.00	1.00	1,084,186.16	1.00	100.00	100.00
	Ocozocoautla - Tuxtla Gutiérrez	131.50		finiquito	195,363.36			100.00
	Libramiento de Ocozocoautla	3.15	3.40	finiquito	224,675.95			100.00
	Tapachula - Talismán	308.50		finiquito	129,609.98			100.00
	Tapachula - Jaritas	11.00	11.90	finiquito	293,046.57			100.00
	Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas	24.50	25.00	finiquito	136,088.46			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,308,922.61	2.00	100.00	100.00
	El Jardín			1.00	1,137,993.74	1.00	100.00	100.00
	El Zapote			1.00	170,928.87	1.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,865.00	119,280,609.65	1,936.91	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 392.900 en la(s) ruta(s) Ruta 187, Ruta 190, Ruta 195: Ruta 187, Carretera RAUDALES DE MALPASO - EL BELLOTE, Tramo ENTRONQUE AUTOPISTA - HERRADURA del Km 0+000 al 3+500, longitud 3.500km; , Tramo RAUDALES - LÍM. EDOS. CHIS./TAB. del Km 0+000 al 55+000, longitud 55.000km; Ruta 190, Carretera TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIÉRREZ, Tramo RAMAL A CHICOASEN del Km 5+500 al 40+000, longitud 34.500km; Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo CHIAPA DE CORZO - ESCOPETAZO del Km 16+800 al 34+400, longitud 17.600km; , Tramo EL CHORREADERO del Km 0+000 al 1+400, longitud 1.400km; , Tramo PLANTA DE BOMBEO NO.2 del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo PLANTA DE BOMBEO NO.1 del Km 0+000 al 0+400, longitud 0.400km; , Tramo RAMAL A EL SUMIDERO del Km 5+000 al 22+000, longitud 17.000km; , Tramo RAMAL A LA ANGOSTURA (CARR. AEROPUERTO ANGEL A. CORZO) del Km 0+000 al 52+000, longitud 55.200km; , Tramo TUXTLA GTZ. - CHIAPA DE CORZO del Km 5+000 al 13+500, longitud 17.000km; Ruta 195, Carretera VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIÉRREZ, Tramo ESTACIÓN SUSPIRO del Km 0+000 al 3+900, longitud 3.900km; , Tramo LÍM. EDOS. TAB./CHIS. - PICHUCALCO del Km 61+550 al 76+600, longitud 16.250km; , Tramo PICHUCALCO - ENTR. ESCOPETAZO del Km 77+900 al 90+900, longitud 170.850k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			380.60	19,477,927.40	392.90	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 332.530 en la(s) ruta(s) Ruta 190, Ruta 200: Ruta 190, Carretera TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIÉRREZ, Tramo ALTERNA A BERRIOZABAL del Km 000+000 al 021+200, longitud 23.200km; , Tramo ENT. AUT. OCOZOAUTLA-TUXTLA GUTIERREZ (GAZA) del Km 0+000 al 0+800, longitud 1.600km; , Tramo ENTR. LAS CRUCES (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo LAS CRUCES - ARRIAGA del Km 0+000 al 47+200, longitud 47.200km; , Tramo LAS CRUCES - OCOZOCOAUTLA del Km 57+064 al 74+000, longitud 60.086km; , Tramo LIBRAMIENTO OCOZOCOAUTLA del Km 000+000 al 9+500, longitud 9.500km; , Tramo LIBRAMIENTO OCOZOCOAUTLA (GAZA) del Km 000+000 al 000+400, longitud 1.250km; , Tramo LÍM. EDOS. OAX./CHIS. - LAS CRUCES del Km 17+900 al 57+064, longitud 39.164km; , Tramo OCOZOCOAUTLA - TUXTLA GTZ. del Km 124+300 al 124+920, longitud 37.980km; Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo LIB. SUR DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ del Km 000+000 al 035+200, longitud 35.200km; Ruta 200, Carretera TAPANATEPEC - TALISMÁN, Tramo ARRIAGA - PIJJIAPAN del Km 046+000 al 47+000, longitud 2.000km; , Tramo ARRIAGA - PIJJIAPAN (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 5.400km; , Tramo CALLES DE ARRIAGA del Km 000+000 al 000+400, longitud 0.400km; , Tramo ENTR. PUERTO ARISTA (GAZA) del Km 000+000 al 000+200, longitud 0.200km; , Tramo LIBRAMIENTO DE ARRIAGA del Km 000+000 al 007+745, longitud 7.750km; , Tramo LÍM. EDOS. OAX./CHIS. - ARRIAGA del Km 025+900 al 043+000, longitud 17.100km; , Tramo RAMAL A PAREDÓN del Km 001+000 al 013+800, longitud 12.800km; , Tramo RAMAL A PESQUERIA LA GLORIA del Km 000+000 al 010+300, longitud 10.300km; , Tramo RAMAL A PUERTO ARISTA del Km 000+000 al 017+200, longitud 17.200km; , Tramo RAMAL A TRES PICOS del Km 000+000 al 004+000, longitud 4.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			312.45	18,281,037.14	332.53	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.950 en la(s) ruta(s) Ruta 190, Ruta 200, Ruta 211, Ruta 225: Ruta 190, Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo COMITÁN - CD. CUAUHTÉMOC del Km 226+800 al 256+800, longitud 30.000km; Ruta 200, Carretera TAPANATEPEC - TALISMÁN, Tramo PIJIJAPAN - HUIXTLA (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.250km; , Tramo PIJIJAPAN - HUIXTLA (RETORNOS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 21.800km; , Tramo RAMAL A UNIÓN JUÁREZ del Km 000+000 al 028+600, longitud 28.600km; , Tramo TAPACHULA - TALISMÁN del Km 303+000 al 310+700, longitud 7.700km; Ruta 211, Carretera HUIXTLA - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo HUIXTLA - MOTOZINTLA del Km 001+200 al 055+400, longitud 54.200km; , Tramo MOTOZINTLA - COMALAPA - ENTR. EL JOCOTE del Km 055+400 al 124+300, longitud 68.900km; Ruta 225, Carretera TAPACHULA - PUERTO MADERO, Tramo BASE NAVAL del Km 000+000 al 009+800, longitud 9.800km; , Tramo ESCOLLERAS del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; , Tramo JARITAS - CD. HIDALGO del Km 000+000 al 040+500, longitud 40.500km; , Tramo T. JARITAS-PUERTO MADERO (PTO. CHIAPAS) del Km 018+800 al 028+400, longitud 9.600km; , Tramo TAPACHULA - T. JARITAS del Km 006+000 al 018+800, longitud 25.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			288.15	19,367,428.07	300.95	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 306.990 en la(s) ruta(s) Ruta 190, Ruta 199, Ruta 307: Ruta 190, Carretera TUXTLA GTZ. CD. CUAUHTÉMOC, Tramo AEROPUERTO DE COMITÁN del Km 0+000 al 4+100, longitud 4.100km; , Tramo COMITÁN - CD. CUAUHTÉMOC del Km 173+900 al 189+190, longitud 68.190km; , Tramo ESCOPETAZO - SAN CRISTÓBAL del Km 34+400 al 80+000, longitud 49.000km; , Tramo PAR VIAL TEOPISCA del Km 116+000 al 118+000, longitud 62.000km; , Tramo SAN CRISTÓBAL - COMITÁN del Km 86+200 al 87+900, longitud 31.500km; Ruta 199, Carretera CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS), Tramo SHUPÁ - RANCHO NUEVO del Km 177+00 al 229+800, longitud 52.800km; Ruta 307, Carretera FRONTERIZA DEL SUR, Tramo LA TRINITARIA - LAG. DE MONTEBELLO del Km 0+000 al 39+400, longitud 39.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			281.50	17,653,596.13	306.99	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 302.300 en la(s) ruta(s) Ruta 199, Ruta 307: Ruta 199, Carretera CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS), Tramo CASCADA DE AGUA AZUL del Km 0+000 al 4+400, longitud 4.400km; , Tramo CASCADAS DE MISOL-HA del Km 0+000 al 1+600, longitud 1.600km; , Tramo ENTR. DE CATAZAJÁ - SHUPÁ del Km 0+000 al 24+400, longitud 34.000km; , Tramo SHUPÁ - RANCHO NUEVO del Km 37+000 al 143+800, longitud 133.000km; , Tramo ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE del Km 0+000 al 7+300, longitud 7.300km; Ruta 307, Carretera FRONTERIZA DEL SUR, Tramo SHUPA - ENT. SN. JÁVIER del Km 0+000 al 122+000, longitud 122.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			302.30	16,704,362.33	302.30	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 301.240 en la(s) ruta(s) Ruta 307: Ruta 307, Carretera FRONTERIZA DEL SUR, Tramo ENT. SAN JAVIER - LAG. DE MONTEBELLO del Km 122+000 al 185+060, longitud 301.240k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			300.00	16,767,889.26	301.24	100.00	100.00
	Zona 2 Fracciones			finiquito	440,690.73			100.00
	Zona 6 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	336,558.67			100.00
	Zona 7 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	357,419.10			100.00
	Zona 3 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	501,267.16			100.00
	Zona 4 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	670,641.46			100.00
	Zona 5 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	649,466.67			100.00
	Zona 1 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	457,520.24			100.00
	Zona 2 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	672,900.26			100.00
	Zona 3 Fracciones			finiquito	446,839.93			100.00
	Zona 9 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	160,648.09			100.00
	Zona 8 Conservación rutinaria de tramos			finiquito	692,309.15			100.00
	Zona 1 Obra Drenaje			finiquito	293,085.36			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00
	Zona 2 Obra Drenaje			finiquito	352,991.12			100.00
	Zona 3 Obra Drenaje			finiquito	439,839.43			100.00
	Zona 4 Obra Drenaje			finiquito	381,005.04			100.00
	Zona 8 Obra Drenaje			finiquito	496,477.96			100.00
	Zona 7 Obra Drenaje			finiquito	429,546.78			100.00
	Zona 5 Obra Drenaje			finiquito	556,360.88			100.00
	Zona 6 Obra Drenaje			finiquito	445,355.69			100.00
	Gastos de Operación				2,247,445.60			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,865.00	8,962,664.89	865.36	46.40	100.00
	Señalamiento Horizontal XIX			1,865.00	8,596,158.38	865.36	46.40	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	366,506.51			100.00
	Señalamiento Vertical				60,379.67			100.00
	Señalamiento Vertical			finiquito	60,379.67			100.00
	Barreras de Protección				139,937.11			100.00
	Barreras de Protección			finiquito	139,937.11			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			236.00	3,190,745.29	236.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			236.00	3,190,745.29	236.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,956,111.85			100.00
	Seguimiento y Control del PNCC 2023 en el estado de Chiapas Zona 1				1,982,968.87			100.00
	Seguimiento y Control del PNCC 2023 en el estado de Chiapas Zona 2				973,142.98			100.00
	Emergencias			15.00	16,961,518.61			100.00
	ENT. SAN JAVIER - LAGOS DE MONTEBELLO XVII			15.00	9,837,260.14			100.00
	ENT. SAN JAVIER - LAGOS DE MONTEBELLO XVIII				6,676,637.98			100.00
	Seguimiento				333,853.10			100.00
	GASTOS DE OPERACIÓN				113,767.39			100.00
	APP			236.50	1,359,205,771.92			100.00
	APP Arriaga - Tapachula			236.50	1,359,205,771.92			100.00

I No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 2710019591, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00

II Se realizaron trabajos de: reparaciones menores de concreto en subestructura y superestructura, construcción de parapetos, pintura de parapeto de concreto, limpieza y pintura de estructuras metálicas,

limpieza y desazolve de cauce, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación

para el Ejercicio Fiscal 2023.

III Se realizaron trabajos de sellado de grietas, bacheo superficial, bacheo profundo y renivelaciones, del km 9+770 al km 10+600, del km 10+630 al km 10+820 y del km 11+130 al km 11+210, en razón de la Suspensión Temporal

de los Trabajos derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

IV Se realizaron trabajos de sellado de grietas, bacheo superficial, bacheo profundo y renivelaciones, del km 9+260 al km 10+380, en razón de la Suspensión Temporal de los Trabajos derivada de la Reducción Liquida

número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

V Se realizaron trabajos de bacheo superficial, bacheo profundo y renivelaciones, del km 55+200 al km 56+480 y del km 57+800 al km 60+300, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida

número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

VI No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

VII Se realizaron trabajos de sellado de grietas, bacheo superficial, bacheo profundo y renivelaciones, del km 138+400 al km 138+750, en razón de la Suspensión Temporal de los Trabajos derivada de la Reducción Liquida

número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023

VIII No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

IX No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023

X No se ejecutó la obra, en razón de la Suspensión Temporal de los Trabajos derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XI No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XII No se ejecutó la obra, en razón de la Suspensión Temporal de los Trabajos derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XIII No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,560,146,872.61		92.03	100.00

XIV No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XV No se ejecutó la obra, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023

XVI Se realizaron trabajos de bacheo profundo, del km 137+500 al km 138+300, del km 140+700 al km 141+800, del km 147+100 al km 147+900 y del km 152+300 al km 153+160, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XVII Se realizaron trabajos de renivelaciones locales y capa de rodadura de un riego, del km 122+000 al km 132+000, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XVIII Se realizaron trabajos de renivelaciones locales y capa de rodadura de un riego, del km 132+000 al km 137+000, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

XIX Se dieron atención a 865.36 km de la red federal libre de peaje, con trabajos de Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para raya separadora de sentidos de circulación, continua sencilla en pavimento (m-1.3), de 15 cm de ancho, en color amarillo en 541,423.00 m; Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para raya continua en la orilla derecha del arroyo vial (m-3.1), de 15 cm de ancho, en color blanco en 413,429.00 m, Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para rayas logarítmicas (m-9) de 60 cm de ancho en 1,960.40 m, en razón del Convenio de Terminación Anticipada derivada de la Reducción Liquida número 271001959I, por motivos de Control Presupuestario el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.