



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				36,731,806.87			99.78
	RECONSTRUCCIÓN				786,291.84			100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	786,291.84			100.00
	Savalza	143+000	143+000	finiquito	786,291.84			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	7,635,042.96			98.95
	Fresado, Microcarpeta y Riego de Sello			0.00	7,270,294.40			99.50
	Lim. de Edos. Zac./Dgo. - Durango	247.00	252.00	finiquito	7,270,294.40			99.50
	Renivelación y sello			0.00	364,748.56			87.92
	Cuencame - Torreón	200.00	211.00	finiquito	130,239.17			100.00
	Gomez Palacio - Bermejillo (Cpo. A)	15.00	20.00	finiquito	102,545.40			100.00
	Bermejillo - Lim. Edos. Dgo./Chih. (2)	110.00	112.00	finiquito	27,265.79			100.00
	Bermejillo - Lim. Edos. Dgo./Chih.	130.00	140.00	finiquito	60,650.20			100.00
	Operaciones ajenas				44,048.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	1,756,757.35			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	22,585,729.71			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	5,552.52			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,643,739.14			100.00
	Otros Subprogramas				2,318,693.35			100.00