



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	GUERRERO				46,837,200.02	96.25
	RECONSTRUCCIÓN				8,610,433.07	99.51
	Reconstrucción de Puentes			0.00	8,610,433.07	99.51
	Lagunillas I	1+540	1+540	finiquito	2,240,645.99	100.00
	El Tuzal	198+740	198+740	finiquito	6,369,787.08	99.34
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	202,517.73	98.76
	Capa de Rodadura de un Riego			0.00	202,517.73	98.76
	Lim. de Edos. Mor./Gro. - T. Grutas de Cacahuamilpa	42.40	47.60	finiquito	202,517.73	98.76
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	24,795,106.53	99.87
	Conservación rutinaria de tramos en 351.300 en la(s) ruta(s) Ruta 166, Ruta 196, Ruta 51, Ruta 55, Ruta 95: Ruta 166, Carretera ALPUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA, Tramo LÍM. EDOS. MOR./GRO.- G. DE CACAHUAMILPA del Km 42+400 al 49+300, longitud 6.900km; , Tramo RAMAL A GRUTAS DE CACAHUAMILPA del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Ruta 196, Carretera CHILPANCINGO - ATOYAC DE ALVAREZ, Tramo CASA VERDE - "T" ATOYAC del Km 0+000 al 53+000, longitud 53.000km; Ruta 51, Carretera IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO, Tramo ACCESO A ARCELIA I del Km 0+000 al 1+600, longitud 1.600km; , Tramo ACCESO A ARCELIA II del Km 0+000 al 0+400, longitud 0.400km; , Tramo ACCESO A TELOLOAPAN del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo ARCELIA II (GAZA) del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo ARCELIA I (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo IGUALA - CD. ALTAMIRANO del Km 7+750 al 142+500, longitud 136.300km; , Tramo TELOLOAPAN (GAZA I) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo TELOLOAPAN (GAZA II) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; Ruta 55, Carretera TOLUCA - TAXCO, Tramo LÍM.			finiquito	3,060,983.80	100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	GUERRERO				46,837,200.02	96.25
	Conservación rutinaria de tramos en 326.890 en la(s) ruta(s) Ruta 93, Ruta 95: Ruta 93, Carretera CHILPANCINGO - ACATLÁN DE OSORIO , Tramo ACCESO A CHILAPA I del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo ACCESO A CHILAPA II del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo CHILAPA I (GAZA) del Km 0+000 al 0+040, longitud 0.040km; , Tramo CHILAPA II (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo CHILPANCINGO - TLAPA-LÍM. EDOS. GRO./PUE. del Km 180+000 al 246+500, longitud 238.600km; , Tramo LÍM. EDOS. GRO./PUE.- TULCINGO del Km 246+500 al 251+700, longitud 5.200km; Ruta 95, Carretera IGUALA - CHILPANCINGO , Tramo ACCESO A CHICHIHUALCO del Km 0+000 al 4+300, longitud 4.300km; , Tramo CHILPANCINGO-CHICHIHUALCO-CARRIZAL del Km 0+000 al 29+000, longitud 29.000km; , Tramo IGUALA - CHILPANCINGO del Km 209+150 al 220+000, longitud 48.650k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			finiquito	6,206,205.95	
						99.50

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	GUERRERO				46,837,200.02	96.25
	Conservación rutinaria de tramos en 345.661 en la(s) ruta(s) Ruta 196, Ruta 200, Ruta 95: Ruta 196, Carretera CHILPANCINGO - ATOYAC DE ALVAREZ, Tramo "T" ATOYAC (GAZA I) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo "T" ATOYAC (GAZA II) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo ACCESO A EL PARAISO del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo ACCESO A SAN VICENTE DE BENITEZ del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo CALLES DE ATOYAC del Km 0+000 al 11+000, longitud 11.000km; , Tramo CASA VERDE - "T" ATOYAC del Km 197+600 al 237+000, longitud 39.400km; Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, Tramo ACCESO A PUERTO MARQUÉS del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; , Tramo AEROPUERTO DE ACAPULCO del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; , Tramo BOULEVARD SOLIDARIDAD del Km 7+196 al 13+728, longitud 13.360km; , Tramo CAYACOS - LAS HORQUETAS del Km 21+800 al 44+000, longitud 44.072km; , Tramo DISTRIBUIDOR VIAL (GAZA) del Km 0+000 al 0+237, longitud 0.237km; , Tramo LAS CRUCES - LÍM. EDOS. GRO./OAX. del Km 0+000 al 4+580, longitud 116.480km; , Tramo LAS HORQUETAS (GAZA) del Km 0+000 al			finiquito	3,500,000.34	100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	GUERRERO				46,837,200.02	96.25
	Conservación rutinaria de tramos en 374.200 en la(s) ruta(s) Ruta 198, Ruta 200, Ruta 95: Ruta 198, Carretera TIERRA COLORADA- AYUTLA - CRUZ GRANDE, Tramo TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE del Km 81+500 al 114+900, longitud 117.200km; Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, Tramo GLORIETA LAS CRUCES (PASO A DESNIVEL) (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo LAS CRUCES - LÍM. EDOS. GRO./OAX. del Km 202+700 al 207+800, longitud 106.100km; , Tramo OMETEPEC (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo SAN JUAN DE LOS LLANOS-OMETEPEC (RAMAL A OMETEPEC) del Km 0+000 al 11+000, longitud 11.000km; Ruta 95, Carretera CHILPANCINGO - ACAPULCO , Tramo CHILPANCINGO-ACAPULCO del Km 11+500 al 122+500, longitud 134.000km; , Tramo PASO POR XALTIANGUIS del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo RAMAL A MAZATLÁN del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo TREBOL NORTE CHILPANCINGO (GAZA) del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo TREBOL SUR CHILPANCINGO (GAZA) del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800k de la red federal libre de peaje en el estado de			finiquito	2,716,472.86	99.99

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	GUERRERO				46,837,200.02	96.25
	Conservación rutinaria de tramos en 303.202 en la(s) ruta(s) Ruta 134, Ruta 51: Ruta 134, Carretera TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, Tramo LÍM. EDOS. MEX./GRO.- LÍM. EDOS. MICH./GRO. del Km 148+000 al 201+000, longitud 53.000km; , Tramo LÍM. EDOS. MICH./GRO.- LÍM. EDOS. GRO./MICH. del Km 201+000 al 210+300, longitud 0.202km; Carretera ZIHUATANEJO - BEJUCOS, Tramo ACCESO A CUTZAMALA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo ACCESO A VALLECITOS DE ZARAGOZA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo RAMAL A PASO DE ARENA del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; , Tramo RAMAL A PLACERES DEL ORO del Km 0+000 al 2+700, longitud 2.700km; , Tramo RAMAL A ZACAPUATO del Km 0+000 al 2+000, longitud 2.000km; , Tramo ZHIIHUATANEJO-CD. ALTAMIRANO-LIM. EDOS. GRO./MEX. del Km 1+100 al 187+600, longitud 186.500km; Ruta 51, Carretera IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO, Tramo ACCESO A POLIUTLA del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo ACCESO A TLAPEHUALA del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo IGUALA - CD. ALTAMIRANO del Km 144+500 al 182+300,			finiquito	4,055,117.58	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	GUERRERO				46,837,200.02	96.25
	Conservación rutinaria de tramos en 333.886 en la(s) ruta(s) Ruta 200: Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PLAYA AZUL (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) , Tramo PIE DE LA CUESTA - ZIHUATANEJO del Km 83+000 al 205+000, longitud 158.290km; Carretera ZIHUATANEJO- PLAYA AZUL, Tramo ACCESO A SAN JERÓNIMO del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo AEROPUERTO DE ZIHUATANEJO del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; , Tramo BOULEVARD IXTAPA- ZIHUATANEJO-AEROPUERTO del Km 0+000 al 5+458, longitud 10.916km; , Tramo CALLES DE TECPAN del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo PASO POR EL CHICO del Km 0+000 al 3+000, longitud 3.000km; , Tramo PASO POR LAGUNILLAS del Km 0+000 al 3+600, longitud 3.600km; , Tramo PASO POR NUXCO del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo PASO POR PANTLA del Km 0+000 al 8+000, longitud 8.000km; , Tramo PUERTO GENERAL VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo RAMAL A LA PLAYA MAJAHUA del Km 0+000 al 2+100, longitud 2.100km; , Tramo RAMAL A LA UNIÓN del Km 0+000 al 6+100, longitud 6.100km; , Tramo RAMAL A TÉNEXPA del Km 0+000 al 2+900,			finiquito	5,256,326.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	5,715,459.93	99.47
	Señalamiento Horizontal			finiquito	5,715,459.93	99.47
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,439,935.52	98.42
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	1,439,935.52	98.42
	Otros Subprogramas				408,747.24	100.00
	Seguimiento			finiquito	408,747.24	100.00
	Emergencias			0.00	5,665,000.00	
	OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "MAX"			finiquito	5,665,000.00	