



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				56,987,805.41			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	56,987,805.41	2.00	100.00	100.00
1	Lagunillas I	1+540	1+540	1.00	12,251,796.50	1.00	100.00	100.00
2	El Tuzal	198+740	198+740	1.00	26,207,434.00	1.00	100.00	100.00
	Barra Vieja (Cayaco - Las Horquetas)			finiquito	18,271,598.68			100.00
	Aeropuerto (Zihuatanejo - Playa Azul)			finiquito	256,976.23			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			19.18	59,413,675.53	19.18	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			0.00	7,770,333.41	0.00	0.00	100.00
3	Lim. de Edos. Mex./Gro.-Lim. de Edos. Mich./Gro. **	173.00	182.50	0.00	7,770,333.41	0.00		100.00
	Renivelación y Carpeta de 5 cm			5.00	10,415,853.18	5.00	100.00	100.00
4	Chilpancingo-Lim. de Edos. Gro./Pue.	91.00	96.00	5.00	10,415,853.18	5.00	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta			5.98	22,210,642.54	5.98	100.00	100.00
5	Iguala - Cd. Altamirano **	134.00	139.00	0.00	5,104,816.49	0.00		100.00
6	Iguala - Cd. Altamirano**	172.00	177.00	0.91	6,140,366.54	0.91	100.00	100.00
7	Cd. Altamirano - Zihuatanejo **	32.00	36.50	0.90	3,252,572.50	0.90	100.00	100.00
8	Cd. Altamirano - Zihuatanejo **	8.00	12.50	4.17	7,712,887.01	4.17	100.00	100.00
	Capa de Rodadura de un Riego			8.20	9,313,445.07	8.20	100.00	100.00
9	Iguala - Cd. Altamirano	18.00	21.00	3.00	2,810,666.57	3.00	100.00	100.00
10	Lim. de Edos. Mor./Gro. - T. Grutas de Cacahuamilpa	42.40	47.60	5.20	4,648,891.13	5.20	100.00	100.00
	Zihuatanejo - Playa Azul	24.00	50.00	finiquito	1,853,887.37			100.00
	Carpeta asfáltica de alto rendimiento de 5 cm				6,613,538.25			100.00
	Chilpancingo - Acapulco (alto desempeño)	25.00	39.00	finiquito	2,294,022.73			100.00
	Zihuatanejo - Playa Azul (alto desempeño)	9.00	24.00	finiquito	4,319,515.52			100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm				3,089,863.08			100.00
	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo (2 Cpos.) (alto desempeño)	209.00	214.50	finiquito	1,801,159.19			100.00
	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo (2 Cpos.) (alto desempeño)	214.50	220.00	finiquito	1,288,703.89			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			8.00	1,750,431.85	8.00	100.00	100.00
	Coacoyul I Der.			1.00	200,000.00	1.00	100.00	100.00
	Coacoyul I Izq.			1.00	194,042.62	1.00	100.00	100.00
	Coacoyul II Der.			1.00	200,000.00	1.00	100.00	100.00
	Coacoyul II Izq.			1.00	200,000.00	1.00	100.00	100.00
	San Miguelito I Der.			1.00	236,389.23	1.00	100.00	100.00
	San Miguelito I Izq.			1.00	320,000.00	1.00	100.00	100.00
	San Miguelito II Der.			1.00	200,000.00	1.00	100.00	100.00
	San Miguelito II Izq.			1.00	200,000.00	1.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	1,979,803.24	1.00	100.00	100.00
11	Las Cruces - San Marcos	10+000	11+000	1.00	1,830,532.61	1.00	100.00	100.00
	Las Cruces - Pinotepa Nacional	102.00	103.00	finiquito	149,270.63			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,941.25	106,973,635.65	1,701.25	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 351.300 en la(s) ruta(s) Ruta 166, Ruta 196, Ruta 51, Ruta 55, Ruta 95: Ruta 166, Carretera ALPUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA, Tramo LÍM. EDOS. MOR./GRO.- G. DE CACAHUAMILPA del Km 42+400 al 49+300, longitud 6.900km; , Tramo RAMAL A GRUTAS DE CACAHUAMILPA del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Ruta 196, Carretera CHILPANCINGO - ATOYAC DE ALVAREZ, Tramo CASA VERDE - "T" ATOYAC del Km 0+000 al 53+000, longitud 53.000km; Ruta 51, Carretera IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO, Tramo ACCESO A ARCELIA I del Km 0+000 al 1+600, longitud 1.600km; , Tramo ACCESO A ARCELIA II del Km 0+000 al 0+400, longitud 0.400km; , Tramo ACCESO A TELOLOAPAN del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo ARCELIA II (GAZA) del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo ARCELIA I (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo IGUALA - CD. ALTAMIRANO del Km 7+750 al 142+500, longitud 136.300km; , Tramo TELOLOAPAN (GAZA I) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo TELOLOAPAN (GAZA II) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; Ruta 55, Carretera TOLUCA - TAXCO, Tramo LÍM. EDOS. MEX./GRO.- "T" AXIXINTLA del Km 98+500 al 125+200, longitud 26.700km; Ruta 95, Carretera CUERNAVACA - IGUALA, Tramo LÍM. EDOS. MOR./GRO. - IGUALA del Km 57+100 al 117+200, longitud 60.100km; Carretera IGUALA - CHILPANCINGO , Tramo IGUALA - CHILPANCINGO del Km 125+400 al 209+150, longitud 64.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			346.10	19,188,630.14	351.30	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 326.890 en la(s) ruta(s) Ruta 93, Ruta 95: Ruta 93, Carretera CHILPANCINGO - ACATLÁN DE OSORIO , Tramo ACCESO A CHILAPA I del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo ACCESO A CHILAPA II del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo CHILAPA I (GAZA) del Km 0+000 al 0+040, longitud 0.040km; , Tramo CHILAPA II (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo CHILPANCINGO - TLAPA-LÍM. EDOS. GRO./PUE. del Km 180+000 al 246+500, longitud 238.600km; , Tramo LÍM. EDOS. GRO./PUE.- TULCINGO del Km 246+500 al 251+700, longitud 5.200km; Ruta 95, Carretera IGUALA - CHILPANCINGO , Tramo ACCESO A CHICHIHUALCO del Km 0+000 al 4+300, longitud 4.300km; , Tramo CHILPANCINGO-CHICHIHUALCO-CARRIZAL del Km 0+000 al 29+000, longitud 29.000km; , Tramo IGUALA - CHILPANCINGO del Km 209+150 al 220+000, longitud 48.650k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			312.00	17,595,178.49	326.89	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 345.661 en la(s) ruta(s) Ruta 196, Ruta 200, Ruta 95: Ruta 196, Carretera CHILPANCINGO - ATOYAC DE ALVAREZ, Tramo "T" ATOYAC (GAZA I) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo "T" ATOYAC (GAZA II) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo ACCESO A EL PARAISO del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo ACCESO A SAN VICENTE DE BENITEZ del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo CALLES DE ATOYAC del Km 0+000 al 11+000, longitud 11.000km; , Tramo CASA VERDE - "T" ATOYAC del Km 197+600 al 237+000, longitud 39.400km; Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, Tramo ACCESO A PUERTO MARQUÉS del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; , Tramo AEROPUERTO DE ACAPULCO del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; , Tramo BOULEVARD SOLIDARIDAD del Km 7+196 al 13+728, longitud 13.360km; , Tramo CAYACOS - LAS HORQUETAS del Km 21+800 al 44+000, longitud 44.072km; , Tramo DISTRIBUIDOR VIAL (GAZA) del Km 0+000 al 0+237, longitud 0.237km; , Tramo LAS CRUCES - LÍM. EDOS. GRO/OAX. del Km 0+000 al 4+580, longitud 116.480km; , Tramo LAS HORQUETAS (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Carretera ACAPULCO - PLAYA AZUL (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) , Tramo ACAPULCO - PIE DE LA CUESTA del Km 3+700 al 10+400, longitud 14.000km; , Tramo PIE DE LA CUESTA - ZIHUATANEJO del Km 11+000 al 82+000, longitud 69.000km; Carretera ZIHUATANEJO- PLAYA AZUL, Tramo GAZAS Y ENTRONQUES del Km 0+000 al 3+656, longitud 3.656km; , Tramo LIBRAMIENTO EL PAPAYO del Km 0+000 al 4+750, longitud 4.750km; , Tramo PASO POR EL ZAPOTE del Km 0+000 al 3+400, longitud 3.400km; , Tramo PASO POR EL ZAPOTILLO del Km 0+000 al 1+200, longitud 1.200km; Ruta 95, Carretera CHILPANCINGO - ACAPULCO, Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO del Km 0+000 al 21+100, longitud 21.100km; , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO (GAZA I) del Km 0+000 al 0+080, longitud 0.080km; , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO (GAZA II) del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO (GAZA III) del Km 0+000 al 0+026, longitud 0.026k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.</p>			301.15	20,657,519.45	345.66	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 374.200 en la(s) ruta(s) Ruta 198, Ruta 200, Ruta 95: Ruta 198, Carretera TIERRA COLORADA- AYUTLA - CRUZ GRANDE, Tramo TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE del Km 81+500 al 114+900, longitud 117.200km; Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, Tramo GLORIETA LAS CRUCES (PASO A DESNIVEL) (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo LAS CRUCES - LÍM. EDOS. GRO./OAX. del Km 202+700 al 207+800, longitud 106.100km; , Tramo OMETEPEC (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo SAN JUAN DE LOS LLANOS-OMETEPEC (RAMAL A OMETEPEC) del Km 0+000 al 11+000, longitud 11.000km; Ruta 95, Carretera CHILPANCINGO - ACAPULCO , Tramo CHILPANCINGO-ACAPULCO del Km 11+500 al 122+500, longitud 134.000km; , Tramo PASO POR XALTIANGUIS del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo RAMAL A MAZATLÁN del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo TREBOL NORTE CHILPANCINGO (GAZA) del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo TREBOL SUR CHILPANCINGO (GAZA) del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			358.50	17,341,632.92	374.20	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 333.886 en la(s) ruta(s) Ruta 200: Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PLAYA AZUL (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) , Tramo PIE DE LA CUESTA - ZIHUATANEJO del Km 83+000 al 205+000, longitud 158.290km; Carretera ZIHUATANEJO- PLAYA AZUL, Tramo ACCESO A SAN JERÓNIMO del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo AEROPUERTO DE ZIHUATANEJO del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; , Tramo BOULEVARD IXTAPA-ZIHUATANEJO-AEROPUERTO del Km 0+000 al 5+458, longitud 10.916km; , Tramo CALLES DE TECPAN del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo PASO POR EL CHICO del Km 0+000 al 3+000, longitud 3.000km; , Tramo PASO POR LAGUNILLAS del Km 0+000 al 3+600, longitud 3.600km; , Tramo PASO POR NUXCO del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo PASO POR PANTLA del Km 0+000 al 8+000, longitud 8.000km; , Tramo PUERTO GENERAL VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo RAMAL A LA PLAYA MAJAHUA del Km 0+000 al 2+100, longitud 2.100km; , Tramo RAMAL A LA UNIÓN del Km 0+000 al 6+100, longitud 6.100km; , Tramo RAMAL A TÉNEXPA del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; , Tramo RAMAL A TETITLÁN del Km 0+000 al 5+600, longitud 5.600km; , Tramo RAMAL POSQUELITE - BUENA VISTA del Km 0+000 al 14+000, longitud 14.000km; , Tramo SANTA ROSA - HACIENDA DE CABAÑAS del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo ZIHUATANEJO - LÍM. EDOS. GRO./MICH. del Km 1+160 al 3+600, longitud 102.980k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			*	1,716,408.50			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 303.202 en la(s) ruta(s) Ruta 134, Ruta 51: Ruta 134, Carretera TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, Tramo LÍM. EDOS. MEX./GRO.- LÍM. EDOS. MICH./GRO. del Km 148+000 al 201+000, longitud 53.000km; , Tramo LÍM. EDOS. MICH./GRO.- LÍM. EDOS. GRO./MICH. del Km 201+000 al 210+300, longitud 0.202km; Carretera ZIHUATANEJO - BEJUCOS, Tramo ACCESO A CUTZAMALA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo ACCESO A VALLECITOS DE ZARAGOZA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo RAMAL A PASO DE ARENA del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; , Tramo RAMAL A PLACERES DEL ORO del Km 0+000 al 2+700, longitud 2.700km; , Tramo RAMAL A ZACAPUATO del Km 0+000 al 2+000, longitud 2.000km; , Tramo ZIHUATANEJO-CD. ALTAMIRANO-LIM. EDOS. GRO./MEX. del Km 1+100 al 187+600, longitud 186.500km; Ruta 51, Carretera IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO, Tramo ACCESO A POLIUTLA del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo ACCESO A TLAPEHUALA del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo IGUALA - CD. ALTAMIRANO del Km 144+500 al 182+300, longitud 50.300km; , Tramo RAMAL A SINAHUA del Km 0+000 al 1+200, longitud 1.200km; , Tramo RAMAL A TANGANHUATO del Km 0+000 al 2+000, longitud 2.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			301.10	12,047,398.56	303.20	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 333.886 en la(s) ruta(s) Ruta 200: Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PLAYA AZUL (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) , Tramo PIE DE LA CUESTA - ZIHUATANEJO del Km 83+000 al 205+000, longitud 158.290km; Carretera ZIHUATANEJO-PLAYA AZUL, Tramo ACCESO A SAN JERÓNIMO del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo AEROPUERTO DE ZIHUATANEJO del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; , Tramo BOULEVARD IXTAPA-ZIHUATANEJO-AEROPUERTO del Km 0+000 al 5+458, longitud 10.916km; , Tramo CALLES DE TECPAN del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo PASO POR EL CHICO del Km 0+000 al 3+000, longitud 3.000km; , Tramo PASO POR LAGUNILLAS del Km 0+000 al 3+600, longitud 3.600km; , Tramo PASO POR NUXCO del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo PASO POR PANTLA del Km 0+000 al 8+000, longitud 8.000km; , Tramo PUERTO GENERAL VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo RAMAL A LA PLAYA MAJAHUA del Km 0+000 al 2+100, longitud 2.100km; , Tramo RAMAL A LA UNIÓN del Km 0+000 al 6+100, longitud 6.100km; , Tramo RAMAL A TÉNEXPA del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; , Tramo RAMAL A TETITLÁN del Km 0+000 al 5+600, longitud 5.600km; , Tramo RAMAL POSQUELITE - BUENA VISTA del Km 0+000 al 14+000, longitud 14.000km; , Tramo SANTA ROSA - HACIENDA DE CABAÑAS del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo ZIHUATANEJO - LÍM. EDOS. GRO./MICH. del Km 1+160 al 3+600, longitud 102.980k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			322.40	11,359,667.13	333.89	100.00	100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento de la zona 11-2A: Chilpancingo - Lím. Gro. / Pue.			finiquito	1,293,462.43			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento de la zona 11-3: Libramiento Norte de Acapulco, Casa Verde - "T" Atoyac, Acapulco - Pie de la Cuesta, Las Cruces - Lím. Edos. Gro./Oax., Cayacos - Las Horquetas			finiquito	554,989.26			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento de la zona 11-3A: Tierra Colorada - Cruz Grande, Las Cruces - Lím. Edos. Gro./Oax., Glorieta Las Cruces (paso a desnivel) (gaza)			finiquito	783,082.94			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía de la zona 11-3A: Tierra Colorada - Cruz Grande, Las Cruces - Lím. Edos. Gro./Oax., Glorieta Las Cruces (paso a desnivel) (gaza), San Juan de los Llanos-Ometepec (Ramal a Ometepec) y Ometepec (gaza)			finiquito	119,429.70			100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje de la zona 11-3A: Tierra Colorada - Cruz Grande, Las Cruces - Lím. Edos. Gro./Oax., Glorieta Las Cruces (paso a desnivel) (gaza), San Juan de los Llanos-Ometepec (Ramal a Ometepec) y Ometepec (gaza)			finiquito	320,387.88			100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje de la zona 11-1: Iguala - Cd. Altamirano, Acceso a Teloloapan, Teloloapan (Gaza I), Teloloapan (Gaza II), Acceso a Arcelia I, Acceso a Arcelia II, Arcelia I (Gaza), Arcelia II (Gaza), Acceso a Poliutla, Lím. Edos. Mex./Gro.- "T" Axixintla, Lím. Edos. Mor./Gro.- Iguala, Iguala - Chilpancingo y Lím. Edos. Mor./Gro. G. de Cacahuamilpa.			finiquito	460,555.23			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento de la zona 11-2: Iguala - Chilpancingo, Chilpancingo-Chichihualco-carrizal, Acceso a Chichihualco, Chilpancingo-Acapulco.			finiquito	997,683.02			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento de la zona 11-1: Iguala - Cd. Altamirano, Lím. Edos. Mex./Gro.- "T" Axixintla, Lím. Edos. Mor./Gro.- Iguala, Iguala - Chilpancingo y Lím. Edos. Mor./Gro. G. de Cacahuamilpa.			finiquito	730,831.64			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento de la zona 11-5: Iguala - Cd. Altamirano, Lím. Edos. Mex./Gro.-Lím. Edos. Mich./ Gro., Zihuatanejo-Cd. Altamirano-Lím. Edos. Gro./Mex.			finiquito	612,686.45			100.00
	Gastos de Operación				1,194,091.91			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,441.00	13,721,525.95	1,441.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,441.00	13,721,525.95	1,441.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			443.00	6,761,923.22	443.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			443.00	6,761,923.22	443.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,052,054.36			100.00
	Seguimiento				1,335,548.89			100.00
	Seguimiento				2,716,505.47			100.00
	Obras de Emergencias Ciclón tropical MAX			3.00	17,446,341.15			100.00
	Trabajos provisionales e inmediatos en la obra de drenaje colapsada, relleno de corte carretero y trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, en el km 111+300, de la carretera: Acapulco – Zihuatanejo, tramo: Pie de la cuesta – Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.			1.00	6,458,960.39			100.00
	Trabajos provisionales e inmediatos en la obra de drenaje colapsada, relleno de corte carretero y trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, en el km 8+000, de la carretera: Chilpancingo – Acapulco, ramal libramiento Norte de Acapulco, en el estado de Guerrero.			1.00	7,899,850.68			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno del deslave y trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, en el km 116+900, de la carretera y tramo: Chilpancingo – Acapulco, en el estado de Guerrero.			1.00	3,087,530.08			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Obras de Emergencias Huracan OTIS			33.00	80,934,259.57			47.18
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno de deslaves en el km 72+400, km 76+400, km 80+000, km 80+500 y km 83+500, retiro de derrumbe en el km 76+050, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera y tramo: Chilpancingo – Acapulco, en el estado de Guerrero.			6.00	11,891,901.43			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno de deslaves en el km 89+095 y km 103+167, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera y tramo: Chilpancingo – Acapulco, en el estado de Guerrero.			2.00	3,428,474.53			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno de deslaves en el km 105+846, km 106+250 y km 115+242, de la carretera y tramo: chilpancingo – acapulco; retiro de azolves y relleno de deslaves en el km 10+500 y km 11+500, de la carretera: Acapulco - Zihuatanejo, tramo: Pie de la Cuesta – Zihuatanejo, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, en el estado de Guerrero.			5.00	6,235,905.10			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el retiro de derrumbes y azolves en el km 102+510, relleno de deslaves en el km 111+315 y km 116+895, reposición de la obra de drenaje colapsada y relleno de corte carretero en el km 113+380, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera y tramo: Chilpancingo – Acapulco, en el estado de Guerrero.			4.00	14,483,691.53			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en la reposición de la obra de drenaje colapsada y relleno de corte carretero en el km 106+460, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera y tramo: Chilpancingo – Acapulco, en el estado de Guerrero.			1.00	2,550,664.54			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno del cono de derrame del puente "Río del Valle" en el km 17+150, de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, ramal Libramiento Norte de Acapulco; relleno del cono de derrame del puente "Ing. Alfredo Mendizábal" en el km 115+520, de la carretera y tramo: Chilpancingo – Acapulco, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, en el estado de Guerrero.			2.00	4,159,240.84			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno de deslave en el km 5+800, reposición de la obra de drenaje colapsada y relleno de corte carretero en el km 8+050, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, ramal Libramiento Norte de Acapulco, en el estado de Guerrero.			2.00	16,767,283.22			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el retiro de derrumbes y azolves del km 4+000 al km 8+000, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera: Acapulco - Zihuatanejo, tramo: Pie de la Cuesta - Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.			1.00	2,379,995.55			100.00
	Trabajos provisionales consistentes en el relleno de deslaves en el km 84+540, km 94+184, km 94+672, km 95+952, km 96+377, km 103+845, km 103+960 y km 104+100, reposición de la obra de drenaje colapsada y relleno de corte carretero en el km 92+218 y 104+910, trabajos diversos para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, colocación de señalamiento de protección de obra para seguridad de los usuarios, de la carretera y tramo: Chilpancingo - Acapulco, en el estado de Guerrero.			10.00	19,037,102.83			100.00

(*) El contrato esta en proceso de Terminación Anticipada, se realizaron trabajos de Limpieza de cunetas y contracunetas del km. 209+450 al km. 217+940 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 3+918 al km. 14+808, del km. 23+190 al km. 23+590 de la carretera: Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Limpieza de canales del km. 7+256 al km. 8+201 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Limpieza de Alcantarillas del km. 4+477 al km. 8+201 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Limpieza de la superficie de rodadura del km. 209+100 al km. 230+040, del km. 115+400 al km. 232+400 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 4+114 al km. 4+883, del km. 4+838 al km. 5+425 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo:



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				350,021,455.93		100.00	100.00

Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Bacheo superficial aislado del km. 81+800 al km. 107+397, del km. 139+500 al km. 185+735 y del km. 213+920 al km. 215+850 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo; Reposición de indicadores de alineamiento del km. 9+000 al km. 17+400, del km.18+200 al km. 24+200 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich., y del km. 213+700 al km. 219+670 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo; Desyerbe del km. 209+100 al km. 237+000, del km. 187+000 al km. 205+000 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 3+900 al km. 26+130 dek km. 26+200 al km. 40+000 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich., del km. 0+000 al km. 1+500 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich. ramal Aeropuerto de Zihuatanejo, del km. 0+500 al km. 5+000 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich. ramal Boulevard Ixtapa-Zihuatanejo-Aeropuerto, y del km. 0 +000 al km. 3+000 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich. ramal Paso por Lagunillas; Desmonte del km. 210+500 al km. 236+910, del km. 187+069 al km. 204+994 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 3+950 al km. 26+560, del km. 26+300 al km. 40+000 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich., del km. 0+046 al km. 1+470 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich. ramal Aeropuerto de Zihuatanejo, del km. 0+025 al km. 3+837 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich. ramal Boulevard Ixtapa-Zihuatanejo-Aeropuerto, y del km. 0 +028 al km. 2+999 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich. ramal Paso por Lagunillas; Poda de árboles del km. 4+090 al km. 9+864, del km. 10+100 al km. 25+934 de la carretera Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Afinamiento del derecho de vía del km. 209+500 al km. 230+860 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 6+172 al km. 9+314 de la carretera: Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Remoción de derrumbes del km. 5+700 al km. 7+180 de la carretera: Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Cuadrilla en trabajos diversos del km. 116+050 al km. 140+000 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 5+850 al km. 23+100 de la carretera: Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich.; Recolección de basura del derecho del km. 187+000 al km. 201+500 de la carretera: Acapulco-Zihuatanejo del tramo: Pie de la Cuesta-Zihuatanejo, del km. 26+200 al km. 30+700 de la carretera: Zihuatanejo-Playa Azul del tramo: Zihuatanejo-Lím. Edos. Gro./Mich., el monto del contrato original es de \$ 20,434,933.16, el saldo del contrato por un monto de \$ 18,718,524.66 C/IVA, se utilizó para el nuevo proceso de Licitación de la obra de Conservacion Rutinaria con el contrato No. 2023-12-CB-A-028-W-00-2023.

(**) El contrato esta en proceso de Terminación Anticipada, se realizaron trabajos de Bacheo superficial del km. 32+000 al km. 36+500, del km. 8+000 al km. 12+500 de la carretera y tramo: Cd. Altamirano-Zihuatanejo, del km. 172+000 al km. 177+000 de la carretera y tramo: Iguala-Cd. Altamirano; renivelaciones locales del km. 32+000 al km. 35+560, del km. 8+350 al km. 12+169 de la carretera y tramo: Cd. Altamirano-Zihuatanejo, del km. 172+000 al km. 176+995 de la carretera y tramo: Iguala-Cd. Altamirano; Carpeta asfáltica del km. 8+000 al km. 12+500 de la carretera y tramo: Cd. Altamirano-Zihuatanejo; y Sellado de grietas del km. 172+000 al km. 177+000 de la carretera y tramo: Iguala-Cd. Altamirano. El monto del contrato original es de \$ 78,201,082.04, habiendo una reducción líquida no existe saldo del contrato.