



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				48,663,402.97			83.83
	RECONSTRUCCIÓN				8,610,433.07			75.78
	Reconstrucción de Puentes			0.00	8,610,433.07			75.78
	Lagunillas I	1+540	1+540	finiquito	4,326,271.04			51.79
	El Tuzal	198+740	198+740	finiquito	4,284,162.04			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	234,394.81			85.33
	Capa de Rodadura de un Riego			0.00	234,394.81			85.33
	Lim. de Edos. Mor./Gro. - T. Grutas de Cacahuamilpa	42.40	47.60	finiquito	234,394.81			85.33
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	24,795,106.53			99.87
	Señalamiento Horizontal			0.00	5,715,459.93			99.47
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,439,935.52			98.42
	Otros Subprogramas				2,203,073.11			100.00
	Emergencias			0.00	5,665,000.00			