

| No. | NOMBRE DE LA OBRA   | UBICACIÓN  |          | META          | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |   | KM INICIAL | KM FINAL |               |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>  |            |          |               | <b>541,161,292.86</b> |               | <b>98.74</b>  | <b>96.47</b>        |
|     | <b>RECONSTRUCCIÓN</b>   |            |          |               | <b>54,438,000.00</b>  |               | <b>100.00</b> | <b>99.97</b>        |
|     | <b>Reconstrucción de Puentes</b>                                |            |          | <b>2.00</b>   | <b>54,438,000.00</b>  | <b>2.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>99.97</b>        |
| 1   | Cocula II (Ent. Acatlán - Autlán)                               | 35+700     |          | 1.00          | 22,062,441.55         | 1.00          | 100.00        | 99.93               |
| 2   | Lib. Melaque (Guadalajara - Barra de Navidad)                   | 7+900      |          | 1.00          | 28,443,514.84         | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Arroyo Seco (Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Nay.)             | 72+000     |          | finiquito     | 1,066,242.42          |               |               | 100.00              |
|     | Pialla (Lím. de Edos. Col./Jal. - Cd. Guzmán)                   | 44+900     |          | finiquito     | 1,003,973.93          |               |               | 100.00              |
|     | Encarnación (Lím. de Edos. Gto./Jal. - Lím. de Edos. Jal./Ags.) | 87+200     |          | finiquito     | 1,861,827.26          |               |               | 99.97               |
|     | <b>Conservación Periódica</b>                                   |            |          | <b>120.10</b> | <b>212,480,000.00</b> | <b>118.60</b> | <b>98.76</b>  | <b>97.62</b>        |
|     | <b>Recuperación de Pavimento y Carpeta 5 cm</b>                 |            |          | <b>15.20</b>  | <b>36,095,714.94</b>  | <b>15.20</b>  | <b>100.00</b> | <b>99.44</b>        |
| 3   | T Acatlán - Barra de Navidad                                    | 103.00     | 110.00   | 7.00          | 16,498,707.84         | 7.00          | 100.00        | 100.00              |
| 4   | Lím. Edos. Col./Jal. - Cd. Guzmán                               | 26.80      | 31.00    | 4.20          | 10,151,052.12         | 4.20          | 100.00        | 98.01               |
| 5   | Lím. Edos. Col./Jal. - Cd. Guzmán                               | 31.00      | 35.00    | 4.00          | 9,445,954.98          | 4.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | <b>RAP</b>  |            |          | <b>7.00</b>   | <b>14,804,330.47</b>  | <b>7.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>89.87</b>        |
| 6   | T Acatlán - Barra de Navidad (T.A.)                             | 92.00      | 103.00   | 7.00          | 13,304,247.28         | 7.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Ajustes de costos   |            |          |               | 1,500,083.19          |               |               | 0.00                |
|     | <b>Bacheo y Carpeta 5 cm</b>                                    |            |          | <b>47.10</b>  | <b>79,516,424.78</b>  | <b>47.10</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 7   | T Melaque - Puerto Vallarta                                     | 16.50      | 20.50    | 4.00          | 5,607,987.32          | 4.00          | 100.00        | 100.00              |
| 8   | T Acatlán - Barra de Navidad (T.A.)                             | 198.00     | 208.00   | 7.00          | 10,901,873.12         | 7.00          | 100.00        | 100.00              |
| 9   | T Acatlán - Barra de Navidad (T.A.)                             | 208.00     | 220.00   | 7.70          | 12,074,975.83         | 7.70          | 100.00        | 99.99               |
| 10  | T Melaque - Puerto Vallarta                                     | 159.70     | 167.60   | 7.90          | 15,149,935.70         | 7.90          | 100.00        | 100.00              |
| 11  | T Tesistán - Lím. Edos. Jal./Zac.                               | 41.00      | 51.00    | 10.00         | 17,490,951.52         | 10.00         | 100.00        | 100.00              |
| 12  | Lím. Edos. Mich./Jal. - T El Mirador (ALTO DESEMPEÑO)           | 94.00      | 104.50   | 10.50         | 18,290,701.29         | 10.50         | 100.00        | 100.00              |
|     | <b>Renivelaciones y Carpeta 5 cm</b>                            |            |          | <b>33.90</b>  | <b>57,030,454.85</b>  | <b>32.40</b>  | <b>95.40</b>  | <b>100.00</b>       |
| 13  | T Desperdicio - T Yahualica                                     | 62.00      | 72.00    | 10.00         | 17,830,014.20         | 10.00         | 100.00        | 100.00              |
| 14  | Ameca - Mascota (T.A.) *  | 98.00      | 116.80   | 12.40         | 17,857,238.10         | 12.40         | 100.00        | 100.00              |
| 15  | Ent. Periférico - Lím. Edos. Jal./Nay.                          | 83.00      | 88.00    | 5.00          | 9,980,506.23          | 5.00          | 100.00        | 100.00              |
| 16  | Lím. Edos. Mich./Jal. - T El Mirador (T.A.)*                    | 91.70      | 110.00   | 6.50          | 11,362,696.32         | 5.00          | 76.92         | 100.00              |
|     | <b>Renivelaciones y Riego de Sello</b>                          |            |          | <b>14.90</b>  | <b>14,033,075.58</b>  | <b>14.90</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 17  | T Tesistán - Lím. Edos. Jal./Zac.                               | 10.00      | 12.50    | 2.50          | 2,407,388.51          | 2.50          | 100.00        | 100.00              |
| 18  | Ramal a Tomatlán  | 0.00       | 12.40    | 12.40         | 11,482,406.91         | 12.40         | 100.00        | 100.00              |
|     | T Acatlán-Barra de Navidad (2 Cpos.)                            | 0.00       | 5.00     | finiquito     | 143,280.16            |               |               | 100.00              |
|     | <b>Riego de Sello</b>   |            |          | <b>2.00</b>   | <b>5,499,999.69</b>   | <b>2.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 19  | Guadalajara - Barra de Navidad                                  | 252.20     | 254.50   | 2.00          | 5,499,999.69          | 2.00          | 100.00        | 100.00              |

| No. | NOMBRE DE LA OBRA   | UBICACIÓN  |          | META            | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO   |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|     |   | KM INICIAL | KM FINAL |                 |                       | UNIDAD          | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>  |            |          |                 | <b>541,161,292.86</b> |                 | <b>98.74</b>  | <b>96.47</b>        |
|     | <b>Obras de Drenaje</b>                                       |            |          | <b>6.00</b>     | <b>5,499,999.69</b>   | <b>6.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>39.07</b>        |
|     | Obras de Denaje (pza)**                                       |            | varios   | 6.00            | 5,499,999.69          | 6.00            | 100.00        | 39.07               |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Conservación Periódica de Puentes</b>                      |            |          | <b>22.00</b>    | <b>4,566,800.00</b>   | <b>8.00</b>     | <b>36.36</b>  | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación Periódica de Puentes                             |            |          | 22.00           | 4,566,800.00          | 8.00            | 36.36         | 100.00              |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>                       |            |          | <b>1,908.37</b> | <b>166,951,268.86</b> | <b>2,237.15</b> | <b>100.00</b> | <b>91.59</b>        |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos                              |            |          | 1,908.37        | 112,590,533.23        | 2,237.15        |               | 99.29               |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 1                       |            |          |                 | 5,516,012.28          | 131.07          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 2                       |            |          |                 | 5,260,076.07          | 150.55          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 3                       |            |          |                 | 5,290,122.58          | 132.45          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 4                       |            |          |                 | 6,507,115.89          | 163.15          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 5                       |            |          |                 | 6,506,282.52          | 164.26          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 6                       |            |          |                 | 6,509,371.73          | 162.81          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 7                       |            |          |                 | 6,814,897.03          | 172.90          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 8                       |            |          |                 | 6,019,560.75          | 150.50          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 9                       |            |          |                 | 6,640,296.82          | 141.54          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 10                      |            |          |                 | 5,282,933.13          | 132.09          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 11                      |            |          |                 | 5,589,293.62          | 132.25          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 12                      |            |          |                 | 5,934,207.55          | 148.36          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 13                      |            |          |                 | 6,052,824.13          | 154.10          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 14                      |            |          |                 | 7,216,909.38          | 158.12          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos Zona 15                      |            |          |                 | 5,648,247.15          | 143.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata Zona 13-1                              |            |          |                 | 4,578,157.07          | 486.20          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata Zona 13-2                              |            |          |                 | 4,616,777.87          | 405.88          | 100.00        | 82.70               |
|     | Conservación Inmediata Zona 13-3                              |            |          |                 | 3,818,220.25          | 459.86          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata Zona 13-4                              |            |          |                 | 4,067,392.88          | 301.12          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata Zona 13-5                              |            |          |                 | 2,501,705.80          | 302.46          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata Zona 13-5 Metropolitana                |            |          |                 | 2,220,128.73          | 281.62          | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-001-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 278,591.04            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-002-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 304,340.70            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-003-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 187,980.97            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-004-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 471,729.64            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-005-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 433,101.43            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-006-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 222,659.38            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-007-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 260,783.58            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-008-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 310,701.65            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-009-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 267,934.85            |                 |               | 100.00              |

**DICIEMBRE 2021**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA   | UBICACIÓN  |          | META            | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO   |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|     |   | KM INICIAL | KM FINAL |                 |                       | UNIDAD          | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>  |            |          |                 | <b>541,161,292.86</b> |                 | <b>98.74</b>  | <b>96.47</b>        |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-010-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 298,471.35            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-011-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 376,130.95            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-012-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 472,257.58            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-013-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 377,759.34            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-014-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 811,579.09            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria de Tramos (2020-14-CB-A-015-W-00-2020) |            |          | finiquito       | 721,739.03            |                 |               | 100.00              |
|     | CONVENIOS 2021  |            |          |                 | 10,915,719.19         |                 |               | 0.00                |
|     | EMERGENCIAS 2021 (Nora y Pamela)                              |            |          |                 | 31,149,255.86         |                 |               | 100.00              |
|     | Gastos de Operación   |            |          |                 | 6,500,000.00          |                 |               | 64.24               |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Señalamiento Horizontal</b>                                |            |          | <b>1,769.30</b> | <b>32,865,300.00</b>  | <b>1,769.30</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Señalamiento Horizontal                                       |            |          | 885.00          | 15,533,087.16         | 885.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Señalamiento Horizontal                                       |            |          | 884.30          | 17,149,425.38         | 884.30          | 100.00        | 100.00              |
|     | Señalamiento Horizontal 2020-14-CB-A-063-W-00-2020            |            |          | finiquito       | 43,294.54             |                 |               | 100.00              |
|     | Señalamiento Horizontal 2020-14-CB-A-064-W-00-2020            |            |          | finiquito       | 139,492.92            |                 |               | 100.00              |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Señalamiento Vertical</b>                                  |            |          | <b>3,159.00</b> | <b>14,806,451.95</b>  | <b>3,159.00</b> | <b>100.00</b> | <b>99.99</b>        |
|     | Señalamiento Vertical   |            |          | 1,580.00        | 6,579,331.57          | 1,580.00        | 100.00        | 100.00              |
|     | Señalamiento Vertical   |            |          | 1,579.00        | 8,175,691.20          | 1,579.00        | 100.00        | 99.99               |
|     | Señalamiento Vertical 2020-14-CB-A-066-W-00-2020              |            |          | finiquito       | 51,429.18             |                 |               | 100.00              |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Barreras de Protección</b>                                 |            |          | <b>6,000.00</b> | <b>9,187,432.00</b>   | <b>6,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>99.99</b>        |
|     | Barreras de Protección  |            |          | 6,000.00        | 9,187,432.00          | 6,000.00        | 100.00        | 99.99               |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>                      |            |          | <b>382.00</b>   | <b>5,299,500.00</b>   | <b>382.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>99.98</b>        |
|     | Conservación Rutinaria de Puentes Zona Norte                  |            |          | 233.00          | 2,649,507.98          | 233.00          | 100.00        | 99.99               |
|     | Conservación Rutinaria de Puentes Zona Sur                    |            |          | 149.00          | 2,649,992.02          | 149.00          | 100.00        | 99.97               |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Otros Subprogramas</b>                                     |            |          |                 | <b>11,804,503.05</b>  |                 |               | <b>100.00</b>       |
|     | Seguimiento   |            |          |                 | 3,246,315.26          |                 |               | 100.00              |
|     | Seguimiento   |            |          |                 | 2,847,187.79          |                 |               | 100.00              |
|     | Estudio y/o Proyectos   |            |          |                 | 1,000,000.00          |                 |               | 100.00              |
|     | Estudio y/o Proyectos   |            |          |                 | 950,000.00            |                 |               | 100.00              |
|     | Estudio y/o Proyectos   |            |          |                 | 1,000,000.00          |                 |               | 100.00              |
|     | Estudio y/o Proyectos   |            |          |                 | 1,000,000.00          |                 |               | 100.00              |
|     | Estudio y/o Proyectos   |            |          |                 | 800,000.00            |                 |               | 100.00              |
|     | Estudio y/o Proyectos   |            |          |                 | 961,000.00            |                 |               | 100.00              |
|     |   |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Emergencias</b>  |            |          |                 | <b>28,762,037.00</b>  |                 |               | <b>99.99</b>        |
|     | Emergencias (NORA)  |            |          |                 | 28,762,037.00         |                 |               | 99.99               |



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**DICIEMBRE 2021**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN  |          | META | ASIGNACIÓN     | AVANCE FÍSICO |       | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|-------------------|------------|----------|------|----------------|---------------|-------|---------------------|
|     |                   | KM INICIAL | KM FINAL |      |                | UNIDAD        | %     |                     |
|     | JALISCO           |            |          |      | 541,161,292.86 |               | 98.74 | 96.47               |

\* (T.A.) Del km. 91+700 al km. 92+700 y del km. 104+500 al km. 110+000

\*\* reconstrucción de 1 alcantarilla ubicada en el km. 11+080 y construcción de 5 muros de contención ubicados en los kms. 3+400, 9+150, 111+200, 153+300 y 193+320 del tramo: T. Melaque-Puerto Vallarta de la carretera Melaque-Puerto Vallarta

y la reconstrucción de 2 alcantarillas ubicadas en los kms. 181+250 y 186+670 y construcción de 3 muros de contención ubicados en los kms. 251+000, 253+200 y 245+500 del tramo: Acatlán-Barra de Navidad, de la carretera: Guadalajara-Barra de Navidad