



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	JALISCO				99,932,238.87			97.49
	RECONSTRUCCIÓN				23,139,203.96			100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	23,139,203.96			100.00
	Barrancas	114+000	114+000	finiquito	13,715,148.56			100.00
	P.P Las Pintas I	7+800	7+800	finiquito	4,106,761.78			99.98
	Tecolotlán I (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	5+700		finiquito	1,787,256.17			100.00
	La Tolteca (Ramal: El Mirador-El Zapote)	5+700		finiquito	3,530,037.45			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	11,892,512.30			97.32
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta			0.00	14,835.27			100.00
	Lim. Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo	211.00	216.00	finiquito	14,835.27			100.00
	Guadalajara - T. Santa Rosa (Cpo. A) *	4.60	7.00	finiquito	0.00			
	Fresado y Carpeta			0.00	11,570,445.36			99.90
	T. El Desperdicio-T. Yahualica	49.00	53.00	finiquito	5,627,287.27			100.00
	Ojuelos - Lim. Edos. Jal./Ags.	26.00	30.00	finiquito	5,943,158.09			99.81
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm				307,231.67			0.00
	La Barca-Atotonilco (T.A.) (Alto Desempeño)	1.50	20.00	finiquito	307,231.67			0.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	10,244,200.54			100.00
	Santa Rosa - La Barca	55+000	56+000	finiquito	2,880,463.64			100.00
	Ent. Periférico – Ent. Ameca	18+000	19+000	finiquito	7,363,736.90			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	2,482,283.84			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	34,180,309.84			93.60
	Señalamiento Horizontal			0.00	9,768,045.11			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	6,099,877.59			100.00
	Otros Subprogramas				2,125,805.69			100.00

* Pago derivado de una sentencia, en proceso de adecuación presupuestal para el pago correspondiente