



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	<b>MÉXICO</b>				<b>11,298,225.39</b>	<b>99.64</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>385,535.97</b>	<b>100.00</b>
	<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>385,535.97</b>	<b>100.00</b>
	PIP "Chapingo" Texcoco-Ecatepec	19+200		finiquito	385,535.97	100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>2,274,930.37</b>	<b>100.00</b>
	<b>Fresado y Carpeta de 7 cm</b>			<b>0.00</b>	<b>70,134.00</b>	<b>100.00</b>
	La Marquesa - Lerma (Cpo. B)	43.50	48.00	finiquito	70,134.00	100.00
	<b>Recuperación y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5.0 cm</b>				<b>2,204,796.37</b>	<b>100.00</b>
	Toluca-Lím. Edos. Méx./Mich Adeudo 2022	44.30	45.70	finiquito	474,245.38	100.00
	Jorobas - Tula (Cpo.B) Adeudo 2022	0.00	5.90	finiquito	1,730,550.99	100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>2,386,726.47</b>	<b>98.40</b>
	Atlacomulco-Lím. Edos Méx./Qro	119.00	120.00	finiquito	217,433.47	100.00
	Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	94.00	95.00	finiquito	952,933.06	100.00
	Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	72.00	72.50	finiquito	1,026,776.67	96.28
	Texcoco-Ecatepec Adeudo 2022	37+000		finiquito	189,583.27	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>5,667,176.80</b>	<b>99.99</b>
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca I			finiquito	2,055,649.56	99.97
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca II			finiquito	515,217.22	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Texcoco			finiquito	3,096,310.02	100.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>13,387.00</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Horizontal			finiquito	13,387.00	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>230,045.84</b>	<b>99.98</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	230,045.84	99.98
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>340,422.94</b>	<b>99.51</b>
	Seguimiento			finiquito	340,422.94	99.51