

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	<b>MÉXICO</b>				<b>352,365,690.08</b>		<b>89.15</b>	<b>87.10</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>67,108,311.24</b>			
	<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>2.00</b>	<b>67,108,311.24</b>	<b>1.76</b>	<b>82.55</b>	<b>76.58</b>
1	PIV Hospital General ( Sta. Barbara - Lím de Edos. Méx./Mor.)	25+155		1.00	18,302,800.42	1.00	100.00	100.00
2	Arboles de Navidad ( Sta. Barbara - Lím de Edos. Méx./Mor.)	21+800		1.00	48,805,510.82	0.76	76.00	67.80
	<b>Conservación Periódica</b>			<b>54.20</b>	<b>152,345,509.97</b>	<b>45.70</b>	<b>85.76</b>	<b>87.21</b>
	<b>Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm</b>			<b>19.70</b>	<b>72,046,890.15</b>	<b>19.20</b>	<b>96.82</b>	<b>100.00</b>
3	Monumento - Valle de Bravo	0.00	1.20	1.20	4,040,017.62	1.20	100.00	100.00
4	Toluca-Lím. Edos. Méx./Gro. (Cpo. A)	7.00	12.50	5.50	15,231,764.51	5.50	100.00	100.00
5	Toluca-Lím. Edos. Méx./Gro. (Cpo. B)	7.00	12.50	5.50	15,718,907.91	5.50	100.00	100.00
6	México - La Marquesa (Cpo. B)	37.00	40.50	3.50	18,722,660.94	3.50	100.00	100.00
7	México - La Marquesa (Cpo. B)	40.50	44.50	4.00	18,333,539.17	3.50	87.50	100.00
	<b>Microcarpeta de 3.0 cm</b>			<b>0.80</b>	<b>1,668,888.64</b>	<b>0.80</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8	Libramiento Amecameca	3.10	3.90	0.80	1,668,888.64	0.80	100.00	100.00
	<b>Fresado y Carpeta de 5.0 cm</b>			<b>10.00</b>	<b>26,886,826.58</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.76</b>
9	Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo.A)	31.00	36.00	5.00	13,330,188.58	5.00	100.00	100.00
10	San Bernardino-Gpe. Victoria (Cpo. A)	32.00	37.00	5.00	13,556,638.00	5.00	100.00	99.52
	<b>Carpeta de 5.0 cm</b>			<b>23.70</b>	<b>51,742,904.60</b>	<b>15.70</b>	<b>62.49</b>	<b>62.48</b>
11	Venta de Carpio -Tulancingo	16.00	20.00	4.00	8,168,140.00	4.00	100.00	100.00
12	Jorobas-Tula (Cpo. A)	0.00	5.90	5.90	12,481,463.35	5.90	100.00	100.00
13	Ramal salida Norte de Texcoco (Cpo. A)	0.00	1.80	1.80	4,434,031.79	1.80	100.00	99.90
14	Toluca-Lím. de Edos. Méx./Gro.	86.00	90.00	4.00	7,249,350.75	4.00	100.00	100.00
15	Temascaltepec - Tejupilco (T.A.)	68.00	95.00	8.00	19,409,918.71	0.00	0.00	0.00
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>4.00</b>	<b>3,083,827.54</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
16	PSV Chalma Carr. México-Toluca	34+250		1.00	784,000.00	1.00	100.00	100.00
17	Pte. Vehicular Outlet Lerma Carr. México-Toluca	48+600		1.00	754,000.00	1.00	100.00	100.00
18	PSV San Pedro Tultepec Der. Carr. México-Toluca	50+200		1.00	525,027.54	1.00	100.00	100.00
19	PSV San Pedro Tultepec Izq. Carr. México-Toluca	50+200		1.00	1,020,800.00	1.00	100.00	100.00
	<b>Puntos de conflicto</b>			<b>1.00</b>	<b>32,879,096.24</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>92.60</b>
20	Texcoco - Calpulalpan	32+000		1.00	29,329,096.24	1.00	100.00	91.70
	Finiquito 2019			finiquito	3,550,000.00			100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**DICIEMBRE 2020**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	<b>MÉXICO</b>				<b>352,365,690.08</b>		<b>89.15</b>	<b>87.10</b>
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>741.91</b>	<b>46,345,426.61</b>	<b>741.91</b>	<b>100.00</b>	<b>92.95</b>
	México-Toluca			123.65	6,769,780.79	123.65	100.00	100.00
	Toluca-Cd. Altamirano			123.65	6,189,398.14	123.65	100.00	100.00
	Toluca-Morelia y Toluca-Taxco			123.65	5,801,724.04	123.65	100.00	100.00
	Venta de Carpio-Tulancingo, México-Pachuca y Jorobas-Tula			123.65	6,820,855.97	123.65	100.00	100.00
	Toluca-Palmillas y Naucalpan-Toluca			123.65	7,275,647.43	123.65	100.00	100.00
	Los Reyes-Zacatepec, México-Puebla y México-Cuautla			123.65	7,757,619.89	123.65	100.00	100.00
	Tableros Electrónicos			SM	2,461,212.51			99.99
	Gastos de Operación			GOP	3,269,187.84			0.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>741.91</b>	<b>27,878,784.94</b>	<b>741.91</b>	<b>100.00</b>	<b>84.47</b>
	Señalamiento Horizontal			741.91	5,152,008.98	741.91	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	3,626,775.96			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	19,100,000.00			77.33
	<b>Señalamiento Vertical</b>			<b>3,300.00</b>	<b>11,128,564.83</b>	<b>3,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Vertical			3,300.00	6,490,160.11	3,300.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	4,638,404.72			100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>375.00</b>	<b>3,799,155.79</b>	<b>375.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes			375.00	3,799,155.79	375.00	100.00	100.00
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>7,797,012.92</b>			<b>97.20</b>
	Seguimiento			SM	2,894,608.20			100.00
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	2,380,000.00			90.82
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,522,404.72			100.00