



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				22,950,436.35			100.00
	RECONSTRUCCIÓN							
	Reconstrucción de Puentes			0.00	7,076,403.98			100.00
	Pozo Chino	0+750	0+750	finiquito	6,301,633.36			100.00
	P.S. F.C.	221+840	221+840	finiquito	441,749.97			100.00
	Puerta de la Lima, Tepic- Puerto Vallarta			finiquito	333,020.65			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	284,418.85			100.00
	Tepic - Lim. Edos. Nay/Jal	51+000	54+000	finiquito	174,021.74			100.00
	Tepic - Lim. Edos. Nay/Jal	128+000	129+000	finiquito	110,397.11			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	12,099,291.86			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	2,711,985.29			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	778,336.37			100.00