



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>NUEVO LEÓN</b>				1,653,403,239.39			21.29
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				7,126,464.64			100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	7,126,464.64			100.00
	Las Adjuntas Izq.	203+570		finiquito	2,375,488.22			100.00
	Margaritas Der.	238+140		finiquito	2,375,488.21			100.00
	Arroyo el Nacimiento	33+090		finiquito	2,375,488.21			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	9,738.91			99.99
	Fresado y Carpeta			0.00	9,738.91			99.99
	Monterrey - Lim. de Edos. N.L./Coah.	36.00	40.00	finiquito	9,738.91			99.99
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	6,888,252.78			100.00
	Libramiento Noroeste de Monterrey	34+400	35+400	finiquito	2,296,084.26			100.00
	Monterrey-Nuevo Laredo	21+000	22+000	finiquito	2,296,084.26			100.00
	Cd. Victoria-Monterrey	232+000	233+000	finiquito	2,296,084.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			786.07	7,465,763.47			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	32,286.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	8,262.00			100.00
	Otros Subprogramas				1,433,510.59			100.00
	APP				1,630,438,961.00			20.18