



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				445,146,182.83		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				14,151,505.08			100.00
	Reconstrucción de Puentes				14,151,505.08			100.00
	Totalapan (Tlacolula - Totalapan)	76+920		finiquito	891,809.09			100.00
	PIV Entronque Ocotlan II (Libramiento Ocotlan)	38+900		finiquito	305,412.00			100.00
	Yusaca (Lim. de Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional)	251+477		finiquito	3,529,987.96			100.00
	Ayoquezco (Ramal a Solo de Vega)	40+440		finiquito	345,377.94			100.00
	Miahuatlán II (Miahuatlán - Pochutla)	98+670		finiquito	2,901,617.70			100.00
	Zacatepec (Huajuapán de León -Pinotepa Nacional)	192+180		finiquito	2,654,105.32			100.00
	San Bernardo (Ramal a Solo de Vega)	30+344		finiquito	3,523,195.07			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			84.00	124,457,156.68	84.00	100.00	100.00
	Fresado y Microcarpeta			20.90	37,757,960.88	20.90	100.00	100.00
1	Oaxaca-246+300 (Cpo. A)	3.39	6.50	3.11	4,504,056.70	3.11	100.00	100.00
2	Oaxaca-246+300 (Cpo. A)	11.50	13.28	1.78	4,336,279.87	1.78	100.00	100.00
3	Oaxaca-246+300 (Cpo. B)	3.39	8.50	5.11	9,718,435.46	5.11	100.00	100.00
4	Tapanatepec-Lim. de Edos Oax/Chis	15.00	25.90	10.90	19,199,188.86	10.90	100.00	100.00
	Bacheo y carpeta			13.60	10,402,216.78	4.60	100.00	100.00
5	La Ventosa - Tehuantepec (incluye gaza ent. La ventosa)	239.00	243.00	4.60	10,402,216.78	4.60	100.00	100.00
	Carpeta de alto desempeño			9.00	16,613,424.21	9.00	100.00	100.00
6	La Ventosa - Tehuantepec	262.00	271.00	9.00	16,613,424.21	9.00	100.00	100.00
	Renivelaciones y sello			49.50	44,567,715.11	49.50	100.00	100.00
7	Lim. de Edos. Pue/Oax - Telixtlahuaca	185.00	201.00	16.00	17,991,531.91	16.00	100.00	100.00
8	Tuxtepec - Palomares	168.00	175.00	7.00	3,962,667.97	7.00	100.00	100.00
9	Yucudaa - Zacatepec	145.50	150.00	4.50	6,231,496.10	4.50	100.00	100.00
10	Oaxaca - 246+300	50.00	62.00	12.00	7,278,767.07	12.00	100.00	100.00
11	Oaxaca - 246+300	188.00	198.00	10.00	9,103,252.06	10.00	100.00	100.00
	Muro de contención			2.00	0.00	2.00	100.00	0.00
	Miahuatlan - Puerto Ángel *	206.40	244.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00
	Putla -Pinotepa Nacional *	100.00	268.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00
	Renivelación y Capa de rodadura de un riego				5,220,758.51			100.00
	Lim. de Edos. Ver/Oax - La Ventosa	195.20	204.00	finiquito	1,727,045.21			100.00
	Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa	204.00	213.00	finiquito	1,678,414.97			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				445,146,182.83		100.00	100.00
	Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa	213.00	226.00	finiquito	1,815,298.33			100.00
	Recuperación en frío de pavimento en 15 cm y Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm				4,354,685.73			100.00
	Libramiento Ocotlán	5.00	10.00	finiquito	716,253.31			100.00
	Yucudaa - Zacatepec	133.00	143.00	finiquito	3,638,432.42			100.00
	Fresado de la superficie de rodadura de 3 cm y Carpeta asfáltica de granulometría discontinua (SMA) de 3 cm				5,540,395.46			100.00
	Libramiento Ocotlán	0.00	5.00	finiquito	4,298,453.64			100.00
	Libramiento Ocotlán	10.00	17.00	finiquito	1,241,941.82			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	2,340,712.57	5.00	100.00	100.00
	Yaveo			1.00	581,818.24	1.00	100.00	100.00
	Jaltepec			1.00	507,934.07	1.00	100.00	100.00
	Santo Domingo			1.00	799,523.61	1.00	100.00	100.00
	Matatlán *			1.00	0.00	1.00	100.00	0.00
	Buenavista			1.00	359,876.19	1.00	100.00	100.00
	AJUSTE DE COSTOS (Contratos 2022)			finiquito	91,560.46			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	12,398,907.79	1.00	0.00	100.00
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PUENTE PEATONAL CICLISTA *		201+700	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00
	Oaxaca - Puerto Angel, Coatzacoalcos - Salina Cruz, Oaxaca - Tehuantepec	35+150 196+000	241+000	finiquito	165,394.83			100.00
	Puente Peatonal ciclista - km 163-600		201+700	finiquito	4,567,444.75			100.00
	Puente Peatonal ciclista - km 201+700		179+800	finiquito	2,227,616.54			100.00
	Puente Peatonal ciclista - km 179-800		174+500	finiquito	3,305,512.23			100.00
	Puente Peatonal ciclista - km 174-500		161+000	finiquito	2,132,939.44			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,867.70	209,234,391.97	3,008.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-001-W-00-2023)			312.54	17,827,936.78	338.19	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-002-W-00-2023)			358.25	21,714,912.35	365.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-003-W-00-2023)			335.29	21,860,732.29	345.89	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				445,146,182.83		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-004-W-00-2023)			310.59	18,206,481.38	310.59	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-005-W-00-2023)			282.10	16,421,032.10	331.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-006-W-00-2023)			296.39	18,472,825.17	301.49	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-007-W-00-2023)			351.70	21,564,297.44	358.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-008-W-00-2023)			330.14	19,724,932.76	351.54	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2023-20-CB-A-009-W-00-2023)			290.70	16,590,986.16	304.90	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 1			finiquito	1,980,773.63			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 2			finiquito	2,278,007.16			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 3			finiquito	2,043,870.60			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 4			finiquito	1,187,362.77			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 5			finiquito	1,930,023.58			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 6			finiquito	464,268.60			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 7			finiquito	1,699,413.04			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 8			finiquito	1,645,458.90			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 9			finiquito	1,767,609.27			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 10			finiquito	1,989,019.89			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual Zona 11			finiquito	1,523,245.89			100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 1			finiquito	1,873,795.95			100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 2			finiquito	4,181,100.02			100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 3			finiquito	1,868,478.12			100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 4			finiquito	1,235,560.00			100.00
	Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 5			finiquito	156,772.05			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 1			finiquito	168,975.87			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 2			finiquito	201,142.85			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 3			finiquito	147,908.09			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				445,146,182.83		100.00	100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 4			finiquito	129,634.61			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 5			finiquito	113,337.38			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 6			finiquito	111,355.73			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 7			finiquito	123,017.72			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 8			finiquito	168,720.62			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 10			finiquito	126,849.72			100.00
	Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 11			finiquito	557,916.89			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 1			finiquito	596,939.65			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 2			finiquito	362,111.74			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 3			finiquito	513,768.15			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 4			finiquito	458,590.64			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 5			finiquito	494,791.56			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 6			finiquito	559,178.64			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 7			finiquito	520,558.32			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 8			finiquito	552,996.35			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 10			finiquito	668,639.57			100.00
	Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 11			finiquito	113,886.09			100.00
	Gastos de Operación				2,335,175.88			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,755.00	17,384,655.83	1,755.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,755.00	16,197,888.65	1,755.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal Zona Norte			finiquito	551,122.01			100.00
	Señalamiento Horizontal Zona Sur			finiquito	635,645.17			100.00
	Señalamiento Vertical				847,091.82			100.00
	Señalamiento Vertical			finiquito	847,091.82			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				445,146,182.83		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			554.00	9,668,651.01	554.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			554.00	9,668,651.01	554.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				3,079,285.55			100.00
	Seguimiento				1,476,417.97			100.00
	Seguimiento				1,602,867.58			100.00
	Trabajos de Emergencia (Evento 2020)			7.00	18,169,530.25			100.00
	Trabajos de emergencia consistentes en reconstrucción de muros de contención, obras complementarias de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica, en los km. 110+500, 115+500, 116+500 y 118+800, tramo: Yacochi - Zacatepec de la carretera: Mitla - Playa Vicente en el estado de Oaxaca.			4.00	3,657,723.26			100.00
	Trabajos de emergencia consistentes en reconstrucción de muros de contención, obras complementarias de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica, en los km. 35+400, 35+500 Y 36+040, tramo: Yacochi - Totontepec de la carretera: Mitla - Playa Vicente en el estado de Oaxaca.			3.00	12,459,884.95			100.00
	(Convenio)Trabajos de emergencia consistentes en reconstrucción de muros de contención, obras complementarias de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica, en los km. 110+500, 115+500, 116+500 y 118+800, tramo: Yacochi - Zacatepec de la carretera: Mitla - Playa Vicente en el estado de Oaxaca.				881,463.70			100.00
	(Convenio)Trabajos de emergencia consistentes en reconstrucción de muros de contención, obras complementarias de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica, en los km. 35+400, 35+500 Y 36+040, tramo: Yacochi - Totontepec de la carretera: Mitla - Playa Vicente en el estado de Oaxaca.				990,458.34			100.00
	Gastos de Operación				180,000.00			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	OAXACA				445,146,182.83		100.00	100.00
	Trabajos de Emergencia (Ciclón tropical AGATHA)			33.00	32,413,839.33			100.00
	Trabajos de emergencia consistentes en renivelaciones asfálticas y riego de sello premezclado en tramos aislados, con una meta de 11.0 km; reconstrucción de obras de drenaje y obras complementarias de drenaje, muros de contención y reposición del señalamiento horizontal, del km. 167+000 al km. 218+000, tramo: Miahuatlán - Puerto Ángel de la carretera: Oaxaca - Puerto Ángel en el estado de Oaxaca.			11.00	26,078,438.02			100.00
	(Convenio)Trabajos de emergencia consistentes en renivelaciones asfálticas y riego de sello premezclado en tramos aislados, con una meta de 11.0 km; reconstrucción de obras de drenaje y obras complementarias de drenaje, muros de contención y reposición del señalamiento horizontal, del km. 167+000 al km. 218+000, tramo: Miahuatlán - Puerto Ángel de la carretera: Oaxaca - Puerto Ángel en el estado de Oaxaca.			11.00	2,518,192.53			100.00
	Trabajos de emergencia consistentes en reconstrucción de losas de protección, zampeados y parapetos del Puente "San Roque", ubicado en el km. 234+711 del tramo: Miahuatlán - Puerto Ángel, de la carretera: Oaxaca - Puerto Ángel, en el estado de Oaxaca.			11.00	3,496,604.55			100.00
	Gastos de Operación				320,604.23			100.00
	Supervision Emergencia (Evento 2020)			18.00	358,934.55			100.00
	Supervision Emergencia			7.00	358,934.55			100.00
	Supervision Emergencia (Ciclón tropical AGATHA)			11.00	641,520.40			100.00
	Supervision Emergencia			11.00	641,520.40			100.00

* obras concluidas al 100% y debido a la reserva de recursos no se efectuo ningun pago de estimaciones.

** Cancelacion de las obras debido a reasignacion del recurso para el pago de adeudos 2022.