



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

JUNIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			
	<b>PUEBLA</b>				<b>26,491,419.97</b>	<b>100.00</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>640,031.14</b>	<b>100.00</b>
	Reconstrucción de Puentes			<b>0.00</b>	<b>640,031.14</b>	<b>100.00</b>
	Acatzingo I	7+980	7+980	finiquito	640,031.14	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			<b>0.00</b>	<b>12,072,534.88</b>	<b>100.00</b>
	<b>Fresado y Carpeta</b>			<b>0.00</b>	<b>5,026,406.92</b>	<b>100.00</b>
	Puebla - Lim. Edos. Pue/Tlax. (Cpo. A)	5.50	8.50	finiquito	1,000,000.00	100.00
	Puebla - Lim. Edos. Pue/Tlax. (Cpo. B)	5.50	8.50	finiquito	1,000,000.00	100.00
	Puebla - Lim. Edos. Pue/Tlax.	8.50	11.80	finiquito	400,000.00	100.00
	Lim. Edos. Pue./Ver. - Perote	5.16	10.70	finiquito	2,626,406.92	100.00
	<b>Renivelaciones y sello</b>			<b>0.00</b>	<b>5,164,481.41</b>	<b>100.00</b>
	Lim. Edos. Hgo./Pue. - Lim. Edos. Pue./Ver	86.00	94.00	finiquito	5,164,481.41	100.00
	<b>Riego de Sello</b>			<b>0.00</b>	<b>1,881,646.55</b>	<b>100.00</b>
	Izucar de Matamoros - Lim. Edos. Pue./Oax.	125.00	139.00	finiquito	1,881,646.55	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			<b>0.00</b>	<b>1,147,901.74</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Tramos			<b>0.00</b>	<b>9,324,690.74</b>	<b>99.99</b>
	Señalamiento Horizontal			<b>0.00</b>	<b>1,123,601.15</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes			<b>0.00</b>	<b>1,438,674.60</b>	<b>100.00</b>
	Otros Subprogramas				<b>743,985.72</b>	<b>100.00</b>