

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SINALOA</b>				<b>178,897,884.08</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>85,553,606.49</b>			<b>100.00</b>
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>48.59</b>	<b>85,553,606.49</b>	<b>53.09</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Fresado y Carpeta</b>			<b>39.09</b>	<b>70,027,131.35</b>	<b>39.09</b>	<b>100.00</b>	
1	Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	146.00	149.00	3.00	6,873,122.44	3.00	100.00	100.00
2	Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	178.30	181.05	2.75	6,699,512.85	2.75	100.00	100.00
3	Guasave - Los Mochis (Cpo. B)	146.00	150.00	4.00	9,427,794.02	4.00	100.00	100.00
4	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	8.78	19.45	10.67	23,685,925.75	10.67	100.00	100.00
5	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A) *	43.82	51.63	7.81	5,509,809.52	7.81	100.00	100.00
6	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	6.50	12.94	6.44	7,509,709.89	6.44	100.00	100.00
7	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	15.03	19.45	4.42	10,321,256.88	4.42	100.00	100.00
	<b>Recuperación de Pavimentos y Carpeta</b>			<b>5.00</b>	<b>12,292,986.54</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8	Km 3+000 - Ent. Costa Rica	119.00	124.00	5.00	12,292,986.54	5.00	100.00	100.00
	<b>Bacheo y Microcarpeta</b>			<b>4.50</b>	<b>3,233,488.60</b>	<b>9.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
9	Km 3+000 - Ent. Costa Rica (2 Cpos.)	202.90	207.40	4.50	3,233,488.60	9.00	100.00	100.00
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>3.00</b>	<b>1,679,421.15</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
10	RÍO SAN LORENZO	164.78	164.78	1.00	459,414.91	1.00	100.00	100.00
11	SAN RAFAEL DER.	126.53	126.53	1.00	610,004.98	1.00	100.00	100.00
12	SAN RAFAEL IZQ.	126.53	126.53	1.00	610,001.26	1.00	100.00	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>921.84</b>	<b>73,975,498.59</b>	<b>1,205.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Tramos			259.10	15,548,082.31	301.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos **			225.30	16,881,635.92	304.02	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			280.98	15,578,591.20	300.04	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			156.46	21,819,351.46	299.15	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 1)			finiquito	767,968.74			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 2)			finiquito	552,881.21			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 3)			finiquito	1,141,816.62			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 4)			finiquito	294,045.77			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la superficie de rodamiento en 15.53 km. (Zona 4)			finiquito	21,205.24			100.00

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SINALOA</b>				<b>178,897,884.08</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 242.46 km. (Zona 3)			finiquito	12,890.12			100.00
	Gastos de Operación				1,357,030.00			100.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>921.84</b>	<b>12,301,491.51</b>	<b>1,205.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Horizontal ***			921.84	12,025,807.35	1,205.01	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal Zona Sur, Ajuste de Costos 2022				101,384.28			100.00
	Señalamiento Horizontal Zona Centro y Norte, Ajuste de Costos 2022				174,299.88			100.00
	<b>Señalamiento Vertical</b>				<b>130,874.88</b>			<b>100.00</b>
	Señalamiento Vertical			finiquito	130,874.88			100.00
	<b>Barreras de Protección</b>				<b>94,923.52</b>			<b>100.00</b>
	Barreras de Protección			finiquito	94,923.52			100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>316.00</b>	<b>3,664,234.17</b>	<b>316.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes			316.00	3,664,234.17	316.00	100.00	100.00
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,497,833.77</b>			<b>100.00</b>
	Seguimiento				1,497,833.77			100.00

(\*) Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A) del km. 43+820 al km. 51+800 con una meta de 7.98 km., se redujo 0.17 km. la meta contratada quedando la meta modificada en 7.81 km. lineal y equivalentes, con ubicación del km. 43+820 al km 51+630.

(\*\*) Conservación Rutinaria de Tramos en el contrato 2023-25-CB-A-002-W-00-2023, se realizó la terminación anticipada de la obra, reduciéndose los montos por un importe de \$2,134,836.07 pesos.

(\*\*\*) Señalamiento Horizontal, Se redujo la asignación modificada de \$20,218,000.00 a \$12,304,078.41.

NOTAS:

1.- La longitud lineal contratada en el Estado es de 921.84 km y equivalente es de 1,205.01 km.