



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SINALOA				55,767,448.64			94.07
	RECONSTRUCCIÓN				38,788,479.14			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	38,788,479.14			100.00
	Fresado y Carpeta			0.00	22,385,556.74			100.00
	Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	146.00	149.00	finiquito	64,239.65			100.00
	Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	178.30	181.05	finiquito	1,451,025.14			100.00
	Guasave - Los Mochis (Cpo. B)	146.00	150.00	finiquito	585,234.41			100.00
	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	43.82	51.63	finiquito	11,801,509.92			100.00
	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	6.50	12.94	finiquito	5,476,530.21			100.00
	Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	15.03	19.45	finiquito	3,007,017.41			100.00
	Recuperación de Pavimentos y Carpeta			0.00	9,563,712.21			100.00
	Km 3+000 - Ent. Costa Rica	119.00	124.00	finiquito	9,563,712.21			100.00
	Bacheo y Microcarpeta			0.00	6,839,210.19			100.00
	Km 3+000 - Ent. Costa Rica (2 Cpos.)	202.90	207.40	finiquito	6,839,210.19			100.00
	Saldo				0.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	459,414.91			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	11,964,086.50			88.50
	Señalamiento Horizontal			0.00	1,687,182.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	934,560.65			100.00
	Otros Subprogramas				1,933,725.44			0.09

(**) Conservación Rutinaria de Tramos en el contrato 2023-25-CB-A-002-W-00-2023, se realizó la terminación anticipada de la obra, reduciéndose los montos por un importe de \$2,134,836.07 pesos.

(***) Señalamiento Horizontal. Se redujo la asignación modificada de \$20,218,000.00 a \$12,304,078.41.