



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				83,522,354.90			99.24
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>6,814,539.88</b>			<b>98.84</b>
	Reconstrucción de Puentes			0.00	6,814,539.88			98.84
	El Alamo Der.	39+200	39+200	finiquito	6,248,795.80			100.00
	La Cascada (Moctezuma – Agua Prieta) 202226CBA012W002022	234+420	234+420	finiquito	486,920.66			100.00
	SALDO	159+500			78,823.42			0.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			0.00	<b>28,893,775.03</b>			<b>98.07</b>
	<b>Recuperación de Pavimento y Carpeta</b>			0.00	<b>5,765,104.42</b>			<b>100.00</b>
	Magdalena - Nogales (Cpo. B)	264.00	268.00	finiquito	5,765,104.42			100.00
	<b>Renivelación y microcarpeta</b>			0.00	<b>22,427,412.51</b>			<b>100.00</b>
	Agua Prieta - Imuris (Cpo. A)	41.00	52.00	finiquito	11,161,142.13			100.00
	Cumpas - Agua Prieta	52.00	59.00	finiquito	6,227,792.46			100.00
	Moctezuma - Cumpas	27.00	32.00	finiquito	686,342.78			100.00
	Hermosillo-Liim. Edos. Son./Chih.	217.00	220.00	finiquito	4,352,135.14			100.00
	<b>Adeudos 2022</b>			0.00	<b>701,258.10</b>			<b>20.37</b>
	Agua Prieta - Imuris (Cpo. A)			finiquito	127,768.08			100.00
	Agua Prieta - Imurís (Cpo A)			finiquito	15,105.57			100.00
	Saldo				558,384.45			0.00
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			0.00	<b>5,826,944.25</b>			<b>99.98</b>
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			0.00	<b>44,046.86</b>			<b>100.00</b>
	Hermosillo – Nogales	266+000		finiquito	44,046.86			100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			1,495.35	<b>33,756,184.61</b>			<b>100.00</b>
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			0.00	<b>6,630,621.75</b>			<b>100.00</b>
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,556,242.52</b>			<b>100.00</b>