

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	<b>TABASCO</b>				<b>800,501,637.36</b>	<b>25.69</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>2,099,661.81</b>	<b>99.99</b>
	<b>Reconstrucción de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>253,975.53</b>	<b>100.00</b>
	El Suspiro-Tenosique	13.00	20.00	finiquito	154,250.26	100.00
	Villahermosa -Fco. Escarcega	139.38	139.19	finiquito	99,725.27	100.00
	<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>2,099,661.81</b>	<b>99.99</b>
	P.P. Km 162+500, Comalcalco-Paraíso	162.50	162.50	finiquito	699,887.27	99.99
	P.P. km 18+000, Villahermosa-Teapa	18.00	18.00	finiquito	699,887.27	99.99
	P.P. Km 68+500, Villahermosa-Frontera	68.50	68.50	finiquito	699,887.27	99.99
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>638,995.42</b>	<b>55.21</b>
	<b>Renivelacion y Sello</b>			<b>0.00</b>	<b>638,995.42</b>	<b>55.21</b>
	Cardenas - Comalcalco, Del km 126+000 al km 130+000 y del km 132+000 al km 134+000	126.00	135.00	finiquito	319,031.77	36.86
	Villahermosa - Entronque Jalapa	11.00	14.00	finiquito	159,981.83	73.50
	El Suspiro - Tenosique	33.00	38.00	finiquito	159,981.83	73.50
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>2,442,782.46</b>	<b>100.00</b>
	Villahermosa - Frontera	14+247		finiquito	814,262.90	100.00
	Villahermosa - Frontera	44+150		finiquito	814,259.78	100.00
	Huimanguillo - Cárdenas	78+080		finiquito	814,259.78	100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>2,717,813.21</b>	<b>98.27</b>
	Villahermosa - Macultepec	117.00	118.00	finiquito	452,968.86	98.27
	Lim. Edos. Ver/Tab - Cárdenas	4.00	5.00	finiquito	452,968.87	98.27
	Villahermosa - Macuspana	5.00	6.00	finiquito	452,968.87	98.27
	Cárdenas - Villahermosa	21.00	22.00	finiquito	452,968.87	98.27
	Villahermosa - T. Jalapa	125.00	126.00	finiquito	452,968.87	98.27
	Lim.Edos. Ver/Tab - Cárdenas	108.30	109.30	finiquito	452,968.87	98.27
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>13,592,351.60</b>	<b>99.98</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 376.20 km, en las rutas 180, 195 y 187.			finiquito	8,114,485.41	99.97
	Conservación rutinaria de tramos en 351.71 km, en las rutas 180, 186 y 203.			finiquito	5,477,866.19	100.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>4,896,851.00</b>	<b>98.61</b>
	Señalamiento Horizontal			finiquito	4,896,851.00	98.61
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>742,510.78</b>	<b>98.71</b>



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**

**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**

**Avance Físico - Financiero**

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	<b>TABASCO</b>				<b>800,501,637.36</b>	<b>25.69</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	742,510.78	98.71
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,147,138.55</b>	<b>100.00</b>
	Seguimiento			finiquito	1,147,138.55	100.00
	<b>APP</b>				<b>771,969,557.00</b>	<b>23.00</b>
	APP Coatzacoalcos - Villahermosa				771,969,557.00	23.00