



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				747,983,997.42			16.71
	RECONSTRUCCIÓN				815,452.16			100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	815,452.16			100.00
	Apizoco III (Los Reyes, Méx. - Zacatepec, Pue.)	119+800		finiquito	815,452.16			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	0.00			0.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			0.00	0.00			0.00
	Llm. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala 1	2.80	5.80	finiquito	0.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	3,586,270.75			78.98
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	1,192,465.13			100.00
	Apizaco - Tetla	3.50 - 5.50		finiquito	138,920.04			100.00
	Apizaco-Lim. Edos. Tlax/Pue	25.00 - 32.00		finiquito	1,053,545.09			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	14,901,578.38			67.31
	APP				727,488,231.00			15.14