



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				226,602,696.64			95.39
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>13,665,633.77</b>			<b>95.00</b>
	Reconstrucción de Puentes			0.00	13,665,633.77			95.00
	Boca del Rio I	116+700	116+700	finiquito	7,174,716.09			90.47
	Tezechoacan	57+100	57+100	finiquito	6,490,917.68			100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			0.00	<b>138,375,104.18</b>			<b>97.66</b>
	<b>Fresado y Carpeta</b>			0.00	<b>13,646,913.41</b>			<b>100.00</b>
	Lim. Edos. Pue./ Ver.- Perote T.A. (2)	32+000	35+100	finiquito	7,605,572.43			100.00
	Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax. (Cpos. A y B) (3)	69+300	71+400	finiquito	6,041,340.98			100.00
	<b>Recuperación de Pavimento y Carpeta</b>			0.00	<b>3,625,942.08</b>			<b>100.00</b>
	Lim. Edos. Hgo./Ver. - Tempoal	239.60	241.00	finiquito	3,625,942.08			100.00
	<b>Bacheo y Carpeta</b>			0.00	<b>37,975,301.32</b>			<b>100.00</b>
	Fortin de las Flores - T Conejos	79+000	82+000	finiquito	7,605,572.43			100.00
	Cordoba - Paso del Toro T.A.	7+500	14+500	finiquito	7,579,292.02			100.00
	Libramiento de Veracruz (Cpo. B) T.A.	8+900	12+200	finiquito	7,605,572.43			100.00
	Libramiento de Veracruz (Cpo. A) T.A.	8+900	12+200	finiquito	7,605,572.43			100.00
	Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax.	84+000	87+400	finiquito	7,579,292.02			100.00
	<b>Bacheo y Microcarpeta</b>			0.00	<b>49,850,116.12</b>			<b>100.00</b>
	Tuxpan - Tampico (Cpo. B)	147+000	149+300	finiquito	3,625,942.08			100.00
	Fortin de las Flores - T Conejos	34+000	38+000	finiquito	7,605,572.43			100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan (Cpo. B)	6+000	18+800	finiquito	11,730,008.79			100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan (Cpo. A)	6+000	17+300	finiquito	11,730,008.79			100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan	32+000	34+000	finiquito	7,579,292.02			100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan	38+700	41+700	finiquito	7,579,292.02			100.00
	<b>Microaglomerado</b>			0.00	<b>33,276,831.26</b>			<b>90.28</b>
	Xalapa - Tamarindo (Cpo. B)	15+000	21+400	finiquito	7,605,572.43			100.00
	Lim. Edos. S.L.P./Ver.- Tampico	83+570	94+000	finiquito	3,625,942.08			100.00
	Lim. Edos. Pue./Ver.- Tihuatlan	211+500	215+500	finiquito	3,625,942.08			100.00
	Fortin de las Flores - T Conejos	1+630	13+000	finiquito	7,605,572.43			100.00
	La Tinaja - Cd. Aleman T.A.	10+000	21+700	finiquito	7,579,292.02			100.00
	SALDO				3,234,510.24			0.00
	<b>Programa de prevención de Riego de Protección</b>			59.68	<b>2,058,379.63</b>			<b>100.00</b>
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			0.00	<b>3,950,848.76</b>			<b>99.99</b>



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>11,734,302.04</b>			<b>54.35</b>
	(Rampa de Frenado) Santa Cruz - Tlapacoyan (18)	0+000	1+350	finiquito	3,552,365.70			100.00
	(Correccion de Curva) Nautla - Cardel del Km. 178+000 al 180+000	178+000	180+000	finiquito	2,825,126.73			100.00
	SALDO				5,356,809.61			0.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>43,389,727.28</b>			<b>98.00</b>
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>9,095,379.84</b>			<b>96.61</b>
	<b>Otros Subprogramas</b>			<b>0.00</b>	<b>4,333,321.14</b>			<b>100.00</b>