



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
YUCATAN				335,779,182.00		100.00	98.21
Conservación Periódica			83.50	180,105,995.00	83.50	100.00	100.00
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			27.80	77,784,611.77	27.80	100.00	100.00
Valladolid - Río Lagartos	6.40	11.40	5.00	17,567,843.28	5.00	100.00	100.00
Mérida - Kantunil (Cpo. A)	30.00	40.00	10.00	23,497,532.17	10.00	100.00	100.00
Poxila - Mérida (Cpo. A)	14.00	20.40	6.40	17,622,880.82	6.40	100.00	100.00
Poxila - Mérida (Cpos. B)	14.00	20.40	6.40	17,506,281.24	6.40	100.00	100.00
Ajuste de costos 2018			finiquito	1,590,074.26			100.00
Microcarpeta			16.10	39,225,707.20	16.10	100.00	100.00
Mérida - Progreso (Cpo.A)	21.00	27.00	6.00	16,398,763.01	6.00	100.00	100.00
Mérida - Progreso (Cpo.A)	27.00	30.00	3.00	6,483,810.93	3.00	100.00	100.00
Mérida - Progreso (Cpo.B)	22.08	25.68	3.60	8,044,632.78	3.60	100.00	100.00
Mérida - Progreso (Cpo.A)	17.50	21.00	3.50	8,298,500.48	3.50	100.00	100.00
Reciclado en Caliente			6.50	13,852,728.35	6.50	100.00	100.00
Lím. de Edos. Camp./Yuc.- Umán	224.50	231.00	6.50	13,852,728.35	6.50	100.00	100.00
Bacheo y Carpeta			12.00	34,025,112.16	12.00	100.00	100.00
Mérida - Progreso (Cpo.B) (T.A.)	9.00	22.20	12.00	34,025,112.16	12.00	100.00	100.00
Riego de Sello			21.10	15,217,835.52	21.10	100.00	100.00
Entr. Teya - Peto - Lím de Edos. Yuc./Q. Rooo (T.A.)	107.00	126.00	18.00	12,279,590.32	18.00	100.00	100.00
Mérida-Tizimín	66.70	69.80	3.10	2,938,245.20	3.10	100.00	99.99
Conservación Rutinaria de Tramos			1,328.98	95,855,290.77	1,328.98	100.00	94.32
Conservación Rutinaria de Tramos (Incluye 1 PCO)*(Lineal del Estado)			1,328.98	89,840,325.04	1,328.98	100.00	94.73
Finiquitos 2018 (contrato no. 509)			finiquito	55,156.63			100.00
Finiquitos 2018 (contrato no. 510)			finiquito	48,153.18			100.00
Finiquitos 2018 (contrato no. 515)			finiquito	47,354.70			100.00
Gastos de Operación				5,864,301.22			87.88
Señalamiento Horizontal			1,328.98	38,016,813.16	1,328.98	100.00	98.53
Señalamiento Horizontal (Incluye 2 PCO)**(Lineal del Estado)			1,328.98	38,016,813.16	1,328.98	100.00	98.53
Barrera de Protección			2,432.00	4,091,429.04	2,432.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 530)			2,432.00	4,091,429.04	2,432.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			2,163.00	12,105,433.03	2,163.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 529)			2,163.00	12,105,433.03	2,163.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Puentes			38.00	1,500,000.00	38.00	100.00	99.96
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 511)			38.00	1,500,000.00	38.00	100.00	99.96
Otros Subprogramas				4,104,221.00			99.84
Estudios y/o Proyectos				700,000.00			99.06
Seguimiento				3,404,221.00			100.00

(*) El puntos de conflicto sera atendido mediante los contratos de Rutinaria de Tramos con un costo estimado de 1.04 MDP y mediante los contratos de señalamiento con un costo estimado de 2.96 MDP, el tramo Poxila-Mérida del km. 14+000 al 20+900.

(**) Estos puntos de conflicto seran atendidos mediante los contratos de Señalamiento, del tramo Mérida-Puerto Juárez del km 6+000 al 14+000, el costo estimado de los trabajos es de 3.78 MDP y del tramo Mérida -Puerto Juárez 165+100 al 166+100, el costo estimado de los trabajos es de 1.55 MDP.