

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				331,550,705.31		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			74.07	97,424,000.49	74.07	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm			74.07	97,424,000.49	74.07	100.00	100.00
1	H. del Parral - Puerto Sabinal	198.00	208.07	10.07	15,458,251.60	10.07	100.00	100.00
2	Villa Ahumada - Ciudad Juarez (Cpo. A)	256.00	272.00	16.00	23,526,325.26	16.00	100.00	100.00
3	Nuevo Palomas - Valle de Zaragoza	61.00	76.00	15.00	20,703,031.55	15.00	100.00	100.00
4	Ciudad Juarez - Janos	33.00	48.00	15.00	14,679,295.86	15.00	100.00	100.00
5	Cuauhtémoc- Lím. de Edos. Chih./ Son.	150.00	168.00	18.00	22,305,176.30	18.00	100.00	100.00
	Cuauhtémoc - La Junta (2 Cpos. T.A.)	109.00	149.00	finiquito	751,919.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,142.42	212,837,254.63	2,632.38	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,142.42	203,761,983.92	2,632.38	100.00	0.00
	Zona sur			132.17	4,549,057.73	140.33	100.00	100.00
	Zona sur			86.90	4,295,961.77	161.80	100.00	100.00
	Zona sur			132.60	4,852,107.18	132.60	100.00	100.00
	Zona sur			142.97	5,718,269.51	142.97	100.00	100.00
	Zona sur			77.90	4,924,758.05	115.10	100.00	100.00
	Zona sur			112.50	5,116,437.29	112.50	100.00	100.00
	Zona suroeste			99.80	5,815,944.70	144.40	100.00	100.00
	Zona suroeste			147.00	4,082,670.42	147.00	100.00	100.00
	Zona sur			72.00	4,812,494.27	144.00	100.00	100.00
	Zona sureste			99.62	4,169,537.42	119.72	100.00	100.00
	Zona sureste			125.90	4,325,979.61	125.90	100.00	100.00
	Zona norte			79.30	5,848,871.74	133.30	100.00	100.00
	Zona norte			68.06	6,121,273.56	134.76	100.00	100.00
	Zona norte			57.30	5,956,092.26	114.60	100.00	100.00
	Zona norte			61.80	5,331,540.61	115.80	100.00	100.00
	Zona noroeste			120.00	3,771,436.65	120.00	100.00	100.00
	Zona noroeste			123.00	4,736,438.83	123.00	100.00	100.00
	Zona norte			153.60	4,075,551.17	153.60	100.00	100.00
	Zona noroeste			135.40	4,323,439.55	136.40	100.00	100.00
	Zona noroeste			114.60	5,626,723.60	114.60	100.00	100.00
	Zona norte, sur y sureste			26.00	17,037,031.97	26.00	100.00	100.00
	Zona norte			26.00	13,048,330.23	26.00	100.00	100.00
	Zona noroeste y norte			23.00	14,446,518.87	23.00	100.00	100.00
	Zona suroeste			14.00	9,502,269.94	14.00	100.00	100.00
	Zona sur			24.00	18,572,212.19	24.00	100.00	100.00
	Zona Sur			445.30	2,951,859.98	520.20	100.00	100.00
	Zona sur y suroeste			437.20	2,869,496.08	519.00	100.00	100.00
	Zona sur y sureste			345.42	2,828,985.19	447.12	100.00	100.00
	Zona norte			420.06	3,828,468.74	652.06	100.00	100.00
	Zona noroeste			493.00	3,002,753.75	494.00	100.00	100.00
	1			882.50	4,249,005.17	1,039.20	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
2				345.42	4,197,336.83	447.12	100.00	100.00
3				420.06	4,501,258.99	652.06	100.00	100.00
4				493.00	4,271,870.07	494.00	100.00	100.00
	Zona Sur			finiquito	412,461.04			100.00
	Zona Sur			finiquito	234,665.95			100.00
	Zona Sur			finiquito	486,060.21			100.00
	Zona Sur			finiquito	489,292.01			100.00
	Zona Sur			finiquito	446,386.84			100.00
	Zona Sureste			finiquito	508,612.05			100.00
	Zona Sureste			finiquito	432,834.02			100.00
	Zona Norte			finiquito	586,187.15			100.00
	Zona Norte			finiquito	555,559.12			100.00
	Zona Noroeste			finiquito	228,166.81			100.00
	Zona Noroeste			finiquito	452,882.57			100.00
	Gastos de Operación				4,242,162.94			100.00
	Señalamiento Horizontal				15,454,544.06	2,354.88	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal				15,454,544.06	2,354.88	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				5,834,906.13			100.00
	Seguimiento y Control				2,854,906.72			100.00
	Seguimiento y Control				2,979,999.41			100.00