

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TABASCO				919,036,994.92		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				35,816,004.68		100.00	100.00
	Reconstrucción de Tramos			1.39	35,370,639.48	1.39	100.00	100.00
1	El Suspiro-Tenosique	13.00	20.00	1.09	9,632,393.26	1.09	100.00	100.00
2	Villahermosa -Fco. Escarcega	139.38	139.19	0.30	25,738,246.22	0.30	100.00	100.00
	Recostruccion de Puentes				445,365.20			100.00
	Adeudos			finiquito	445,365.20			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			23.15	34,887,697.35	23.15	100.00	100.00
	Renivelación y Capa de rodadura de un riego			19.08	16,348,184.20	19.08	100.00	100.00
3	Comalcalco - El Bellote. Del km 177.0 al km 180.0 Cpo A y B. Del km 180.0 al km 184.514 Un cuerpo.	177.00	184.51	10.51	10,762,498.98	10.51	100.00	100.00
4	Raudales de Malpaso - El Bellote	73.00	74.85	1.85	3,835,898.75	1.85	100.00	100.00
5	Raudales de Malpaso - El Bellote	66.28	73.00	6.72	1,749,786.47	6.72	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5cm, alto desempeño			4.07	18,539,513.15	4.07	100.00	100.00
6	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)	159.08	160.85	1.77	5,510,059.58	1.77	100.00	100.00
7	Comalcalco - El Bellote (Cpo. B) T.A	158.60	173.10	2.30	6,520,832.96	2.30	100.00	100.00
	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)			finiquito	374,267.59			100.00
	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)			finiquito	441,426.60			100.00
	Villahermosa - Frontera (Cpo. A)			finiquito	317,971.53			100.00
	El Suspiro - Tenosique (EMR)			finiquito	57,426.35			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (EMR)			finiquito	451,768.90			100.00
	Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez (T.A.) (EMR)			finiquito	149,902.11			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (1a Etapa) (EMR)			finiquito	859,403.16			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. B)			finiquito	333,673.70			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. B) (T.A.)			finiquito	295,036.59			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. B) (T.A.)			finiquito	94,793.19			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega			finiquito	479,464.13			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega			finiquito	337,016.44			100.00
	Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez. Cpo A			finiquito	192,422.59			100.00
	Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez. Cpo B			finiquito	182,833.17			100.00
	Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez			finiquito	192,312.51			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega			finiquito	518,783.82			100.00
	Villahermosa - Frontera Cpo A			finiquito	324,998.89			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Villahermosa - Frontera Cpo B			finiquito	622,368.25			100.00
	El Suspiro - Tenosique			finiquito	111,830.25			100.00
	El Suspiro - Tenosique			finiquito	170,920.84			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			12.00	12,466,323.75	12.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	3,416,309.53	3.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,443,041.27	3.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,914,927.40	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,662,038.08	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,790,501.41	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			finiquito	541,558.51			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			finiquito	351,817.23			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			finiquito	81,062.97			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			finiquito	174,194.90			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			finiquito	90,872.45			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			559.36	92,122,416.95	683.87	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			559.36	86,290,033.63	683.87	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de vía en 693.82 km de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el Estado de Tabasco			632.77	4,361,028.87	632.77	100.00	100.00
	Conservación inmediata de Obras de Drenaje en 693.82 km de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el Estado de Tabasco			632.77	6,692,130.63	632.77	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria anual de Tramos en 66.50 km. de la Zona 1 de la Red Federal libre de peaje en el Estado de Tabasco.			23.37	9,676,259.28	51.10	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 198.68 km de la Zona 2 de la Red federal libre de peaje en el Estado de Tabasco			151.99	9,301,900.14	188.48	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 150.24 k de la Zona 3 de la Red Federal libre de peaje en el Estado de Tabasco.			117.56	5,913,636.93	148.84	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 297.94 km. De la Zona 4 de la Red Federal libre de peaje en el Estado de Tabasco.			266.44	12,197,114.37	295.45	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de fracciones de pavimentos			7.00	16,350,283.26	7.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de fracciones de pavimentos			11.30	21,797,680.15	11.30	100.00	100.00
	Pintura para barrera central				2,077,578.05			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
8	Villa Hermosa- Tuxtla Gutierrez (retiro de deslave)	9+600 10+300 10+380 10+500 10+700			462,171.61			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-27-CB-A-006-W-00-2020			finiquito	293,973.64			100.00
	Zona 4			finiquito	295,581.16			100.00
	Zona 2			finiquito	168,119.01			100.00
	Zona 3			finiquito	336,393.50			100.00
	Zona 5			finiquito	240,486.99			100.00
	Gastos de Operación				1,958,079.36			100.00
	Señalamiento Horizontal			104.86	6,703,494.13	148.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			104.86	3,224,398.87	148.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	3,479,095.26			100.00
	Señalamiento Vertical			321.00	1,405,622.47	321.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			321.00	1,275,817.66	321.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	129,804.81			100.00
	Otros Subprogramas				3,012,664.59			100.00
	Seguimiento y Control				3,012,664.59			100.00
	APP			134.29	732,622,771.00			100.00
	APP Coatzacoalcos - Villahermosa			134.29	732,622,771.00			100.00