



Vivir Mejor

GOBIERNO  
FEDERAL

SCT



DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CENTRO SCT YUCATÁN  
COMUNICADO No. 005

Mérida, Yuc., a 29 de febrero de 2011

## **Avance Del 40 Por Ciento En Construcción Del Puente De Coloradas**

- **Avance conforme al programa de obra**
- **Se utilizarán piezas elaboradas en Europa**

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Yucatán informa que la construcción del Puente de Coloradas registra un avance físico del 40 por ciento, de conformidad al programa establecido para esta obra que se ubica en oriente del estado.

A la fecha se han perforado los 12 pozos de 15 metros de profundidad para los cimientos de los cuatro pilotes que sostendrán el puente en sus extremos; se construyeron 15 placas de concreto precolado de 3 x 7 metros que conformarán la superficie de rodamiento y también hay un avance significativo en la fabricación de las anclas para los tirantes de la estructura.

Esta es una construcción cuyas partes en su mayoría son prefabricadas, por lo que los avances se registran más en talleres que en el sitio de la obra y una vez que las piezas vayan llegando, se notará un progreso importante.

El pasado lunes 27 de febrero salió hacia Veracruz la primera parte de las piezas que conformarán las dos traveses de 46 metros de la estructura del puente, a fin de darles el galvanizado resistente a la corrosión que requieren, mientras que los cables de acero que sostendrán el puente se fabrican en Europa.

En esta obra, que genera 80 empleos directos y 160 indirectos, el Gobierno Federal invierte 45 millones de pesos en beneficio de los habitantes del oriente del estado de Yucatán.

Con estas acciones el Gobierno Federal reitera su compromiso con Yucatán, porque con mayores inversiones en infraestructura sembramos la semilla de un México próspero.

--oo00oo--