



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				91,684,152.64		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				4,653,844.48			100.00
	Reconstrucción de Puentes			3.00	4,653,844.48	3.00	100.00	100.00
1	Paso Superior el Cedazo	128+445	128+445	1.00	1,043,663.70	1.00	100.00	100.00
2	P.S.V. Entronque Saltrillo	35+650	35+650	1.00	1,043,663.70	1.00	100.00	100.00
3	Pirules Izq.	2+754	2+754	1.00	1,043,976.83	1.00	100.00	100.00
	Puente Pabellón (Acceso a Pabellón de Arteaga)	3+300		finiquito	1,522,540.26			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			33.50	47,540,614.79	33.50	100.00	100.00
	Bacheo y Microcarpeta			21.00	18,865,747.20	21.00	100.00	100.00
4	Penitenciaría - Lim. de Edos. Ags./Jal.	20.00	29.00	9.00	8,085,859.25	9.00	100.00	100.00
5	Penitenciaría - Lim. de Edos. Ags./Jal.	3.00	8.00	5.00	4,491,934.41	5.00	100.00	100.00
6	Ramal Alterna al Retono	0.00	2.00	2.00	1,796,019.13	2.00	100.00	100.00
7	Rincon de Romos - Cienega Grande	16.00	21.00	5.00	4,491,934.41	5.00	100.00	100.00
	Fresado y carpeta			3.30	7,570,165.04	3.30	100.00	100.00
8	Providencia - Lim. de Edos. Ags./Zac.	6.00	9.30	3.30	7,570,165.04	3.30	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta Protocolo AMAAC			3.60	8,258,361.87	3.60	100.00	100.00
9	Libramiento de Rincon de Romos	38.00	41.60	3.60	8,258,361.87	3.60	100.00	100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta			5.60	12,846,340.68	5.60	100.00	100.00
10	Aguascalientes -Lim. de Edos. Ags./Zac. Cpo B	42.00	47.60	5.60	12,846,340.68	5.60	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	2,510,671.17	5.00	100.00	100.00
	Entronque Aeropuerto			1.00	632,014.89	1.00	100.00	100.00
	Penuelas			1.00	399,993.75	1.00	100.00	100.00
	Bonaterrea Der.			1.00	541,091.88	1.00	100.00	100.00
	Bonaterrea Lateral Der.			1.00	472,509.17	1.00	100.00	100.00
	Bonaterrea Izq.			1.00	465,061.48	1.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				91,684,152.64		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	28,807,910.60	472.07	100.00	100.00
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 248.130 en la(s) ruta(s) Ruta 25, Ruta 45, Ruta 70, Ruta 71: Ruta 25, Carretera RIBIER - SAN MARCOS, Tramo RIBIER - LÍM. EDOS. AGS./ZAC. del Km 000+000 al 006+000, longitud 45.750km; Ruta 45, Carretera LEÓN - AGUASCALIENTES, Tramo AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES del Km 000+000 al 006+130, longitud 12.260km; Tramo ENTRONQUE-AEROPUERTO (GAZAS) del Km 111+700 al 000+000, longitud 2.650km; Tramo GAZAS EN CORREDOR del Km 103+300 al 110+800, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. JAL./AGS. - AGUASCALIENTES del Km 103+300 al 123+050, longitud 39.500km; Ruta 70, Carretera AGUASCALIENTES - JALPA, Tramo ACCESO A CALVILLO ORIENTE del Km 000+000 al 002+130, longitud 4.260km; Tramo ACCESO A CALVILLO PAR VIAL del Km 002+610 al 004+760, longitud 4.300km; Tramo ACCESO A CALVILLO PONIENTE del Km 002+130 al 002+610, longitud 0.960km; Tramo AGUASCALIENTES - LÍM. EDOS. AGS./ZAC. del Km 008+150 al 011+900, longitud 73.880km; Tramo LIBRAMIENTO LA RINCONADA del Km 061+300 al 063+900, longitud 2.600km; Tramo RAMAL A MALPASO del Km 000+000 al 003+100, longitud 3.100km; Tramo RAMAL A MILPILLAS del Km 000+000 al 002+330, longitud 2.330km; Tramo RAMAL KM 25 del Km 000+000 al 000+730, longitud 0.730km; Tramo RAMAL KM 42 del Km 000+000 al 001+540, longitud 1.540km; Tramo RAMAL LA CEBOLLETA del Km 000+000 al 000+850, longitud 0.850km; Carretera OJUELOS - AGUASCALIENTES, Tramo LÍM. EDOS. JAL./AGS.-AGUASCALIENTES del Km 057+200 al 071+000, longitud 21.820km; Ruta 71, Carretera PENITENCIARÍA - VILLA HIDALGO, Tramo PENITENCIARÍA - LÍM. EDOS. AGS./JAL. del Km 000+000 al 002+200, longitud 31.780k de la red federal libre de peaje en el estado de Aguascalientes.</p>			198.42	13,073,989.38	248.13	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				91,684,152.64		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 223.940 en la(s) ruta(s) Ruta 22, Ruta 45, Ruta 71: Ruta 22, Carretera RINCÓN DE ROMOS - CIÉNEGA GRANDE, Tramo RINCÓN DE ROMOS - CIÉNEGA GRANDE del Km 000+000 al 003+000, longitud 39.400km; Ruta 45, Carretera AGUASCALIENTES - ZACATECAS, Tramo AGUASCALIENTES - KM 57+400 del Km 010+500 al 013+300, longitud 88.160km; Tramo COSIO II - LÍM. EDOS. AGS./ZAC. AUTOPISTA del Km 000+000 al 004+790, longitud 4.790km; Tramo KM 57+400 - LÍM. EDOS. AGS./ZAC. del Km 057+400 al 062+670, longitud 5.270km; Tramo PASO POR RINCÓN DE ROMOS del Km 000+000 al 006+600, longitud 16.970km; Tramo PASO POR SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.300km; Ruta 71, Carretera PROVIDENCIA - LUIS MOYA, Tramo PROVIDENCIA - LÍM. EDOS. AGS./ZAC. del Km 000+000 al 037+500, longitud 37.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Aguascalientes.			145.47	11,889,251.42	223.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 1 (Ajustes de Costos 2022)			finiquito	720,792.22			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 2 (Ajustes de Costos 2022)			finiquito	794,121.94			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Zona Oriente			finiquito	916,275.84			100.00
	Señalamiento Horizontal (Ajustes de Costos 2022)			finiquito	72,433.75			100.00
	Señalamiento Vertical (Ajustes de Costos 2022)			finiquito	21,534.10			100.00
	Gastos de Operación				1,319,511.95			100.00
	Señalamiento Horizontal			384.25	4,794,974.98	384.25	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			384.25	4,794,974.98	384.25	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			98.00	1,881,440.20	98.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			98.00	1,851,597.80	98.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	29,842.40			100.00
	Otros Subprogramas				1,494,696.42			100.00
	Seguimiento				1,494,696.42			100.00