



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				11,010,178.14			99.09
	RECONSTRUCCIÓN				1,612,024.88			93.86
	Reconstrucción de Puentes				1,612,024.88			93.86
	Paso Superior el Cedazo	128+445	128+445	finiquito	537,341.00			93.86
	P.S.V. Entronque Saltrillo	35+650	35+650	finiquito	537,341.00			93.86
	Pirules Izq.	2+754	2+754	finiquito	537,342.88			93.86
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	1,631,144.25			100.00
	Bacheo y Microcarpeta			0.00	1,185,234.45			100.00
	Penitenciaría - Lim. de Edos. Ags./Jal.	20.00	29.00	finiquito	296,308.61			100.00
	Penitenciaría - Lim. de Edos. Ags./Jal.	3.00	8.00	finiquito	296,308.61			100.00
	Ramal Alterna al Retono	0.00	2.00	finiquito	296,308.61			100.00
	Rincon de Romos - Cienega Grande	16.00	21.00	finiquito	296,308.61			100.00
	Fresado y carpeta			0.00	148,636.60			100.00
	Providencia - Lim. de Edos. Ags./Zac.	6.00	9.30	finiquito	148,636.60			100.00
	Bacheo y Carpeta Protocolo AMAAC			0.00	148,636.60			100.00
	Libramiento de Rincon de Romos	38.00	41.60	finiquito	148,636.60			100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta			0.00	148,636.60			100.00
	Aguascalientes -Lim. de Edos. Ags./Zac. Cpo B	42.00	47.60	finiquito	148,636.60			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos				6,570,203.03			99.98
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	518,296.37			100.00
	Otros Subprogramas				678,509.61			100.00