



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				305,812,044.10		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				51,926,045.23			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	51,926,045.23	2.00	100.00	100.00
1	Puente Peatonal	41+000	41+000	1.00	7,863,667.29	1.00	100.00	100.00
2	PSV 8 de Octubre(Cuerpo Izquierdo)	211+500	211+500	1.00	43,939,147.53	1.00	100.00	100.00
	PSV 8 de Octubre(Cuerpo Izquierdo)			finiquito	123,230.41			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			37.10	31,794,848.23	24.10	100.00	100.00
	Bacheo y microcarpeta			19.60	7,933,171.98	6.60	100.00	100.00
3	La Paz – Ciudad Insurgentes (Cpo. A)	32.00	36.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
4	La Paz - Cd. Insurgentes (Cpo. A)	230.00	235.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
5	Loreto - Santa Rosalia (Mulegé – Santa Rosalia)	16.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
6	Santa Rosalia - Paralelo 28	45.00	49.00	4.00	4,808,911.20	4.00	100.00	100.00
7	Loreto - Santa Rosalia (Mulegé – Santa Rosalia)	186.00	188.60	2.60	3,124,260.78	2.60	100.00	100.00
	Renivelacion y Sello			17.50	23,053,693.47	17.50	100.00	100.00
8	Loreto - Santa Rosalia	44.00	48.00	4.00	4,554,144.28	4.00	100.00	100.00
9	Loreto - Santa Rosalia	96.00	100.00	4.00	4,554,144.28	4.00	100.00	100.00
10	Santa Rosalia - Paralelo 28	75.00	79.50	4.50	6,605,142.36	4.50	100.00	100.00
11	Santa Rosalia - Paralelo 28	13.00	18.00	5.00	7,340,262.55	5.00	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimentos y Carpeta				807,982.78			100.00
	Santa Rosalia - Paralelo 28	100.00	105.00	finiquito	807,982.78			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			1.00	1,080,182.55	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puente Cahe (Loreto - Santa Rosalia)			1.00	1,080,182.55	1.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			2.00	1,711,172.74	2.00	100.00	100.00
12	Cabo San Lucas - San José del Cabo	15+000	30+000	1.00	855,586.37	1.00	100.00	100.00
13	San José del Cabo - T. Izq. Aeropuerto	30+000	45+000	1.00	855,586.37	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,192.81	89,294,255.50	1,405.65	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA001W002023) (1)			257.49	18,716,233.91	368.53	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA002W002023)(2)			315.28	21,899,099.85	382.78	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				305,812,044.10		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA003W002023)			295.84	21,797,952.14	330.14	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA004W002023)			324.20	17,811,007.38	324.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA002W002022)			finiquito	796,405.61			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA003W002022)			finiquito	754,384.31			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA004W002022)			finiquito	839,306.56			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA005W002022)			finiquito	790,148.71			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA006W002022)			finiquito	556,301.27			100.00
	Fracciones de Pavimentos (202203CBA008W002022)			finiquito	2,150,763.78			100.00
	Obras de Drenaje (202203CBA011W002022)			finiquito	208,000.19			100.00
	Obras de Drenaje (202203CBA012W002022)			finiquito	332,427.50			100.00
	Obras de Drenaje (202203CBA013W002022)			finiquito	305,169.34			100.00
	Obras de Drenaje (202203CBA014W002022)			finiquito	268,614.98			100.00
	Obras de Drenaje (202203CBA015W002022)			finiquito	338,645.32			100.00
	Gastos de Operación				1,729,794.65			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,908.00	25,886,931.08	1,908.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,908.00	25,886,931.08	1,908.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			168.00	2,515,935.43	168.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			168.00	2,515,935.43	168.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,268,933.57			100.00
	Seguimiento				2,268,933.57			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier			4.00	24,445,109.60			100.00
	Emergencias JAVIER 2022 (Reconstrucción de 2 Obras de Drenaje, km 127.5 y km 127.8 tramo Loreto - Santa Rosalía)			4.00	13,813,147.68			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				305,812,044.10		100.00	100.00
	Emergencias JAVIER 2022 (Reconstrucción de 2 Obras de Drenaje, km 123.8 y km 125.0 tramo Loreto - Santa Rosalía)				9,811,288.27			100.00
	Emergencias JAVIER 2022				546,973.50			100.00
	Emergencias JAVIER 2022				273,700.15			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Olaf			6.00	25,339,233.64			100.00
	Emergencias Olaf 2021 (Instalación de 664 piezas dañadas del señalamiento vertical)			6.00	5,305,737.80			100.00
	Emergencias Olaf 2021 (Reconstrucción de los Puentes Los Barriles en el km 108.577 y Puente Buenos Aires km 112.9 tramo Cabo San Lucas - La Paz)				9,329,697.14			100.00
	Emergencias Olaf 2021 (Reconstrucción de 6 Obras de Drenaje)				7,195,440.17			100.00
	Emergencias Olaf 2021 (Reconstrucción de Obra de Drenaje en el km 158.2 tramo Cabo San Lucas - La Paz)				2,721,701.58			100.00
	Emergencias Olaf 2021				524,481.97			100.00
	Emergencias Olaf 2021				262,174.98			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Hilary			4.00	39,564,123.23			100.00
	Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 11 puntos de la Red Carretera Federal)			4.00	8,163,490.87			100.00
	Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 7 puntos de la Red Carretera Federal)				12,560,633.64			100.00
	Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 6 puntos de la Red Carretera Federal)				15,223,114.57			100.00
	Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 6 puntos de la Red Carretera Federal)				3,616,884.15			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				305,812,044.10		100.00	100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Norma			2.00	9,985,273.30			100.00
	Emergencias Norma 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 12 puntos de la Red Carretera Federal)			2.00	4,736,797.58			100.00
	Emergencias Norma 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 6 puntos de la Red Carretera Federal)				5,248,475.72			100.00

(1) No se contrató el tramo urbano del km 124.0 al km 126.93, con una longitud lineal de 2.393 km y longitud efectiva de 4.786 km, correspondiente a zona urbana del Municipio de Los Cabos

(2) No se contrató el tramo urbano del km 0.0 al km 2.2, Ramal a Cicimar, con una longitud lineal de 2.2 km y longitud efectiva de 2.2 km, correspondiente a zona urbana del Municipio de La Paz