

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				18,167,006.92			100.00
	Reconstrucción de Puentes *			4.00	18,167,006.92	4.00	100.00	100.00
1	Los Cuates Derecho (Mexicali - San Felipe) **	166+802		1.00	6,131,202.80	1.00	100.00	100.00
2	Los Cuates Izquierdo (Mexicali - San Felipe) ***	166+802		1.00	4,688,337.58	1.00	100.00	100.00
3	P.P. Pescador (Tijuana - San Miguel) ****	48+100		1.00	3,321,872.01	1.00	100.00	100.00
4	El llano (Lazaro Cardenas- Punta Prieta) *****	200+960		1.00	4,025,594.53	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			32.00	45,794,992.28	32.00	100.00	100.00
	Bacheo y microcarpeta			32.00	45,794,992.28	32.00	100.00	100.00
5	Mexicali - San Felipe (Cpo. A)	173.00	183.00	10.00	16,631,553.29	10.00	100.00	100.00
6	Mexicali - San Felipe (Cpo. A)	183.00	187.00	4.00	7,353,716.59	4.00	100.00	100.00
7	Ensenada - El Chinero	75.00	81.50	6.50	9,027,635.77	6.50	100.00	100.00
8	Mexicali - San Felipe (Cpo. B)	173.00	178.50	5.50	4,122,130.88	5.50	100.00	100.00
9	Ensenada - Jaramillo	41.00	43.00	2.00	3,367,703.01	2.00	100.00	100.00
10	Ensenada - El Chinero	42.00	46.00	4.00	5,292,252.74	4.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			3.00	6,061,452.19	3.00	100.00	100.00
11	Mexicali - Tijuana	149+800	150+300	1.00	542,924.85	1.00	100.00	100.00
12	El Tule - Ojos Negros	33+000	35+000	1.00	4,361,664.87	1.00	100.00	100.00
13	Mexicali - Tijuana	98+800	100+000	1.00	1,156,862.47	1.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,687.58	101,938,541.34	1,911.00	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 332.952 en la(s) ruta(s) Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3: Ruta 1, Carretera ENSENADA - LÁZARO CÁRDENAS, Tramo LIB. ENSENADA (GAZAS) del Km 020+000 al 022+152, longitud 2.152km; Tramo LIBRAMIENTO ENSENADA del Km 001+500 al 020+000, longitud 18.500km; Carretera TIJUANA - ENSENADA, Tramo RAMAL BOULEVARD 2DO ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA del Km 000+000 al 001+300, longitud 7.300km; Tramo RAMAL AUTOPISTA TIJUANA ENSENADA del Km 000+000 al 001+300, longitud 1.300km; Tramo TIJUANA - SAN MIGUEL del Km 049+500 al 095+200, longitud 79.900km; Ruta 2, Carretera MEXICALI - TIJUANA, Tramo TECATE - TIJUANA del Km 139+500 al 157+000, longitud 41.240km; Tramo MEXICALI - AGUA HECHICERA del Km 073+000 al 090+000, longitud 28.180km; Tramo AGUA HECHICERA - TECATE del Km 090+000 al 126+800, longitud 36.800km; Ruta 3, Carretera TECATE - ENSENADA, Tramo TECATE - EL SAUZAL (ENSENADA) del Km 004+200 al 091+000, longitud 113.800km; Tramo ENTRONQUE EL SAUZAL (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.280km; Tramo RAMAL A FRANCISCO ZARCO del Km 000+000 al 001+620, longitud 1.600km; Tramo RAMAL AEROPISTA TECATE del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo RAMAL CAMPAMENTO GUADALUPE del Km 000+000 al 000+400, longitud 0.400km; de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California.			270.90	14,780,320.67	332.94	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 309.100 en la(s) ruta(s) Ruta 1, Ruta 3: Ruta 1, Carretera ENSENADA - LÁZARO CÁRDENAS, Tramo ENSENADA - JARAMILLO del Km 027+000 al 058+000, longitud 113.700km; Ruta 3, Carretera ENSENADA - EL CHINERO, Tramo ENSENADA - EL CHINERO del Km 003+200 al 004+000, longitud 193.400km; Tramo RAMAL A OJOS NEGROS del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000km; de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California.			308.30	12,835,805.23	309.10	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 358.140 en la(s) ruta(s) Ruta 1: Ruta 1, Carretera ENSENADA - LÁZARO CÁRDENAS, Tramo ENSENADA - JARAMILLO del Km 140+700 al 145+000, longitud 4.300km; Tramo JARAMILLO - LÁZARO CÁRDENAS del Km 145+000 al 169+800, longitud 58.800km; Tramo RAMAL A OBSERVATORIO SAN PEDRO MARTIR del Km 000+000 al 099+740, longitud 99.740km; Carretera LÁZARO CÁRDENAS - PUNTA PRIETA, Tramo LÁZARO CÁRDENAS - PUNTA PRIETA del Km 000+000 al 180+000, longitud 180.000km; Tramo RAMAL A CAMPAMENTO SAN SIMÓN del Km 000+000 al 000+200, longitud 0.200km; Tramo RAMAL A HOTEL PRESIDENTE del Km 000+000 al 004+200, longitud 4.200km; Tramo RAMAL A SANTA MARÍA del Km 000+000 al 009+400, longitud 9.400km; Tramo RAMAL AEROPISTA SANTA INÉS del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California.			350.34	16,276,932.72	358.14	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 303.560 en la(s) ruta(s) Ruta 1, Ruta 12: Ruta 1, Carretera LÁZARO CÁRDENAS - PUNTA PRIETA, Tramo LÁZARO CÁRDENAS - PUNTA PRIETA del Km 180+000 al 280+660, longitud 100.660km; Carretera PUNTA PRIETA - PARALELO 28, Tramo PUNTA PRIETA - PARALELO 28 del Km 000+000 al 127+600, longitud 127.600km; Tramo RAMAL AEROPISTA PARALELO 28 del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo RAMAL AEROPISTA PUNTA PRIETA del Km 000+000 al 000+200, longitud 0.200km; Tramo RAMAL CAMPAMENTO PUNTA PRIETA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo RAMAL EJIDO MORELOS del Km 000+000 al 003+500, longitud 3.500km; Ruta 12, Carretera PUNTA PRIETA - BAHÍA DE LOS ANGELES, Tramo PUNTA PRIETA - BAHÍA DE LOS ANGELES del Km 000+000 al 066+600, longitud 66.600km; Tramo RAMAL PARADOR BAHÍA DE LOS ANGELES del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California.			303.56	15,392,197.58	303.56	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 305.100 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 5: Ruta 2, Carretera SAN LUIS RÍO COLORADO - MEXICALI, Tramo AEROPUERTO DE MEXICALI del Km 009+500 al 020+300, longitud 10.800km; Tramo LÍM. EDOS. SON./B.C. - MEXICALI del Km 000+000 al 051+000, longitud 102.000km; Tramo LONGITUD GAZAS EN ENTRONQUE del Km 000+000 al 000+000, longitud 28.960km; Ruta 5, Carretera MEXICALI - LAGUNA DE CHAPALA, Tramo ENT. EL FARO del Km 037+700 al 038+860, longitud 2.240km; Tramo MEXICALI - SAN FELIPE del Km 000+000 al 041+100, longitud 161.100km; de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California.			182.92	14,903,914.15	305.10	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 302.160 en la(s) ruta(s) Ruta 5: Ruta 5, Carretera MEXICALI - LAGUNA DE CHAPALA, Tramo KM 167+500 - LAGUNA CHAPALA del Km 167+500 al 200+000, longitud 32.500km; Tramo MEXICALI - SAN FELIPE del Km 120+000 al 160+000, longitud 101.200km; Tramo RAMAL A PUERTECITOS del Km 000+000 al 000+960, longitud 0.960km; Tramo SAN FELIPE - KM 167+500 del Km 000+000 al 075+460, longitud 167.500km; de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California.			271.56	15,338,611.40	302.16	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 1			finiquito	1,190,655.71			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 3			finiquito	865,569.87			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 4			finiquito	1,004,702.27			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 5			finiquito	745,389.76			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 6			finiquito	698,297.22			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 7			finiquito	722,511.35			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 8			finiquito	833,852.92			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento(zona 2,3 y 4)			finiquito	2,029,941.85			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento (zona 5, 7 y 8)			finiquito	2,108,913.92			100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía (zona 3 y 4)			finiquito	189,335.85			100.00
	Gastos de Operación				2,021,588.87			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,278.00	19,284,263.84	1362.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,278.00	19,284,263.84	1,362.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			215.00	3,244,979.51	215.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			215.00	3,244,979.51	215.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,837,823.28			100.00
	Seguimiento				2,837,823.28			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay			16.00	49,893,874.84			100.00
	Emergencias (1)			14.00	25,300,376.19			100.00
	Emergencias			0.00	0.00			
	Emergencias (2)			1.00	23,795,441.93			100.00
	Emergencias (Seguimiento)			1.00	485,183.06			100.00
	Gastos de Operación				312,873.66			100.00
	Emergencias Huracan Hillary			27.00	77,068,189.39			100.00
	Emergencias (API) (acciones 5, 6 y 7) (3)			3.00	4,473,142.37			100.00
	Emergencias (API) (acciones 8,9,10,11,12 y 13) (4)			6.00	20,617,674.40			100.00
	Emergencias (API) (acciones 14, 15 y 16) (5)			3.00	20,458,460.83			100.00
	Emergencias (API) (acciones 1, 2, 3 y 4) (6)			4.00	2,882,350.13			100.00
	Emergencias (API) (acciones 17 y 25) (7)			2.00	5,143,347.90			100.00

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				324,291,123.59		100.00	100.00
	Emergencias (API) (acciones 20, 21, 22, 24 y 26) (8)			5.00	12,771,774.29			100.00
	Emergencias (API) (acciones 18,19 y23) (9)			3.00	7,568,915.80			100.00
	Emergencias (API) (acciones 27) (10)			1.00	3,152,523.67			100.00

*** Contrato de Reconstrucción de Puentes, se elaboró Suspensión Temporal de los Trabajos, se ajusto la meta de puentes.**

puente

meta

** Los Cuates Derecho (Mexicali - San Felipe) 1.0 puente = 0.8717

a concluirse la meta 1.0 puente en el ejercicio 2024

***Los Cuates Izquierdo (Mexicali - San Felipe) 1.0 puente = 0.4622

a concluirse la meta 1.0 puente en el ejercicio 2024

****P.P. Pescador (Tijuana - San Miguel) 1.0 puente = 0.1344

a concluirse la meta 1.0 puente en el ejercicio 2024

*****El llano (Lazaro Cardenas- Punta Prieta) 1.0 puente = 0.6842

a concluirse la meta 1.0 puente en el ejercicio 2024

"Kay"

(1) Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico y obras complementarias en 13 puntos, del km 41+900 al km 57+200 tramos aislados y Reconstrucción de terraplenes en 1 (un) Puente "Palo Chino" km 59+900, carretera y tramo: Punta Prieta – Bahía de los Ángeles

(2) Reconstrucción del puente "Agua Amarga" primera etapa, km 57+400, carretera y tramo: Punta Prieta – Bahía de los Ángeles,

"Hilary"

(3) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves y retiro de azolves, en 5 puntos, del km 158+000 al km 179+800 tramo Jaramillo - Lázaro Cárdenas, Carretera Ensenada - Lázaro Cárdenas; en 4 puntos del km 92+600 al km 95+000 del Ramal a Observatorio Astronómico

Nacional San Pedro Mártir, Carretera Ensenada - Lázaro Cárdenas

(4) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, retiro de azolves en 6 puntos del km 180+200 al km 237+800 tramo Lázaro Cárdenas - Punta Prieta, Carretera Lázaro Cárdenas - Punta Prieta; y 4 puntos del km 52+200 al Km 94+000, del tramo Punta Prieta - Paralelo 28,

Carretera Punta Prieta - Paralelo 28; y 20 puntos del km 50+100 al Km 65+500, y Reparación de obra de drenaje km 63+620 tramo Punta Prieta - Bahía de los Ángeles, Carretera Punta Prieta - Bahía de los Ángeles

(5) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, retiro de azolves, en 35 puntos del km 33+700 al km 49+820, y en 1 (un) vado del km 28+020 del tramo Punta Prieta - Bahía de los Ángeles, Carretera Punta Prieta - Bahía de los Ángeles

(6) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves y retiro de azolves en 2 puntos del 3+800 y km 19+500, tramo Libramiento de Ensenada, carretera Ensenada – Lázaro Cárdenas; y 26 puntos del km 4+300 al km 103+620, tramo Tecate - El Sauzal,

carretera Tecate – Ensenada; y 8 puntos del km 34+500 al km 92+200, tramo Tijuana - San Miguel, carretera Tijuana – Ensenada.

(7) Trabajos de relleno de deslaves y colocación de señalamiento de protección de obras, en 9 puntos del km 66+055 al km 173+020 del tramo: Mexicali - San Felipe; y 10 puntos del km 130+000 al km 150+900 tramo: San Felipe - Laguna Chapala, carretera: Mexicali - Laguna Chapala.

(8) Trabajos de relleno de deslaves, recargue en taludes en 24 puntos del km 84+990 al km 178+920 y en 5 puentes: Puente "Playa Hermosa" km 61+050, Puente "La Lobera" km 121+200, Puente "Ocotillo" km 128+000, Puente "Sacrificio" km 138+100, Puente "Las Arrastras"

km 155+050 tramo: San Felipe - Laguna Chapala, carretera: Mexicali - Laguna Chapala

(9) Trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves y retiro de azolves en 39 puntos, del km 15+750 al km 190+100 y en vados en 7 vados los km 14+300, km 15+700, km 58+400, km 59+000, km 59+150, km 59+500, km 59+640 tramo San Felipe - Laguna Chapala,

Carretera Mexicali - Laguna Chapala.

(10) Trabajos de remoción de derrumbes, retiro de azolves y relleno de deslaves en 15 puntos del Km 6+400 al Km 180+100 tramo Ensenada - El Chinero, carretera Ensenada – El Chinero