



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				74,681,462.92			84.44
	RECONSTRUCCIÓN				16,181,636.95			73.69
	Reconstrucción de Puentes			0.00	16,181,636.95			73.69
	Los Cuates Derecho (Mexicali - San Felipe)	166+802		finiquito	4,045,409.24			36.54
	Los Cuates Izquierdo (Mexicali - San Felipe)	166+802		finiquito	4,045,409.24			58.22
	P.P. Pescador (Tijuana - San Miguel)	48+100		finiquito	4,045,409.24			100.00
	El llano (Lazaro Cardenas- Punta Prieta)	200+960		finiquito	4,045,409.24			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	10,667,102.72			76.79
	Bacheo y microcarpeta			0.00	10,667,102.72			76.79
	Mexicali - San Felipe (Cpo. A)	173.00	183.00	finiquito	3,269,405.51			76.41
	Mexicali - San Felipe (Cpo. A)	183.00	187.00	finiquito	3,598,848.59			56.35
	Ensenada - El Chinero	75.00	81.50	finiquito	66,666.67			0.00
	Mexicali - San Felipe (Cpo. B)	173.00	178.50	finiquito	3,598,848.59			100.00
	Ensenada - Jaramillo	41.00	43.00	finiquito	66,666.67			0.00
	Ensenada - El Chinero	42.00	46.00	finiquito	66,666.67			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	10,074,449.40			69.93
	Mexicali - Tijuana	149+800	150+300	finiquito	3,358,050.67			100.00
	El Tule - Ojos Negros	33+000	35+000	finiquito	3,358,199.37			100.00
	Mexicali - Tijuana	98+800	100+000	finiquito	3,358,199.37			9.80
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	24,792,446.36			92.52
	Señalamiento Horizontal			0.00	10,928,415.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	684,551.17			100.00
	Otros Subprogramas				1,352,861.06			99.90