



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			34.50	37,711,520.30	34.50	100.00	100.00
	Renivelación y Microcarpeta			18.00	21,149,398.49	18.00	100.00	100.00
1	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Zacatal	110.00	115.00	5.00	2,051,973.12	5.00	100.00	100.00
2	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Zacatal	140.00	147.00	7.00	7,455,666.28	7.00	100.00	100.00
3	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	157.00	159.00	2.00	4,533,881.66	2.00	100.00	100.00
4	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	169.00	171.00	2.00	4,296,520.79	2.00	100.00	100.00
5	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	219.00	221.00	2.00	2,811,356.64	2.00	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de sello			16.50	13,851,622.40	16.50	100.00	95.01
6	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	179.00	180.00	1.00	237,608.07	1.00	100.00	100.00
7	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	180.00	186.00	6.00	1,423,377.58	6.00	100.00	100.00
8	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	275.00	276.50	1.50	2,002,555.64	1.50	100.00	100.00
9	Isla Aguada - Champotón	71.00	79.00	8.00	9,496,888.05	8.00	100.00	100.00
	Lim. Edos. Tab./Camp.- Escárcega T.A. *	203.50	212.50	finiquito	198,795.84			100.00
	Lim. de Edos. Tab./Camp.- Escárcega	260.00	270.00	finiquito	492,397.22			100.00
	Renivelación y carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm				2,394,010.68			100.00
	Escárcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo	63.00	68.00	finiquito	2,394,010.68			100.00
	Capa de rodadura de un riego				316,488.73			100.00
	Isla Aguada - Champoton	93.20	100.20	finiquito	316,488.73			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			8.00	2,983,813.16	8.00	100.00	100.00
10	Puente Champotón (Ciudad del Carmen – Campeche, km 143+800)	143+800		1.00	699,099.82	1.00	100.00	100.00
11	Puente Peatonal Chumpán (Lim. Tab/Camp. – Escárcega, km 195+200)	195+200		1.00	353,304.45	1.00	100.00	100.00
12	Puente Peatonal Juan de la Cabada (Lim. Tab/Camp. – Escárcega, km 203+200)	203+200		1.00	347,804.56	1.00	100.00	100.00
13	Puente Peatonal Chinal (Lim. Tab/Camp. – Escárcega, km 210+300)	210+300		1.00	347,560.72	1.00	100.00	100.00
14	Puente Peatonal Puc-Teal (Lim. Tab/Camp. – Escárcega, km 212+600)	212+600		1.00	347,804.56	1.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
15	Puente Candelaria II (Lim. Tab/Camp. – Escárcega km, 217+800	235+950		1.00	121,581.08	1.00	100.00	100.00
16	Puente Peatonal Ojo de Agua (Lim. Tab/Camp. – Escárcega, km 231+600)	271+800		1.00	347,868.87	1.00	100.00	100.00
17	Puente Peatonal Candelaria (Lim. Tab/Camp. – Escárcega, km 235+950)	231+600		1.00	347,560.72	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes Contrato 2022-04-CB-A-029-W-00-2022 y Convenio 2022-04-CB-A-029-W-01-2022			finiquito	71,228.38			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,131.53	60,554,090.60	1,152.07	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 322.439 en la(s) ruta(s) Ruta 180, Ruta 201, Ruta 259: Ruta 180, Carretera CD. DEL CARMEN - CAMPECHE, Tramo ACCESO AL PUENTE DE LA UNIDAD del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000km; , Tramo CD. DEL CARMEN - PTO. REAL del Km 008+300 al 038+200, longitud 29.900km; , Tramo ISLA AGUADA - CHAMPOTÓN del Km 039+000 al 138+100, longitud 99.100km; Carretera VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN, Tramo LÍM. EDOS.TAB./CAMP. - ZACATAL del Km 99+750 al 114+500, longitud 57.750km; Ruta 201, Carretera FCO. ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN, Tramo FCO. ESCÁRCEGA - CHAMPOTÓN del Km 001+340 al 078+600, longitud 77.260km; Ruta 259, Carretera DÍAZ ORDAZ - SABANCUY, Tramo ENTR. DÍAZ ORDAZ - ENTR. SABANCUY del Km 000+000 al 054+480, longitud 56.429k de la red federal libre de peaje en el estado de Campeche.			322.44	10,404,774.95	322.44	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 492.700 en la(s) ruta(s) Ruta 186, Ruta 217, Ruta 221: Ruta 186, Carretera FCO. ESCÁRCEGA - CHETUMAL, Tramo FCO. ESCÁRCEGA - LÍM. EDOS. CAMP./Q.ROO del Km 002+680 al 179+900, longitud 177.220km; Carretera VILLAHERMOSA - FRANCISCO ESCÁRCEGA, Tramo LÍM. EDOS.TAB./CAMP. - FCO. ESCÁRCEGA del Km 154+600 al 295+880, longitud 141.280km; Ruta 217, Carretera RAMAL A JONUTA, Tramo RAMAL A JONUTA del Km 000+000 al 005+100, longitud 5.100km; Carretera RAMAL A PALIZADA, Tramo RAMAL A PALIZADA del Km 000+000 al 066+000, longitud 66.000km; Ruta 221, Carretera CANDELARIA - NUEVO COAHUILA, Tramo ENTR. SAN FCO. - CANDELARIA - NVO. COAHUILA del Km 000+000 al 025+800, longitud 80.400km; , Tramo ESTADO DE MÉXICO-MONCLOVA del Km 000+000 al 016+200, longitud 16.200km; , Tramo GOLONDRINAS del Km 000+000 al 000+300, longitud 0.300km; , Tramo MIGUEL HIDALGO del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; , Tramo PEDRO BARANDA del Km 000+000 al 004+400, longitud 4.400km; , Tramo RAMAL A EL MAMEY del Km 000+000 al 001+300, longitud 1.300k de la red federal libre de peaje en el estado de Campeche.			492.70	21,195,300.19	492.70	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 336.930 en la(s) ruta(s) Ruta 180, Ruta 188, Ruta 261: Ruta 180, Carretera CAMPECHE - MÉRIDA, Tramo ACCESO A HECELCHAKÁN del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; , Tramo CAMPECHE-CHINA del Km 002+300 al 004+700, longitud 2.400km; , Tramo PARQUE DZIBALCHÉ del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; , Tramo RAMAL A CALKINI-MAXCANÚ del Km 000+000 al 009+050, longitud 9.050km; Carretera CD. DEL CARMEN - CAMPECHE, Tramo (L.D.) del Km 143+500 al 160+000, longitud 16.500km; , Tramo (L.I.) del Km 143+500 al 160+000, longitud 16.500km; , Tramo HALTUNCHÉN - CAMPECHE del Km 160+000 al 196+300, longitud 36.300km; , Tramo RAMAL POR SEYBAPLAYA del Km 000+000 al 003+200, longitud 8.080km; Ruta 188, Carretera HALTUNCHÉN - TENABO, Tramo ENT. CHENCOLLÍ - TENABO del Km 000+000 al 027+420, longitud 27.420km; , Tramo HALTUNCHÉN - ENT. CAYAL del Km 000+000 al 074+700, longitud 74.700km; , Tramo RUIZ CORTINES del Km 000+000 al 011+800, longitud 11.800km; , Tramo TIXMUCUY del Km 000+000 al 002+200, longitud 2.200km; Ruta 261, Carretera CAMPECHE - UMÁN, Tramo BOLONCHEN - LÍM. EDOS. CAMP./YUC. del Km 121+500 al 143+880, longitud 22.380km; , Tramo CAMPECHE - ENT. CHENCOLLÍ del Km 008+000 al 031+120, longitud 23.120km; , Tramo CHENCOLLI - HOPELCHEN del Km 031+120 al 085+300, longitud 54.180km; , Tramo HOPELCHEN - BOLONCHEN del Km 088+300 al 119+000, longitud 30.700k de la red federal libre de peaje en el estado de Campeche.			316.39	19,886,852.73	336.93	100.00	100.00
	Zona Carmen CONSERVACION INMEDIATA DEL DERECHO DE VÍA EN 188.75 KMS. DE LA ZONA CARMEN DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	385,601.62			100.00
	Zona Candelaria CONSERVACION INMEDIATA DEL DERECHO DE VÍA EN 255.60 KMS. DE LA ZONA CANDELARIA DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	384,137.29			100.00
	Zona Escarcega CONSERVACION INMEDIATA DEL DERECHO DE VÍA EN 166.63 KMS. DE LA ZONA ESCÁRCEGA DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	214,063.07			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
	Zona Calakmul CONSERVACION INMEDIATA DEL DERECHO DE VÍA EN 126.90 KMS. DE LA ZONA CALAKMUL DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	247,947.02			100.00
	Zona Champoton CONSERVACION INMEDIATA DEL DERECHO DE VÍA EN 243.34 KMS. DE LA ZONA CHAMPOTON DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	287,621.20			100.00
	Zona Campeche CONSERVACION INMEDIATA DEL DERECHO DE VÍA EN 170.85 KMS. DE LA ZONA CAMPECHE DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	535,229.39			100.00
	Zona Carmen CONSERVACION INMEDIATA DE OBRAS DE DRENAJE EN 322.44 KMS. DE LA ZONA CARMEN DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	376,095.78			100.00
	Zona Escarcega CONSERVACION INMEDIATA DE OBRAS DE DRENAJE EN 492.70 KMS. DE LA ZONA ESCÁRCEGA DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	750,535.95			100.00
	Zona Carmen CONSERVACION RUTINARIA ANUAL DE TRAMOS EN 188.75 KMS. DE LA ZONA CARMEN DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE			finiquito	428,297.11			100.00
	Zona Candelaria CONSERVACION RUTINARIA ANUAL DE TRAMOS EN 255.60 KMS. DE LA ZONA CANDELARIA DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE			finiquito	644,549.29			100.00
	Zona Escarcega CONSERVACION RUTINARIA ANUAL DE TRAMOS EN 166.63 KMS. DE LA ZONA CANDELARIA DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE			finiquito	517,331.51			100.00
	Zona Calakmul CONSERVACION RUTINARIA ANUAL DE TRAMOS EN 126.90 KMS. DE LA ZONA CALAKMUL DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE			finiquito	262,981.81			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
	Zona Champoton CONSERVACION RUTINARIA ANUAL DE TRAMOS EN 243.34 KMS. DE LA ZONA CHAMPOTON DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE			finiquito	784,247.09			100.00
	Zona Campeche CONSERVACION RUTINARIA ANUAL DE TRAMOS EN 170.85 KMS. DE LA ZONA CAMPECHE DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE			finiquito	517,133.07			100.00
	Zona Carmen CONSERVACION INMEDIATA DE FRACCIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN 12.50 KMS. DE LA ZONA CARMEN DE LA RED LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	643,848.95			100.00
	Zona Escarcega CONSERVACION INMEDIATA DE FRACCIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN 12.50 KMS. DE LA ZONA ESCÁRCEGA DE LA RED LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE.			finiquito	939,955.75			100.00
	Gastos de Operación				1,147,586.83			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,289.00	21,379,480.94	1,289.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,289.00	21,007,262.68	1,289.00	100.00	100.00
	Zona Norte (Contrato: 2022-04-CB-A-023-W-00-2022 y Convenio: 2022-04-CB-A-023-W-01-2022)			finiquito	207,648.62			100.00
	Zona Sur (Contrato: 2022-04-CB-A-024-W-00-2022 y Convenio: 2022-04-CB-A-024-W-01-2022)			finiquito	164,569.64			100.00
	Señalamiento Vertical				108,171.47			100.00
	Zona Norte Convenio. 2022-04-CB-A-025-W-01-2022			finiquito	55,204.43			100.00
	Zona Sur Convenio. 2022-04-CB-A-026-W-01-2022			finiquito	52,967.04			100.00
	Barreras de Protección				89,345.21			100.00
	Barreras de Protección			finiquito	89,345.21			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			122.00	1,314,855.93	122.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			122.00	1,314,855.93	122.00	100.00	100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				724,668,485.23		100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,233,193.58			100.00
	Seguimiento				2,233,193.58			100.00
	APP			175.41	598,294,014.04			100.00
	APP Campeche - Mérida			175.41	598,294,014.04			100.00

* km 203.5-207.24 y 208.74-212.5) (Contrato: 2022-04-CB-A-020-W-00-2022 y Ajuste de costos 2022-04-CB-A-020-W-00-2022