



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				14,459,747.62			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	14,459,747.62	2.00	100.00	100.00
1	Conchos ***	119+250	119+250	1.00	1,107,066.61	1.00	100.00	100.00
2	Jesus María ***	9+600	9+600	1.00	13,352,681.01	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			107.40	82,989,780.59	62.79	64.60	100.00
	Carpeta con Mezcla Asfáltica en Caliente (3cms)			107.40	82,989,780.59	62.79	64.60	100.00
3	Chihuahua - El Sueco (Cpo. A) ***	32.00	43.40	11.40	14,112,746.31	11.40	100.00	100.00
4	Chihuahua - El Sueco (Cpo. B) ***	87.00	97.00	10.00	6,409,234.69	2.35	23.50	100.00
5	Chihuahua - El Sueco (Cpo. A) ***	95.00	103.00	8.00	3,951,828.98	1.04	13.00	100.00
6	Cuauhtemoc - Lim. de Edos. Chih./Son. ***	168.00	188.00	20.00	7,859,693.23	1.50	7.50	100.00
7	Glorieta - Janos (T.A.) *	137.00	156.00	15.00	17,912,895.01	15.00	100.00	100.00
8	Janos - Lim. de Edos. Son./Chih. *	63.00	78.00	15.00	5,679,931.17	15.00	100.00	100.00
9	Nuevo Palomas - Hidalgo del Parral ***	156.00	175.00	19.00	20,954,267.17	7.50	39.47	100.00
10	Villa Ahumada - Ciudad Juárez (Cpo. B) *	260.00	269.00	9.00	3,057,632.45	9.00	100.00	100.00
	Hidalgo del Parral - Puerto Sabinal	198.0 - 208.07		finiquito	887,883.23			100.00
	Nuevo Palomas - Hidalgo del Parral	61.0 - 76.0		finiquito	2,163,668.35			100.00
	Programa de prevención de Riego de Protección				0.00			0.00
	Programa de prevención de Riego de Protección				0.00			
	Atención a Puntos de Conflicto			3.00	0.00			0.00
	Delicias - Lázaro Cárdenas	137+000	152+000	1.00	0.00			
	Delicias - Chihuahua	168+000	169+000	1.00	0.00			
	La Junta - Yécora	156+000	157+000	1.00	0.00			
	Conservación Periódica de Puentes			9.00	0.00			
	Satevo			1.00	0.00			
	Arroyo Anchodeño			1.00	0.00			
	Las Palmas			1.00	0.00			
	Guadalupe			1.00	0.00			
	Tomás García I			1.00	0.00			
	Tomás García II			1.00	0.00			
	Obelisco I			1.00	0.00			
	Obelisco II			1.00	0.00			
	Flores Magón II			1.00	0.00			



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,135.08	107,088,538.30	2,270.59	88.75	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 305.000 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 45: Ruta 2, Carretera JANOS - AGUA PRIETA, Tramo PUENTE INTERNACIONAL EL PORVENIR del Km 0+000 al 3+000, longitud 3.000km; , Tramo PUENTE INTERNACIONAL PORFIRIO PARRA del Km 0+000 al 1+700, longitud 1.700km; Carretera PLAYA LAURO VILLAR - TIJUANA, Tramo CIUDAD JUÁREZ - EL PORVENIR del Km 11+500 al 81+400, longitud 69.900km; Ruta 45, Carretera CHIHUAHUA - CD. JUÁREZ, Tramo PASO POR SAMALAYUCA del Km 0+000 al 7+100, longitud 7.100km; , Tramo RAMAL A SAMALAYUCA del Km 0+000 al 0+700, longitud 0.700km; , Tramo VILLA AHUMADA - GLORIETA JUÁREZ del Km 238+700 al 350+000, longitud 222.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.*			193.70	15,603,879.06	305.00	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 330.000 en la(s) ruta(s) Ruta 2: Ruta 2, Carretera JANOS - AGUA PRIETA, Tramo CALLE DE JANOS del Km 0+000 al 1+100, longitud 1.100km; , Tramo JANOS - LÍM. EDOS. SON./CHIH. del Km 3+000 al 78+000, longitud 75.000km; , Tramo JERÓNIMO-SANTA TERESA del Km 0+000 al 19+000, longitud 19.000km; , Tramo RAMAL A PALOMAS VIEJO del Km 0+000 al 34+400, longitud 36.400km; Carretera PLAYA LAURO VILLAR - TIJUANA, Tramo GLORIETA - JANOS del Km 0+000 al 84+000, longitud 198.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.*			329.00	20,488,698.88	330.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 301.760 en la(s) ruta(s) Ruta 10, Ruta 45: Ruta 10, Carretera EL SUECO - JANOS, Tramo EL SUECO - NUEVO CASAS GRANDES - JANOS del Km 0+000 al 115+000, longitud 243.000km; Ruta 45, Carretera CHIHUAHUA - CD. JUÁREZ, Tramo CHIHUAHUA - EL SUECO del Km 123+000 al 151+700, longitud 58.760k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.*			273.06	11,227,650.92	301.76	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.020 en la(s) ruta(s) Ruta 16, Ruta 45: Ruta 16, Carretera CHIHUAHUA-OJINAGA, Tramo AEROPUERTO DE CHIHUAHUA del Km 0+000 al 5+300, longitud 10.600km; , Tramo ALDAMA - OJINAGA del Km 30+000 al 71+000, longitud 41.000km; , Tramo CHIHUAHUA - ENT. AEROPUERTO CPO. A del Km 0+000 al 6+500, longitud 6.500km; , Tramo CHIHUAHUA-ALDAMA del Km 12+000 al 26+800, longitud 29.600km; , Tramo ENTRONQUE AEROPUERTO CPO. A - ALDAMA del Km 8+980 al 12+000, longitud 3.020km; Ruta 45, Carretera CHIHUAHUA - CD. JUÁREZ, Tramo CHIHUAHUA - EL SUECO del Km 31+000 al 123+000, longitud 184.000km; , Tramo PASO POR SACRAMENTO del Km 0+000 al 14+800, longitud 14.800km; , Tramo RAMAL A NUEVO DELICIAS del Km 0+000 al 10+500, longitud 10.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.**			187.92	9,671,575.66	216.34	72.11	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 344.600 en la(s) ruta(s) Ruta 16, Ruta 45: Ruta 16, Carretera CHIHUAHUA-OJINAGA, Tramo ALDAMA - OJINAGA del Km 71+000 al 225+000, longitud 154.000km; , Tramo RAMAL A COYAME del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; Ruta 45, Carretera JIMÉNEZ - CHIHUAHUA, Tramo ALTAVISTA - SAUCILLO del Km 73+000 al 103+900, longitud 45.700km; , Tramo DELICIAS - CHIHUAHUA del Km 137+000 al 209+000, longitud 144.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.**			268.90	13,134,586.94	257.00	74.58	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 291.400 en la(s) ruta(s) Ruta 16: Ruta 16, Carretera CHIHUAHUA - HERMOSILLO, Tramo CUAUHTÉMOC - LÍM. EDOS. CHIH./SON. del Km 105+000 al 112+400, longitud 286.600km; , Tramo ENTRONQUE A CARICHIC del Km 000+000 al 004+800, longitud 4.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.**			246.80	12,153,315.01	229.50	78.76	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 388.730 en la(s) ruta(s) Ruta 24, Ruta 45, Ruta 49: Ruta 24, Carretera NUEVO PALOMAS (CHIHUAHUA) - HIDALGO DEL PARRAL, Tramo (VIA CORTA) del Km 043+000 al 184+900, longitud 141.900km; Tramo NUEVO PALOMAS - HIDALGO DEL PARRAL del Km 000+000 al 000+500, longitud 85.500km; Tramo RAMAL A SATEVO del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; Tramo RAMAL A VALLE DE ZARAGOZA del Km 0+000 al 2+600, longitud 2.600km; Ruta 45, Carretera HIDALGO DEL PARRAL - JIMÉNEZ, Tramo HIDALGO DEL PARRAL - JIMÉNEZ del Km 40+000 al 76+500, longitud 73.000km; Ruta 49, Carretera GÓMEZ PALACIO - JIMÉNEZ, Tramo LÍM. EDOS. CHIH./DGO. - JIMÉNEZ del Km 147+300 al 227+830, longitud 82.330km; Tramo RAMAL A ESCALÓN del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.*			309.73	11,158,984.24	388.73	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 364.370 en la(s) ruta(s) Ruta 24, Ruta 45: Ruta 24, Carretera HIDALGO DEL PARRAL - CULIACÁN, Tramo HGO. DEL PARRAL - LÍM. EDOS. CHIH./DGO. del Km 0+000 al 35+000, longitud 50.000km; , Tramo LÍM. EDOS. CHIH./DGO. - LÍM. EDOS. DGO./CHIH. del Km 120+000 al 136+000, longitud 16.000km; , Tramo LÍM. EDOS. DGO./CHIH. - LÍM. EDOS. CHIH./DGO. del Km 50+000 al 120+000, longitud 70.000km; , Tramo LÍM. EDOS. DGO./CHIH. - PTO. SABINAL del Km 136+000 al 208+070, longitud 72.070km; , Tramo RAMAL A GUADALUPE Y CALVO del Km 0+000 al 24+900, longitud 24.900km; Ruta 45, Carretera DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL, Tramo LÍM. EDOS. CHIH./DGO. - PARRAL del Km 361+700 al 385+700, longitud 42.600km; , Tramo RAMAL A PUEBLO DE ALLENDE del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo RAMAL A SALAICES del Km 0+000 al 2+600, longitud 2.600km; , Tramo RAMAL A VALLE DE ALLENDE del Km 0+000 al 5+600, longitud 5.600km; Carretera HIDALGO DEL PARRAL - JIMÉNEZ, Tramo HIDALGO DEL PARRAL - JIMÉNEZ del Km 0+000 al 40+000, longitud 78.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua.**			325.97	8,500,315.58	242.26	66.49	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 132.6 km de la Zona Sur de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	65,003.09			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 115.10 km de la Zona Sur de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	589,946.71			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 144.0 km de la Zona Sur de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	329,365.92			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 134.76 km de la Zona Norte de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	136,190.09			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 114.6 km de la Zona Norte de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	56,274.96			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 115.8 km de la Zona Norte de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	87,457.86			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 120 km de la Zona Noroeste de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	341,537.65			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 153.6 km de la Zona Norte de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	182,758.28			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 24 km de la Zona Sur de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	587,852.71			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 447.12 km de la Zona Sur y Sureste de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	296,364.27			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 652.06 km de la Zona Norte de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	282,022.78			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 494.0 km de la Zona Noroeste de la red federal libre de peaje en el Estado de Chihuahua.			finiquito	165,723.34			100.00
	Gastos de Operación				2,029,034.35			100.00
	Señalamiento Horizontal			2,610.98	9,387,997.96	2,610.98	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			2,610.98	9,387,997.96	2,610.98	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			385.00	972,906.26	385.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			385.00	972,906.26	385.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,431,243.38			100.00
	Seguimiento				823,726.42			100.00
	Seguimiento				1,607,516.96			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				217,330,214.11		80.76	100.00

(*) Contratos (7) en donde la empresa se autofinancio, por lo que se terminaron al 100% y en el ejercicio 2024, serán liquidados los adeudos contraídos en el ejercicio 2023. (2023-08-CB-A-001-W-00-2023, 2023-08-CB-A-002-W-00-2023,

2023-08-CB-A-003-W-00-2023, 2023-08-CB-A-007-W-00-2023, 2023-08-CB-A-009-Y-00-2023, 2023-08-CB-A-010-Y-00-2023 y 2023-08-CB-A-013-W-00-2023)

(**) Contratos terminados anticipadamente (5), debido a que la empresa no tenía los recursos para autofinanciarse, por lo que no se concluyeron al 100% y en el ejercicio 2024, serán liquidados los adeudos contraídos en el ejercicio 2023.

(2023-08-CB-A-004-W-00-2023, 2023-08-CB-A-005-W-00-2023, 2023-08-CB-A-006-W-00-2023, 2023-08-CB-A-008-W-00-2023 y 2023-08-CB-A-016-W-00-2023)

(***) Contratos suspendidos temporalmente (4), por lo que en el ejercicio 2024 se reanudarán los trabajos pendientes y se liquidará la obra ejecutada en el ejercicio 2023, con recursos del ejercicio 2024. (2023-08-CB-A-011-W-00-2023,

2023-08-CB-A-012-W-00-2023, 2023-08-CB-A-014-W-00-2023 y 2023-08-CB-A-015-W-00-2023)