



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				177,230,215.20			95.92
	RECONSTRUCCIÓN				19,567,835.37			63.20
	Reconstrucción de Puentes			0.00	19,567,835.37			63.20
	Conchos	119+250	119+250	finiquito	9,783,917.69			26.40
	Jesus María	9+600	9+600	finiquito	9,783,917.69			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	74,952,863.30			99.95
	Carpeta con Mezcla Asfáltica en Caliente (3cms)			0.00	74,952,863.30			99.95
	Chihuahua - El Sueco Cpo. B	87.00	97.00	finiquito	9,821,857.67			100.00
	Chihuahua - El Sueco Cpo. A	95.00	103.00	finiquito	9,220,934.28			99.93
	Cuauhtémoc – Lim. de Edos. Chih./Son.	168.00	188.00	finiquito	18,339,284.19			99.90
	Nuevo Palomas - Hidalgo del Parral	156.00	175.00	finiquito	13,909,305.70			100.00
	Glorieta - Janos (T.A.)	137.00	156.00	finiquito	2,956,183.50			100.00
	Janos - Limite de Edos. Chih./Son.	63.00	78.00	finiquito	13,253,172.74			99.90
	Villa Ahumada - Ciudad Juarez Cpo. B	260.00	269.00	finiquito	7,134,475.72			100.00
	Villa Ahumada - Ciudad Juarez (Cpo. A) Adeudos 2022	256.00	272.00	finiquito	317,649.50			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	46,631,652.22			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	28,052,395.82			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	3,794,570.99			100.00
	Otros Subprogramas				4,230,897.50			100.00