

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	CHIAPAS				1,573,438,757.00	19.02
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	13,662,774.30	100.00
	Bacheo y Microaglomerado			0.00	8,110,273.26	100.00
	Tuxtla Gutierrez - Chiapa de Corzo (Cpo. A) (T.A.)	9.00	11.50	finiquito	14,109.00	100.00
	Tapachula - T Jaritas (Cpo. A)	6.00	13.00	finiquito	376,498.46	100.00
	Tapachula - T Jaritas (Cpo. B)	6.00	13.00	finiquito	5,324,015.02	100.00
	Ocozocoautla - Tuxtla Gtz. (Cpo. A) (T.A.)	138.00	139.00	finiquito	59,124.90	100.00
	Tapachula - Talisman	303.00	306.00	finiquito	2,336,525.88	100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta				5,552,501.04	100.00
	Ramal a la Angostura (T.A.)	11.00	17.00	finiquito	5,552,501.04	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	2,249,764.39	100.00
	El Zapote			finiquito	2,249,764.39	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	12,794,255.76	100.00
	CINTALAPA - OCOZOCAUTLA	84.00	85.00	finiquito	2,124,795.82	100.00
	TONALA - PIJJIAPAN	133.90	134.90	finiquito	5,394,687.23	100.00
	PIJJIAPAN - HUIXTLA	241.00	242.00	finiquito	1,166,483.46	100.00
	COMITAN - TRINITARIA	174.20	177.30	finiquito	1,578,522.06	100.00
	CATAZAJA - T.C. (TUXTLA GTZ - CD. CUAUHEMOC)	34.00	35.00	finiquito	2,529,767.19	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	20,121,166.75	100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	CHIAPAS				1,573,438,757.00	19.02
	Conservación rutinaria de tramos en 392.900 en la(s) ruta(s) Ruta 187, Ruta 190, Ruta 195: Ruta 187, Carretera RAUDALES DE MALPASO - EL BELLOTE, Tramo ENTRONQUE AUTOPISTA - HERRADURA del Km 0+000 al 3+500, longitud 3.500km; , Tramo RAUDALES - LÍM. EDOS. CHIS./TAB. del Km 0+000 al 55+000, longitud 55.000km; Ruta 190, Carretera TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIÉRREZ, Tramo RAMAL A CHICOASEN del Km 5+500 al 40+000, longitud 34.500km; Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTEMOC, Tramo CHIAPA DE CORZO - ESCOPETAZO del Km 16+800 al 34+400, longitud 17.600km; , Tramo EL CHORREADERO del Km 0+000 al 1+400, longitud 1.400km; , Tramo PLANTA DE BOMBEO NO. 2 del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo PLANTA DE BOMBEO NO.1 del Km 0+000 al 0+400, longitud 0.400km; , Tramo RAMAL A EL SUMIDERO del Km 5+000 al 22+000, longitud 17.000km; , Tramo RAMAL A LA ANGOSTURA (CARR. AEROPUERTO ANGEL A. CORZO) del Km 0+000 al 52+000, longitud 55.200km; , Tramo TUXTLA GTZ. - CHIAPA DE CORZO del Km 5+000 al 13+500, longitud 17.000km; Ruta 195, Carretera VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIÉRREZ, Tramo ESTACIÓN SUSPIRO			finiquito	6,498,965.08	100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	CHIAPAS				1,573,438,757.00	19.02
	Conservación rutinaria de tramos en 332.530 en la(s) ruta(s) Ruta 190, Ruta 200: Ruta 190, Carretera TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIÉRREZ, Tramo ALTERNA A BERRIOZABAL del Km 000+000 al 021+200, longitud 23.200km; , Tramo ENT. AUT. OCOZOAUTLA-TUXTLA GUTIERREZ (GAZA) del Km 0+000 al 0+800, longitud 1.600km; , Tramo ENTR. LAS CRUCES (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo LAS CRUCES - ARRIAGA del Km 0+000 al 47+200, longitud 47.200km; , Tramo LAS CRUCES - OCOZOCOAUTLA del Km 57+064 al 74+000, longitud 60.086km; , Tramo LIBRAMIENTO OCOZOCOAUTLA del Km 000+000 al 9+500, longitud 9.500km; , Tramo LIBRAMIENTO OCOZOCOAUTLA (GAZA) del Km 000+000 al 000+400, longitud 1.250km; , Tramo LÍM. EDOS. OAX./CHIS. - LAS CRUCES del Km 17+900 al 57+064, longitud 39.164km; , Tramo OCOZOCOAUTLA - TUXTLA GTZ. del Km 124+300 al 124+920, longitud 37.980km; Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo LIB. SUR DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ del Km 000+000 al 035+200, longitud 35.200km; Ruta 200, Carretera TAPANATEPEC - TALISMÁN, Tramo ARRIAGA - PIJIJAPAN del Km 046+000 al 47+000, longitud			finiquito	4,003,113.98	100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	CHIAPAS				1,573,438,757.00	19.02
	Conservación rutinaria de tramos en 300.950 en la(s) ruta(s) Ruta 190, Ruta 200, Ruta 211, Ruta 225: Ruta 190, Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo COMITÁN - CD. CUAUHTÉMOC del Km 226+800 al 256+800, longitud 30.000km; Ruta 200, Carretera TAPANATEPEC - TALISMÁN, Tramo PIJIJAPAN - HUIXTLA (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.250km; , Tramo PIJIJAPAN - HUIXTLA (RETORNOS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 21.800km; , Tramo RAMAL A UNIÓN JUÁREZ del Km 000+000 al 028+600, longitud 28.600km; , Tramo TAPACHULA - TALISMÁN del Km 303+000 al 310+700, longitud 7.700km; Ruta 211, Carretera HUIXTLA - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo HUIXTLA - MOTOZINTLA del Km 001+200 al 055+400, longitud 54.200km; , Tramo MOTOZINTLA - COMALAPA - ENTR. EL JOCOTE del Km 055+400 al 124+300, longitud 68.900km; Ruta 225, Carretera TAPACHULA - PUERTO MADERO, Tramo BASE NAVAL del Km 000+000 al 009+800, longitud 9.800km; , Tramo ESCOLLERAS del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; , Tramo JARITAS - CD. HIDALGO del Km 000+000 al 040+500, longitud 40.500km; , Tramo T. JARITAS-PUERTO MADERO (PTO.			finiquito	603,045.36	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	CHIAPAS				1,573,438,757.00	19.02
	Conservación rutinaria de tramos en 306.990 en la(s) ruta(s) Ruta 190, Ruta 199, Ruta 307: Ruta 190, Carretera TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC, Tramo AEROPUERTO DE COMITÁN del Km 0+000 al 4+100, longitud 4.100km; , Tramo COMITÁN - CD. CUAUHTÉMOC del Km 173+900 al 189+190, longitud 68.190km; , Tramo ESCOPETAZO - SAN CRISTÓBAL del Km 34+400 al 80+000, longitud 49.000km; , Tramo PAR VIAL TEOPISCA del Km 116+000 al 118+000, longitud 62.000km; , Tramo SAN CRISTÓBAL - COMITÁN del Km 86+200 al 87+900, longitud 31.500km; Ruta 199, Carretera CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS), Tramo SHUPÁ - RANCHO NUEVO del Km 177+00 al 229+800, longitud 52.800km; Ruta 307, Carretera FRONTERIZA DEL SUR, Tramo LA TRINITARIA - LAG. DE MONTEBELLO del Km 0+000 al 39+400, longitud 39.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			finiquito	3,296,856.84	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 302.300 en la(s) ruta(s) Ruta 199, Ruta 307: Ruta 199, Carretera CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS), Tramo CASCADA DE AGUA AZUL del Km 0+000 al 4+400, longitud 4.400km; , Tramo CASCADAS DE MISOL-HA del Km 0+000 al 1+600, longitud 1.600km; , Tramo ENTR. DE CATAZAJÁ - SHUPÁ del Km 0+000 al 24+400, longitud 34.000km; , Tramo SHUPÁ - RANCHO NUEVO del Km 37+000 al 143+800, longitud 133.000km; , Tramo ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE del Km 0+000 al 7+300, longitud 7.300km; Ruta 307, Carretera FRONTERIZA DEL SUR, Tramo SHUPA - ENT. SN. JÁVIER del Km 0+000 al 122+000, longitud 122.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			finiquito	2,775,133.80	100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
CHIAPAS					1,573,438,757.00	19.02
	Conservación rutinaria de tramos en 301.240 en la(s) ruta(s) Ruta 307: Ruta 307, Carretera FRONTERIZA DEL SUR, Tramo ENT. SAN JAVIER - LAG. DE MONTEBELLO del Km 122+000 al 185+060, longitud 301.240k de la red federal libre de peaje en el estado de Chiapas.			finiquito	2,834,784.14	100.00
	AJUSTE DE COSTOS (2023-07-CB-A-502-W-00-2023)				109,267.55	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	3,578,787.82	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	3,578,787.82	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	943,009.12	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	943,009.12	100.00
	Otros Subprogramas				934,707.86	100.00
	Seguimiento y Control del PNCC 2023 en el estado de Chiapas Zona 1			finiquito	934,707.86	100.00
	APP				1,519,154,291.00	16.12
	APP Arriaga - Tapachula				1,519,154,291.00	16.12