



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				89,594,412.51		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				8,232,794.23			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	8,232,794.23	1.00	100.00	100.00
1	La Peñita (Manzanillo – Minatitlán)	52+200	52+200	1.00	8,232,794.23	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			34.70	36,529,837.52	34.70	100.00	100.00
	Bacheo y sello			9.40	8,345,544.95	9.40	100.00	100.00
2	Lim. de Edos. Jal./Col. - T. Lib. Colima	189.60	193.00	3.40	3,045,497.54	3.40	100.00	100.00
3	Lim. de Edos. Jal./Col. - T. Lib. Colima	198.00	204.00	6.00	5,300,047.41	6.00	100.00	100.00
	Renivelación y Sello			25.30	27,167,150.47	25.30	100.00	100.00
4	Manzanillo - Minatitlán	16.00	24.00	8.00	5,163,186.32	8.00	100.00	100.00
5	Manzanillo - Minatitlán	37.00	45.00	8.00	5,356,989.51	8.00	100.00	100.00
6	Ent. Lib. Colima - T Tecomán (Cpo. B)	34.00	39.30	5.30	10,491,020.60	5.30	100.00	100.00
7	Ent. Lib. Colima - T Tecomán (Cpo. B)	25.00	29.00	4.00	6,155,954.04	4.00	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego				1,017,142.10			100.00
	Colima – Lím. de Edos.Col./Jal. (T.A)			finiquito	367,530.84			100.00
	Libramiento Manzanillo (Cpo. A)			finiquito	314,326.79			100.00
	Ent. Lib. Colima - T Tecomán (Cpo. A y B)			finiquito	335,284.47			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	1,963,673.96	3.00	100.00	100.00
8	Puente Barranca del Muerto (Colima-Lim. Edos. Col./Jal.)	26+600		1.00	664,764.85	1.00	100.00	100.00
9	Puente Corralitos (Lim. Edos. Jal./Col. - Colima)	198+000		1.00	782,476.33	1.00	100.00	100.00
10	Puente Astillero (Lim. Edos. Jal./Col. - Colima)	200+300		1.00	516,432.78	1.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto *			1.00	6,444,883.49	1.00	100.00	100.00
11	Lím.Edos.Jal./Col.-Ent. Lib. Colima	214+800		1.00	6,444,883.49	1.00	100.00	100.00
	Colima - Ent. Tecomán (Cuerpo A y B)				0.00			
	Tecolapa - Tecomán (Cuerpo B)				0.00			



CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				89,594,412.51		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	16,318,828.17	372.96	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 195.420 en la(s) ruta(s) Ruta 110, Ruta 200, Ruta 54: Ruta 110, Carretera COLIMA - TECOMÁN, Tramo ENTR. TECOMÁN - COLIMA del Km 000+900 al 039+300, longitud 88.100km; Tramo ENTRONQUE TECOMÁN (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 3.800km; Tramo PASO POR LA SALADA del Km 000+000 al 008+800, longitud 8.800km; Tramo PASO POR LOS ASMOLES del Km 000+000 al 003+200, longitud 3.200km; Carretera JIQUILPAN - COLIMA, Tramo LÍM. EDOS. JAL./COL. - ENT. LIB. COLIMA del Km 189+600 al 218+330, longitud 28.730km; Ruta 200, Carretera PLAYA AZUL - MANZANILLO, Tramo BLVD. TECOMÁN - ENT. ARMERÍA del Km 262+700 al 267+700, longitud 10.000km; Tramo ENT. ARMERÍA A POBLACIÓN DE ARMERÍA del Km 267+700 al 269+200, longitud 1.500km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./COL. - ENTRADA A POB. TECOMÁN del Km 229+600 al 251+500, longitud 21.900km; Tramo RAMAL A CERRO DE ORTEGA del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; Tramo RAMAL BOCA DE PASCUALES del Km 003+750 al 012+800, longitud 9.050km; Ruta 54, Carretera COLIMA - GUADALAJARA, Tramo COLIMA - ENTR. EL TRAPICHE del Km 003+600 al 007+000, longitud 6.800km; Tramo ENTR. EL TRAPICHE - LÍM. EDOS. COL./JAL. del Km 009+200 al 014+400, longitud 13.200km; Tramo LONGITUD EN GAZAS EN ENTRONQUES del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.240k de la red federal libre de peaje en el estado de Colima.			133.28	7,677,679.12	195.42	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				89,594,412.51		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 177.543 en la(s) ruta(s) Ruta 200, Ruta 98: Ruta 200, Carretera MANZANILLO-BARRA DE NAVIDAD, Tramo ENT. LIB. MANZANILLO CUOTA - LÍM. EDOS. COL./JAL. del Km 018+700 al 043+500, longitud 24.800km; Tramo ENT. MIRADOR - ENT. MIRAMAR (LIB. MANZANILLO CUOTA) del Km 091+300 al 110+334, longitud 19.034km; Tramo ENTR. MIRAMAR (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.970km; Tramo ENTRONQUE AEROPUERTO (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 4.049km; Tramo ENTRONQUE BÚHOS (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.588km; Tramo ENTRONQUE CHANDIABLO (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.612km; Tramo ENTRONQUE GAVIOTAS (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.460km; Tramo ENTRONQUE JALIPA (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.490km; Tramo RAMAL ACCESO AEROPUERTO INT. PLAYA DE ORO del Km 000+000 al 005+000, longitud 5.000km; Tramo RETORNO MIRADOR (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.040km; Carretera PLAYA AZUL - MANZANILLO, Tramo ARMERÍA - POBLACIÓN COLOMO del Km 274+600 al 311+600, longitud 37.000km; Tramo ENTRONQUE ACCESO A MANZANILLO (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 3.000km; Tramo ENTRONQUE MIRADOR (GAZAS) del Km 000+000 al 000+000, longitud 1.740km; Tramo LIBRAMIENTO DE MANZANILLO del Km 000+000 al 003+540, longitud 6.260km; Tramo PASO A NIVEL DE F.C.-GLORIETA PEZ VELA (LIB. MANZ.) del Km 004+900 al 005+040, longitud 3.200km; Tramo RAMAL A CUYUTLÁN del Km 000+000 al 007+400, longitud 7.400km; Ruta 98, Carretera MANZANILLO - MINATITLÁN, Tramo LONGITUD GAZAS EN ENTRONQUES del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.700km; Tramo MANZANILLO - MINATITLÁN del Km 006+200 al 054+200, longitud 48.000km; Tramo RAMAL A JALIPA del Km 000+000 al 000+300, longitud 0.300km; Tramo RAMAL A CAMOTLÁN DE MIRAFLORES del Km 000+000 al 000+600, longitud 0.600km; Tramo RAMAL A CERRO DE LOS JUANES del Km 000+000 al 003+300, longitud 3.300k de la red federal libre de peaje en el estado de Colima.			151.93	6,467,293.96	177.54	100.00	100.00
	Zona 1			finiquito	693,149.62			100.00
	Zona 2			finiquito	274,724.53			100.00
	Gastos de Operación				1,205,980.94			100.00
	Señalamiento Horizontal			380.98	5,862,989.34	380.98	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			380.98	5,862,989.34	380.98	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			110.00	2,060,010.02	110.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			110.00	2,060,010.02	110.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,421,929.72			100.00
	Seguimiento				1,421,929.72			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Nora			1.50	10,759,466.06			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Nora			1.50	10,400,335.61			100.00



CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				89,594,412.51		100.00	100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Nora (seguimiento y Control)				238,007.53			100.00
	Gastos de Operación Emergencias				121,122.92			100.00

*En el subprograma de atención de puntos de conflicto, originalmente se consideró 3 puntos de conflicto; Se realizó terminación anticipada del contrato, derivado a que mediante de mediante oficio No. 5.1.-1854, de fecha 18 de octubre, artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

1º, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1º, primer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2023

Esta obra inicio con los trabajos el 22 de agosto pasado; por lo que no fue posible atender la meta total de 3 puntos; siendo solo una obra la realizada, la del km. 214+800 de la carretera: Jiquilpan - Colima, ruta 110, tramo Lím.Edos.Jal./Col.-Ent. Lib. Colima. Se cumplió con la meta modificada en tiempo y forma .