



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				12,126,565.96			99.77
	RECONSTRUCCIÓN				767,142.71			96.57
	Reconstrucción de Puentes			0.00	767,142.71			96.57
	La Peñita (Manzanillo – Minatitlán)	52+200	52+200	finiquito	767,142.71			96.57
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	29,848.73			100.00
	Bacheo y sello			0.00	19,899.15			100.00
	Lim. de Edos. Jal./Col. - T. Lib. Colima	189.60	193.00	finiquito	9,949.57			100.00
	Lim. de Edos. Jal./Col. - T. Lib. Colima	198.00	204.00	finiquito	9,949.58			100.00
	Renivelación y Sello			0.00	9,949.58			100.00
	Ent. Lib. Colima - T Tecmán (Cpo. B)	25.00	29.00	finiquito	9,949.58			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	9,633,763.11			99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	974,194.56			100.00
	Otros Subprogramas				721,616.85			100.00