

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				15,867,899.65			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	15,867,899.65	1.00	100.00	100.00
1	Savalza	143+000	143+000	1.00	15,867,899.65	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			84.60	154,329,212.05	84.60	100.00	100.00
	Fresado, Microcarpeta y Riego de Sello			15.00	19,346,000.30	15.00	100.00	100.00
2	Durango - Lim. de Edos. Dgo./Chih. (Cpo. A)	7.00	17.00	10.00	17,623,437.99	10.00	100.00	100.00
3	Lim. de Edos. Zac./Dgo. - Durango	247.00	252.00	5.00	1,722,562.31	5.00	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			14.60	50,678,455.53	14.60	100.00	100.00
4	J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	239.50	254.10	14.60	40,771,964.53	14.60	100.00	100.00
	Lim. de Edos Zac/Dgo - Cuencame (Alto desempeño Nivel 2) 202210CBA515W002022	150.00	157.00	finiquito	4,131,581.51			100.00
	Lim. de Edos Zac/Dgo - Cuencame (Alto desempeño Nivel 2) 2)202210CBA516W002022	175.00	177.00	finiquito	1,779,544.79			100.00
	Libramiento Periferico Cuencame y Gazas(Alto desempeño Nivel 2) 202210CBA517W002022	0.00	5.70	finiquito	3,995,364.70			100.00
	Renivelación y sello			55.00	84,304,756.21	55.00	100.00	100.00
5	Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	64.00	69.00	5.00	6,618,757.57	5.00	100.00	100.00
6	Cuencame - Torreón	200.00	211.00	11.00	13,062,328.48	11.00	100.00	100.00
7	Durango - Mezquital (1)	28.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Lim. Edos. Zac./Dgo. - Cuencame	177.00	190.00	13.00	28,249,044.99	13.00	100.00	100.00
9	Gomez Palacio - Bermejillo (Cpo. A)	15.00	20.00	5.00	5,903,337.90	5.00	100.00	100.00
10	Los Herrera - Topia	74.00	80.00	6.00	8,102,004.74	6.00	100.00	100.00
11	Bermejillo - Lim. Edos. Dgo./Chih. (2)	110.00	112.00	2.00	2,021,081.61	2.00	100.00	100.00
12	Bermejillo - Lim. Edos. Dgo./Chih.	130.00	140.00	10.00	12,919,850.27	10.00	100.00	100.00
13	Libramiento Sur de Durango	19.00	22.00	3.00	7,428,350.66	3.00	100.00	100.00
	Riego de Sello				0.00			
	Pedriceña - Rodeo (3)	30.00	32.00		0.00			
	Atención a Puntos de Conflicto			2.00	4,452,592.89	2.00	100.00	100.00
14	Durango - Mezquital	9+000	10+000	1.00	1,128,178.30	1.00	100.00	100.00
15	Durango - Gómez Palacio	137+000	138+000	1.00	3,324,414.59	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			9.00	3,984,362.91	9.00	100.00	100.00
	Biogame			1.00	483,518.81	1.00	100.00	100.00

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
	La Cañada			1.00	217,994.29	1.00	100.00	100.00
	Arroyo Seco			1.00	292,453.13	1.00	100.00	100.00
	Nazas I			1.00	367,346.55	1.00	100.00	100.00
	Nazas II			1.00	108,595.09	1.00	100.00	100.00
	Río Tunal			1.00	154,293.48	1.00	100.00	100.00
	Río la Villa			1.00	174,471.53	1.00	100.00	100.00
	Cieneguilla			1.00	1,026,308.01	1.00	100.00	100.00
	Vado II			1.00	1,159,382.02	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,937.43	113,707,548.31	2,098.82	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 368.850 en la(s) ruta(s) Ruta 30, Ruta 40, Ruta 49: Ruta 30, Carretera BERMEJILLO - EL PALMITO, Tramo BERMEJILLO - ENTR. LA ZARCA-EL PALMITO del Km 000+000 al 040+000, longitud 40.000km; Ruta 40, Carretera DURANGO - TORREÓN, Tramo GÓMEZ PALACIO - TLAHUALILO del Km 005+800 al 006+000, longitud 85.500km; Tramo GÓMEZ PALACIO-LA UNIÓN del Km 001+900 al 005+000, longitud 39.950km; Tramo LIBRAMIENTO GÓMEZ PALACIO-LERDO del Km 011+000 al 017+000, longitud 12.000km; Tramo RAMAL FRANCISCO I. MADERO del Km 000+000 al 003+600, longitud 3.600km; Tramo TLAHUALILO - CARTAGENA del Km 000+000 al 007+000, longitud 7.000km; Tramo VILLA JUÁREZ (LÍM. EDOS.COAH./DGO.- del Km 000+000 al 005+000, longitud 5.000km; Tramo VILLA JUÁREZ, DGO.) del Km 005+000 al 012+000, longitud 14.000km; Ruta 49, Carretera GÓMEZ PALACIO - JIMÉNEZ, Tramo BERMEJILLO - LÍM. EDOS. DGO./CHIH. del Km 040+900 al 127+000, longitud 104.400km; Tramo GÓMEZ PALACIO - BERMEJILLO del Km 010+000 al 038+700, longitud 57.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Durango.			306.00	17,611,651.91	368.85	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 366.155 en la(s) ruta(s) Ruta 34, Ruta 40, Ruta 49: Ruta 34, Carretera PEDRICEÑA - RODEO, Tramo PEDRICEÑA - RODEO del Km 000+000 al 098+600, longitud 98.925km; Ruta 40, Carretera DURANGO - TORREÓN, Tramo CUECAMÉ - TORREÓN del Km 145+750 al 223+500, longitud 125.150km; Tramo DURANGO - CUENCAMÉ del Km 100+000 al 143+800, longitud 43.800km; Tramo RAMAL LA VELARDEÑA del Km 000+000 al 005+000, longitud 5.225km; Ruta 49, Carretera ZACATECAS - TORREÓN (LA CHICHARRONA - CUENCAMÉ), Tramo LIBRAMIENTO DE CUENCAMÉ (GAZA) del Km 000+000 al 002+650, longitud 2.650km; Tramo LIBRAMIENTO PERIFERICO DE CUENCAMÉ del Km 000+000 al 008+600, longitud 8.600km; Tramo LÍM. EDOS. ZAC./DGO. - CUENCAMÉ del Km 134+660 al 200+160, longitud 67.565km; Tramo RAMAL A SANTA CLARA del Km 000+000 al 014+000, longitud 14.240k de la red federal libre de peaje en el estado de Durango.			334.75	17,530,538.63	366.16	100.00	100.00

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 327.977 en la(s) ruta(s) Ruta 40, Ruta 45: Ruta 40, Carretera DURANGO - TORREÓN, Tramo DURANGO - CUENCAMÉ del Km 010+500 al 075+500, longitud 86.000km; Ruta 45, Carretera DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL, Tramo DISTRIBUIDOR VIAL PRESA PEÑA DEL ÁGUILA del Km 000+000 al 020+000, longitud 20.000km; Tramo DURANGO - LÍM. EDOS. DGO./CHIH. del Km 007+000 al 017+000, longitud 107.000km; Tramo RAMAL A CHUPADEROS del Km 000+000 al 002+800, longitud 2.800km; Carretera ZACATECAS - DURANGO, Tramo LIBRAMIENTO NOMBRE DE DIOS del Km 232+740 al 238+000, longitud 5.260km; Tramo LÍM. EDOS. ZAC./DGO. - DURANGO del Km 190+083 al 234+000, longitud 106.917k de la red federal libre de peaje en el estado de Durango.			297.98	21,039,161.08	327.98	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 339.000 en la(s) ruta(s) Ruta 23, Ruta 36: Ruta 23, Carretera DURANGO - GUANACEVI, Tramo ENTR. J. GPE. AGUILERA (GAZA) del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; Tramo J. GPE. AGUILERA - GUANACEVI del Km 000+000 al 001+100, longitud 258.900km; Ruta 36, Carretera LOS HERRERA-TOPIA, Tramo LOS HERRERA - TOPIA del Km 000+000 al 080+000, longitud 80.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Durango.			320.00	18,342,298.27	339.00	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 376.300 en la(s) ruta(s) Ruta 30, Ruta 45: Ruta 30, Carretera BERMEJILLO - EL PALMITO, Tramo BERMEJILLO - ENTR. LA ZARCA-EL PALMITO del Km 040+000 al 160+000, longitud 120.000km; Ruta 45, Carretera DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL, Tramo DURANGO - LÍM. EDOS. DGO./CHIH. del Km 104+000 al 159+700, longitud 254.700km; Tramo ENTR. LA ZARCA (GAZA) del Km 237+200 al 237+400, longitud 0.200km; Tramo ENTR. VILLA OCAMPO (GAZA) del Km 346+100 al 346+200, longitud 0.100km; Tramo RAMAL A VILLA OCAMPO del Km 000+000 al 001+300, longitud 1.300k de la red federal libre de peaje en el estado de Durango.			376.00	18,790,119.93	376.30	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 320.537 en la(s) ruta(s) Ruta 23, Ruta 40, Ruta 45: Ruta 23, Carretera DURANGO - MEZQUITAL, Tramo DURANGO - MEZQUITAL del Km 006+500 al 081+900, longitud 75.400km; Ruta 40, Carretera DURANGO - MAZATLÁN, Tramo DURANGO - KM 21+650 del Km 009+400 al 021+650, longitud 12.250km; Tramo ENT. PILONCILLO (GAZA) del Km 000+000 al 000+761, longitud 0.761km; Tramo KM 21+650 - LÍM. EDOS. DGO./SIN. del Km 021+650 al 198+500, longitud 176.850km; Ruta 45, Carretera ZACATECAS - DURANGO, Tramo ENT. FERRERIA (GAZA) del Km 000+000 al 027+700, longitud 1.470km; Tramo ENT. LIB. SURPONIENTE (GAZA) del Km 000+000 al 027+700, longitud 3.424km; Tramo ENT. PARRAS DE LA FUENTE (GAZA) del Km 000+000 al 027+700, longitud 1.382km; Tramo LIBRAMIENTO ORIENTE DE DURANGO (GAZA) del Km 000+000 al 000+200, longitud 0.200km; Tramo LIBRAMIENTO RAMA ORIENTE del Km 000+000 al 010+600, longitud 21.100km; Tramo LIBRAMIENTO SUR DE DURANGO del Km 000+000 al 027+700, longitud 27.700k de la red federal libre de peaje en el estado de Durango.			302.70	16,131,539.40	320.54	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	1,469,605.00			100.00
	Gastos de Operación				2,792,634.09			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,041.02	11,712,756.27	1,041.02	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,041.02	11,712,756.27	1,041.02	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			337.00	4,401,542.35	337.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			337.00	4,401,542.35	337.00	100.00	100.00
	Emergencias (4)			67.50	70,890,073.46	67.50	100.00	100.00
16	Durango - Mezquital	25.00	29.00	4.00	5,688,774.45	4.00	100.00	100.00
17	Durango - Mezquital	34.00	37.00	3.00	3,472,144.68	3.00	100.00	100.00
18	Durango - Cuencame	140.70	143.70	3.00	6,119,284.47	3.00	100.00	100.00
19	Durango - Cuencame	10.60	11.60	1.00	2,831,621.79	1.00	100.00	100.00
20	Pedriceña - Rodeo	20.00	36.00	16.00	7,163,121.66	16.00	100.00	100.00
21	J Gpe. Aguilera - Guanacevi	15.00	25.00	10.00	12,099,645.79	10.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				382,174,714.47		100.00	100.00
22	J Gpe. Aguilera - Guanacevi	25.00	35.00	10.00	9,433,131.30	10.00	100.00	100.00
23	J Gpe. Aguilera - Guanacevi	62.00	70.00	8.00	9,218,044.86	8.00	100.00	100.00
24	Durango - Lim. de Edos Dgo/Chih	127.00	135.00	8.00	8,651,271.33	8.00	100.00	100.00
25	Durango - Lim. de Edos Dgo/Chih	142.00	146.50	4.50	4,258,407.04	4.50	100.00	100.00
	Supervision emergencias				1,373,581.68			100.00
	Gastos de operación				581,044.41			100.00
	Otros Subprogramas				2,828,726.58			100.00
	Supervision Zona Norte				1,454,368.61			100.00
	Supervision Zona Sur				1,374,357.97			100.00

- 1) Esta obra se cancelo por ajuste en asignacion y meta del contrato 2023-10-CB-A-510-W-00-2023
- 2) Esta obra se recorto meta por ajuste en asignacion y meta del contrato 2023-10-CB-A-511-W-00-2023
- 3)Esta obra se cancelo por ajuste en asignacion y meta del contrato 2023-10-CB-A-511-W-00-2023
- 4) Los trabajos realizados en estas obras son: Renivelaciones y Riego de Sello