



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	HIDALGO				706,499,162.95		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			40.10	68,546,322.79	40.10	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta			4.00	9,020,028.64	4.00	100.00	100.00
1	T. Portezuelo - Lim. de Edos. Hgo./Qro. (Cpo. B)	8.00	12.00	4.00	9,020,028.64	4.00	100.00	100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta			12.40	42,640,350.19	12.40	100.00	100.00
2	Pachuca - Cd. Sahagun (Cpo. A)	13.00	19.20	6.20	19,535,457.51	6.20	100.00	100.00
3	Pachuca - Cd. Sahagun (Cpo. B)	13.00	19.20	6.20	18,112,860.30	6.20	100.00	100.00
	Cd. Sahagun (El Fraile) - Emiliano Zapata (Cpo. A) (2022-13-CB-A-014-W-00-2022)	4.00	14.00	finiquito	4,992,032.38			100.00
	Bacheo y Carpeta			8.10	12,400,863.48	8.10	100.00	100.00
4	Pachuca - Lim. de Edos. Hgo./Ver.	111.00	115.00	4.00	3,930,985.79	4.00	100.00	100.00
5	Jorobas - Tula (Cpo. B)	5.90	10.00	4.10	8,469,877.69	4.10	100.00	100.00
	Bacheo y Microaglomerado			15.60	3,846,354.96	15.60	100.00	100.00
6	Libramiento de Huichapan (Cpo. A)	0.35	8.15	7.80	2,167,864.83	7.80	100.00	100.00
7	Libramiento de Huichapan (Cpo. B)	0.35	8.15	7.80	1,678,490.13	7.80	100.00	100.00
	Riego de sello				638,725.52			100.00
	T Portezuelo-Lim. de Edos. Hgo./SLP (2022-13-CB-A-016-W-00-2022)	152.00	160.00	finiquito	638,725.52			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			670.89	50,542,555.60	931.49	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos en 309.58 km de las rutas 57, 85, 88 y 132 *			170.98	16,091,061.25	309.58	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos en 300.62 km de las rutas 45 y 85			266.66	12,704,363.01	300.62	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos en 321.29 km de las rutas 102, 105, 119 y 130 **			233.25	15,146,083.03	321.29	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento, Zona 1 (2022-13-CB-A-001-W-00-2022)			finiquito	1,306,475.52			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos, Zona 1 (2022-13-CB-A-004-W-00-2022)			finiquito	810,607.87			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos, Zona 2 (2022-13-CB-A-005-W-00-2022)			finiquito	808,207.94			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos, Zona 3 (2022-13-CB-A-006-W-00-2022)			finiquito	991,350.27			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	HIDALGO				706,499,162.95		100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía, Zona 1 (2022-13-CB-A-007-W-00-2022)			finiquito	134,340.76			100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía, Zona 3 (2022-13-CB-A-009-W-00-2022)			finiquito	271,039.44			100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje, Zona 1 (2022-13-CB-A-010-W-00-2022)			finiquito	488,349.13			100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje, Zona 3 (2022-13-CB-A-012-W-00-2022)			finiquito	819,183.38			100.00
	Gastos de Operación				971,494.00			100.00
	Señalamiento Horizontal			659.00	5,954,565.94	659.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			659.00	5,954,565.94	659.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			267.00	2,535,922.68	267.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			267.00	2,535,922.68	267.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,604,917.34			100.00
	Seguimiento				1,604,917.34			100.00
	APP			91.50	577,314,878.60			100.00
	APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca			91.50	577,314,878.60			100.00

(*) En el ejercicio 2023, quedaron pendientes de atención 3.0 kms se atendieron 2.29 kms adicionales de meta lineal, correspondientes al Estado de Veracruz, ubicados en la carretera: HUEJUTLA - CHICONTEPEC - ALAMO (TRES HUASTECAS)
 tramo: BENITO JUÁREZ - LIM. EDOS. VER./HGO., del km. 87.63 al km 89.92

(**) En el ejercicio 2023, se atendieron 2.29 kms adicionales de meta lineal, correspondientes al Estado de Veracruz, ubicados en la carretera: HUEJUTLA - CHICONTEPEC - ALAMO (TRES HUASTECAS)
 tramo: BENITO JUÁREZ - LIM. EDOS. VER./HGO., del km. 87.63 al km 89.92