

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	JALISCO				97,743,765.62	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				23,139,203.96	100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	23,139,203.96	100.00
	Barrancas	114+000	114+000	finiquito	13,716,148.02	100.00
	P.P Las Pintas I	7+800	7+800	finiquito	4,105,764.09	100.00
	Tecolotlán I (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	5+700		finiquito	1,787,256.17	100.00
	La Tolteca (Ramal: El Mirador-El Zapote)	5+700		finiquito	3,530,035.68	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	11,892,511.69	100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta			0.00	14,835.27	100.00
	Lim. Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo	211.00	216.00	finiquito	14,835.27	100.00
	Fresado y Carpeta			0.00	11,877,676.42	100.00
	T. El Desperdicio-T. Yahualica	49.00	53.00	finiquito	5,945,518.33	100.00
	Ojuelos - Lim. Edos. Jal./Ags.	26.00	30.00	finiquito	5,932,158.09	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	10,244,199.99	100.00
	Santa Rosa - La Barca	55+000	56+000	finiquito	2,880,463.64	100.00
	Ent. Periférico - Ent. Ameca	18+000	19+000	finiquito	7,363,736.35	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	2,482,283.07	100.00
	El 40 (Ojuelos -Aguascalientes)	3+200		finiquito	225,633.40	100.00
	El Tigre (León - Aguascalientes)	94+800		finiquito	225,632.63	100.00
	Peatonal Tecolotlan (Guadalajara-Barra de Navidad)	4+800		finiquito	225,632.63	100.00
	Peatonal Unión de Tula (Guadalajara-Barra de Navidad)	73+400		finiquito	225,632.63	100.00
	El Grande (Ameca - Mascota)	118+100		finiquito	290,615.71	100.00
	La muerta (Ameca - Mascota)	36+200		finiquito	225,632.63	100.00
	Gallinero (Ameca - Mascota)	36+400		finiquito	256,596.62	100.00
	La Mora (Guadalajara-Puerto Vallarta)	28+000		finiquito	256,596.62	100.00
	P.S. Chamela (Melaque-Puerto Vallarta)	45+150		finiquito	256,596.62	100.00
	P.V.S. La Laja (Lagos de Moreno - Guadalajara)	167+800		finiquito	225,632.63	100.00
	Conservación Periódica de Puentes Adeudo 2022				68,080.95	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	31,991,837.75	100.00

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	JALISCO				97,743,765.62	100.00
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 347.270 en la(s) ruta(s) Ruta 45, Ruta 51, Ruta 70, Ruta 71, Ruta 80: Ruta 45, Carretera LEÓN - AGUASCALIENTES, Tramo LAGOS DE MORENO - T. EL SALVADOR del Km 049+300 al 085+000, longitud 51.400km; Tramo LÍM. EDOS. GTO./JAL-LAGOS DE MORENO del Km 17+875 al 41+300, longitud 46.850km; Ruta 51, Carretera CELAYA-OJUELOS, Tramo LÍM. EDOS. GTO./JAL-"T" OJUELOS del Km 187+000 al 197+500, longitud 10.500km; Ruta 70, Carretera OJUELOS - AGUASCALIENTES, Tramo OJUELOS - LÍM. EDOS. JAL/AGS. del Km 001+000 al 057+200, longitud 56.200km; Ruta 71, Carretera AGUASCALIENTES - VILLA HIDALGO, Tramo LÍM. EDOS. AGS./JAL - VILLA HIDALGO del Km 029+580 al 039+300, longitud 9.720km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo ENTR. EL DESPERDICIO - ENTR. YAHUALICA del Km 036+800 al 043+700, longitud 79.550km; Tramo LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO del Km 000+000 al 013+200, longitud 13.200km; Tramo LÍM. EDOS. ZAC./JAL-LAGOS DE MORENO del Km 085+350 al 152+600, longitud 79.850k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.</p>				2,847,174.23	
				finiquito		100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
JALISCO						
					97,743,765.62	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 348.010 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 71, Ruta 80, Ruta 90: Ruta 35, Carretera ZAMORA - GUADALAJARA, Tramo ENTR. SANTA ROSA - LA BARCA del Km 008+000 al 008+900, longitud 123.700km; Ruta 71, Carretera LA BARCA - ATOTONILCO , Tramo LA BARCA - ATOTONILCO del Km 001+500 al 015+000, longitud 30.330km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo ENTR. YAHUALICA - ZAPOTLANEJO del Km 122+300 al 160+000, longitud 22.180km; Tramo RAMAL A YAHUALICA del Km 000+000 al 061+000, longitud 64.600km; Ruta 90, Carretera IRAPUATO - GUADALAJARA, Tramo LIBRAMIENTO DEGOLLADO del Km 000+000 al 002+700, longitud 2.700km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ZAPOTLANEJO del Km 097+100 al 104+000, longitud 104.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.				5,429,271.42	
				finiquito		100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.100 en la(s) ruta(s) Ruta 110, Ruta 15, Ruta 54: Ruta 110, Carretera JIQUILPAN - COLIMA, Tramo ENTR. EL MIRADOR - EL ZAPOTE del Km 000+000 al 006+000, longitud 12.600km; Tramo ENTR. EL MIRADOR-LÍM. EDOS. JAL./COL. del Km 108+500 al 130+900, longitud 79.790km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - T. EL MIRADOR del Km 041+000 al 048+200, longitud 65.750km; Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ENTR. ACATLÁN del Km 036+100 al 050+000, longitud 62.760km; Ruta 54, Carretera COLIMA - GUADALAJARA, Tramo CUATRO CAMINOS-CERCA LISA del Km 000+000 al 015+600, longitud 15.600km; Tramo CUATRO CAMINOS-SAN PEDRO del Km 000+000 al 013+000, longitud 13.000km; Tramo LÍM. EDOS. COL./JAL. - ENTR. ACATLÁN del Km 026+800 al 077+400, longitud 50.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.				6,703,052.03	
				finiquito		100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	JALISCO				97,743,765.62	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.550 en la(s) ruta(s) Ruta 200, Ruta 80: Ruta 200, Carretera MANZANILLO - BARRA DE NAVIDAD, Tramo LÍM. EDOS. COL./JAL - ENTR. BARRA DE NAVIDAD del Km 043+500 al 058+700, longitud 12.120km; Carretera MELAQUE - PUERTO VALLARTA, Tramo EL TECUÁN del Km 000+000 al 011+000, longitud 11.000km; Tramo ENTR. MELAQUE - PUERTO VALLARTA del Km 000+000 al 197+500, longitud 197.500km; Tramo INSTITUTO DE BIOLOGÍA "CHAMELA" del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo TOMATLÁN del Km 000+000 al 012+400, longitud 12.400km; Ruta 80, Carretera GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD, Tramo AUTLÁN - BARRA DE NAVIDAD del Km 192+970 al 215+700, longitud 65.330km; Tramo LAS CONCHAS del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.				7,482,290.10	
				finiquito		100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.150 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 80: Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo ENTR. ACATLÁN - GUADALAJARA del Km 118+900 al 136+000, longitud 33.600km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL - ENTR. ACATLÁN del Km 097+940 al 118+900, longitud 43.420km; Ruta 80, Carretera GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD, Tramo AUTLÁN - BARRA DE NAVIDAD del Km 122+700 al 150+300, longitud 68.060km; Tramo ENTR. ACATLÁN - AUTLÁN del Km 000+000 al 013+000, longitud 153.070km; Tramo TECOMATES del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.				1,652,169.18	
				finiquito		100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE	
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO	
						%	
JALISCO						97,743,765.62	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 331.760 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 70: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo RAMAL T. AUTOPISTA - TEQUILA del Km 000+000 al 004+260, longitud 4.260km; Tramo T. AMECA - LÍM. DE EDOS. JAL./NAY. del Km 025+500 al 044+500, longitud 107.400km; Ruta 70, Carretera GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA, Tramo AMECA - MASCOTA del Km 000+000 al 118+100, longitud 118.100km; Tramo ENTR. AMECA - AMECA del Km 000+000 al 051+000, longitud 102.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.			finiquito	4,560,493.94	100.00	
	Conservación rutinaria de tramos en 300.100 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 23, Ruta 54, Ruta 80: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo GUADALAJARA - T. AMECA del Km 007+800 al 025+500, longitud 37.600km; Ruta 23, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS (VÍA TLALTENANGO), Tramo "T" TESISTAN - LÍM. EDOS. JAL./ZAC. del Km 000+000 al 009+000, longitud 61.300km; Carretera GUADALAJARA - CHAPALA, Tramo AEROPUERTO DE GUADALAJARA del Km 000+000 al 002+300, longitud 4.600km; Tramo GUADALAJARA - T. SANTA ROSA del Km 004+200 al 011+800, longitud 50.800km; Tramo T. SANTA ROSA (GAZAS) del Km 000+000 al 000+300, longitud 0.300km; Ruta 54, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS, Tramo GUADALAJARA - LÍM. EDOS. JAL./ZAC. del Km 006+900 al 016+000, longitud 78.700km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo LIBRAMIENTO PUENTE GRANDE del Km 168+000 al 172+200, longitud 8.400km; Tramo ZAPOTLANEJO - ENTR. TLAQUEPAQUE del Km 160+600 al 168+000, longitud 58.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.			finiquito	3,073,548.83	100.00	
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 355.86 km de la Zona 13-3 Adeudo 2022			finiquito	243,838.02	100.00	

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	JALISCO				97,743,765.62	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	9,768,045.11	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	9,768,045.11	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	6,099,878.36	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	6,099,878.36	100.00
	Otros Subprogramas				2,125,805.69	100.00
	Seguimiento			finiquito	1,110,630.95	100.00
	Seguimiento			finiquito	1,015,174.74	100.00

* Pago derivado de una sentencia, en proceso de adecuación presupuestal para el pago correspondiente