



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA                                       | UBICACIÓN  |          | META         | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |   | KM INICIAL | KM FINAL |              |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>  |            |          |              | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | <b>RECONSTRUCCIÓN</b>                                   |            |          |              | <b>21,766,166.69</b>  |               |               | <b>100.00</b>       |
|     | <b>Reconstrucción de Puentes</b>                        |            |          | <b>2.00</b>  | <b>21,766,166.69</b>  | <b>2.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 1   | Barrancas   | 114+000    | 114+000  | 1.00         | 17,081,352.71         | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
| 2   | P.P Las Pintas I  | 7+800      | 7+800    | 1.00         | 2,762,591.54          | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Santa María (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)             | 5+700      |          | finiquito    | 1,922,222.44          |               |               | 100.00              |
|     | <b>Conservación Periódica de Tramos</b>                 |            |          | <b>44.61</b> | <b>112,440,722.46</b> | <b>44.61</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | <b>Recuperacion de Pavimento y Carpeta</b>              |            |          | <b>10.00</b> | <b>18,702,037.96</b>  | <b>10.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 3   | T. Ameca - Lim. de Edos. Jal./Nay.                      | 51.00      | 56.00    | 5.00         | 6,418,531.55          | 5.00          | 100.00        | 100.00              |
| 4   | Lim. de Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo                  | 211.00     | 216.00   | 5.00         | 11,756,487.32         | 5.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Guadalajara-Chapala (Cpo. A)                            | 7.70       | 9.00     | finiquito    | 527,019.09            |               |               | 100.00              |
|     | <b>Fresado y Carpeta</b>                                |            |          | <b>17.50</b> | <b>26,199,489.59</b>  | <b>17.50</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 5   | T. El Desperdicio-T. Yahualica                          | 49.00      | 53.00    | 4.00         | 2,552,447.83          | 4.00          | 100.00        | 100.00              |
| 6   | Lim. Edos. Mic./Jal. - T. El Mirador **                 | 77.00      | 81.00    |              | 2,023,434.21          |               |               | 100.00              |
| 7   | T El Mirador - Lim. Edos. Jal./Col. (TA)* **            | 182.00     | 188.00   |              | 2,784,962.35          |               |               | 100.00              |
| 8   | T. Acatlan - Autlan                                     | 40.00      | 45.00    | 5.00         | 7,632,211.55          | 5.00          | 100.00        | 100.00              |
| 9   | Ojuelos - Lim. Edos. Jal./Ags.                          | 26.00      | 30.00    | 4.00         | 2,547,067.75          | 4.00          | 100.00        | 100.00              |
| 10  | Ameca - Mascota   | 4.00       | 8.50     | 4.50         | 8,659,365.90          | 4.50          | 100.00        | 100.00              |
|     | <b>Bacheo y microcarpeta</b>                            |            |          | <b>5.88</b>  | <b>9,280,183.73</b>   | <b>5.88</b>   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 11  | Ramal El Mirador- El Zapote (Cpo. A) ***                | 13.00      | 16.30    | 0.24         | 2,213,115.40          | 0.24          | 100.00        | 100.00              |
| 12  | Ramal El Mirador- El Zapote (Cpo. B) ***                | 13.00      | 16.30    | 0.64         | 2,334,298.94          | 0.64          | 100.00        | 100.00              |
| 13  | T. Ameca - LIm. Edos. Jal./Nay.                         | 104.00     | 109.00   | 5.00         | 4,732,769.39          | 5.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | <b>Bacheo y Carpeta</b>                                 |            |          | <b>11.23</b> | <b>37,260,422.88</b>  | <b>11.23</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 14  | Santa Rosa - La Barca (Cpo. A)                          | 34.00      | 37.00    | 3.00         | 7,832,762.18          | 3.00          | 100.00        | 100.00              |
| 15  | Santa Rosa - La Barca (Cpo. B)                          | 33.00      | 36.00    | 3.00         | 7,833,319.29          | 3.00          | 100.00        | 100.00              |
| 16  | Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Zac. ****                 | 62.00      | 66.00    | 3.60         | 8,466,576.31          | 3.60          | 100.00        | 100.00              |
| 17  | Autlan - Barra de Navidad (T.A.) *****                  | 138.80     | 166.00   | 0.96         | 6,836,806.50          | 0.96          | 100.00        | 100.00              |
| 18  | Autlan - Barra de Navidad *****                         | 197.00     | 200.00   | 0.14         | 2,238,742.25          | 0.14          | 100.00        | 100.00              |
| 19  | Autlan - Barra de Navidad *****                         | 91.00      | 94.30    | 0.53         | 4,052,216.35          | 0.53          | 100.00        | 100.00              |
|     | <b>Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm</b> |            |          |              | <b>13,244,407.67</b>  |               |               | <b>100.00</b>       |
|     | Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Zac. (Alto Desempeño)     | 66.00      | 76.50    | finiquito    | 2,697,611.84          |               |               | 100.00              |
|     | T Acatlán-Barra de Navidad (Alto Desempeño)             | 192.00     | 197.00   | finiquito    | 1,017,154.54          |               |               | 100.00              |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA   | UBICACIÓN  |          | META         | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |   | KM INICIAL | KM FINAL |              |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>  |            |          |              | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | T Acatlán-Barra de Navidad (Alto Desempeño)                           | 45.00      | 52.00    | finiquito    | 1,700,863.75          |               |               | 100.00              |
|     | La Barca-Atotonilco (T.A.) (Alto Desempeño)                           | 1.50       | 20.00    | finiquito    | 2,047,714.94          |               |               | 100.00              |
|     | Lim. Edos. Mich./Jal.-Guadalajara (Cpo. B) (T.A.) (Alto Desempeño) ** | 118.90     | 135.60   | finiquito    | 3,077,378.12          |               |               | 100.00              |
|     | Ojuelos- Lim. Edos. Jal./Ags. (Alto Desempeño)                        | 47.00      | 57.20    | finiquito    | 2,703,684.48          |               |               | 100.00              |
|     |   |            |          |              |                       |               |               |                     |
|     | <b>Carpeta asfáltica de 3 cm</b>                                      |            |          |              | <b>4,949,653.93</b>   |               |               | <b>100.00</b>       |
|     | T Tesistan - Lim. de Edos. Jal./Zac. (T.A.)                           | 15.00      | 41.00    | finiquito    | 1,582,493.61          |               |               | 100.00              |
|     | T Melaque-Puerto Vallarta (T.A.)                                      | 169.20     | 192.00   | finiquito    | 1,375,594.82          |               |               | 100.00              |
|     | Guadalajara - Lim. de Edos. Jal./Nay. (ambos cuerpos)                 | 7.80       | 12.00    | finiquito    | 1,991,565.50          |               |               | 100.00              |
|     |   |            |          |              |                       |               |               |                     |
|     | <b>Renivelación y Microaglomerado</b>                                 |            |          |              | <b>2,416,859.42</b>   |               |               | <b>100.00</b>       |
|     | Santa Rosa-La Barca (Cpo. A) (T.A.)                                   | 6.00       | 38.00    | finiquito    | 841,990.92            |               |               | 100.00              |
|     | Santa Rosa-La Barca (Cpo. B) (T.A.)                                   | 6.00       | 38.00    | finiquito    | 1,574,868.50          |               |               | 100.00              |
|     |   |            |          |              |                       |               |               |                     |
|     | <b>Renivelación y capa de rodadura de un riego</b>                    |            |          |              | <b>387,667.28</b>     |               |               | <b>100.00</b>       |
|     | Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Zac.                                    | 30.00      | 38.00    | finiquito    | 387,667.28            |               |               | 100.00              |
|     |   |            |          |              |                       |               |               |                     |
|     | <b>Atención a Puntos de Conflicto</b>                                 |            |          | <b>2.00</b>  | <b>11,434,846.08</b>  | <b>2.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
| 20  | Santa Rosa - La Barca   | 55+000     | 56+000   | 1.00         | 887,752.84            | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
| 21  | Ent. Periférico - Ent. Ameca  | 18+000     | 19+000   | 1.00         | 10,547,093.24         | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
|     |   |            |          |              |                       |               |               |                     |
|     | <b>Conservación Periódica de Puentes</b>                              |            |          | <b>18.00</b> | <b>1,384,289.97</b>   | <b>18.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | El 40 (Ojuelos -Aguascalientes)                                       | 3+200      |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
|     | El Tigre (León - Aguascalientes)                                      | 94+800     |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
| 22  | Peatonal Tuxpan (Colima - Guadalajara)                                | 4+800      |          | 1.00         | 136,596.61            | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | Peatonal Tecolotlan (Guadalajara-Barra de Navidad)                    | 73+400     |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
|     | Peatonal Unión de Tula (Guadalajara-Barra de Navidad)                 | 118+100    |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
| 23  | Libramiento Melaque IV (Libramiento Melaque)                          | 36+200     |          | 1.00         | 323,553.50            | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
| 24  | Libramiento Melaque V (Libramiento Melaque)                           | 36+400     |          | 1.00         | 289,632.56            | 1.00          | 100.00        | 100.00              |
|     | El Grande (Ameca - Mascota)   | 28+000     |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
|     | La muerta (Ameca - Mascota)   | 45+150     |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
|     | Gallinero (Ameca - Mascota)   | 167+800    |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
|     | La Mora (Guadalajara-Puerto Vallarta)                                 | 11+200     |          | 1.00         | 0.00                  | 1.00          | 100.00        |                     |
| 25  | Peatonal Pihuamo (Jiquilpan-Colima)                                   | 11+200     |          | 1.00         | 125,632.63            | 1.00          | 100.00        | 100.00              |



| No. | NOMBRE DE LA OBRA  | UBICACIÓN  |          | META            | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO   |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|     |  | KM INICIAL | KM FINAL |                 |                       | UNIDAD          | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>   |            |          |                 | <b>300,604,082.23</b> |                 | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | P.S. Chamela (Melaque-Puerto Vallarta)   | 10+000     |          | 1.00            | 0.00                  | 1.00            | 100.00        |                     |
| 26  | Peatonal Arenal I (Guadalajara – Tepic)  | 10+500     |          | 1.00            | 198,658.96            | 1.00            | 100.00        | 100.00              |
| 27  | Peatonal Arenal II (Guadalajara – Tepic)   | 101+000    |          | 1.00            | 79,652.36             | 1.00            | 100.00        | 100.00              |
| 28  | Peatonal Santa Cruz (Guadalajara – Tepic)  | 104+000    |          | 1.00            | 65,326.36             | 1.00            | 100.00        | 100.00              |
| 29  | Peatonal Amatitán (Guadalajara – Tepic)  | 168+000    |          | 1.00            | 165,236.98            | 1.00            | 100.00        | 100.00              |
| 30  | P.V.S. La Laja (Lagos de Moreno – Guadalajara)   | 68+500     |          | 1.00            | 0.01                  | 1.00            | 100.00        | 100.00              |
|     |  |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>  |            |          | <b>1,892.18</b> | <b>132,161,471.13</b> | <b>2,227.94</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 347.270 en la(s) ruta(s) Ruta 45, Ruta 51, Ruta 70, Ruta 71, Ruta 80: Ruta 45, Carretera LEÓN - AGUASCALIENTES, Tramo LAGOS DE MORENO - T. EL SALVADOR del Km 049+300 al 085+000, longitud 51.400km; Tramo LÍM. EDOS. GTO./JAL-LAGOS DE MORENO del Km 17+875 al 41+300, longitud 46.850km; Ruta 51, Carretera CELAYA-OJUELOS, Tramo LÍM. EDOS. GTO./JAL.-"T" OJUELOS del Km 187+000 al 197+500, longitud 10.500km; Ruta 70, Carretera OJUELOS - AGUASCALIENTES, Tramo OJUELOS - LÍM. EDOS. JAL./AGS. del Km 001+000 al 057+200, longitud 56.200km; Ruta 71, Carretera AGUASCALIENTES - VILLA HIDALGO, Tramo LÍM. EDOS. AGS./JAL - VILLA HIDALGO del Km 029+580 al 039+300, longitud 9.720km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo ENTR. EL DESPERDICIO - ENTR. YAHUALICA del Km 036+800 al 043+700, longitud 79.550km; Tramo LIBRAMIENTO LAGOS DE MORENO del Km 000+000 al 013+200, longitud 13.200km; Tramo LÍM. EDOS. ZAC./JAL.-LAGOS DE MORENO del Km 085+350 al 152+600, longitud 79.850k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. |            |          | 293.91          | 19,406,595.66         | 347.27          | 100.00        | 100.00              |



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA  | UBICACIÓN  |          | META   | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |  | KM INICIAL | KM FINAL |        |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>   |            |          |        | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 348.010 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 71, Ruta 80, Ruta 90: Ruta 35, Carretera ZAMORA - GUADALAJARA, Tramo ENTR. SANTA ROSA - LA BARCA del Km 008+000 al 008+900, longitud 123.700km; Ruta 71, Carretera LA BARCA - ATOTONILCO , Tramo LA BARCA - ATOTONILCO del Km 001+500 al 015+000, longitud 30.330km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo ENTR. YAHUALICA - ZAPOTLANEJO del Km 122+300 al 160+000, longitud 22.180km; Tramo RAMAL A YAHUALICA del Km 000+000 al 061+000, longitud 64.600km; Ruta 90, Carretera IRAPUATO - GUADALAJARA, Tramo LIBRAMIENTO DEGOLLADO del Km 000+000 al 002+700, longitud 2.700km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ZAPOTLANEJO del Km 097+100 al 104+000, longitud 104.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. |            |          | 302.40 | 16,490,853.44         | 348.01        | 100.00        | 100.00              |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA   | UBICACIÓN  |          | META   | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |   | KM INICIAL | KM FINAL |        |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>  |            |          |        | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 300.100 en la(s) ruta(s) Ruta 110, Ruta 15, Ruta 54: Ruta 110, Carretera JIQUILPAN - COLIMA, Tramo ENTR. EL MIRADOR - EL ZAPOTE del Km 000+000 al 006+000, longitud 12.600km; Tramo ENTR. EL MIRADOR-LÍM. EDOS. JAL/COL. del Km 108+500 al 130+900, longitud 79.790km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL - T. EL MIRADOR del Km 041+000 al 048+200, longitud 65.750km; Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ENTR. ACATLÁN del Km 036+100 al 050+000, longitud 62.760km; Ruta 54, Carretera COLIMA - GUADALAJARA, Tramo CUATRO CAMINOS-CERCA LISA del Km 000+000 al 015+600, longitud 15.600km; Tramo CUATRO CAMINOS-SAN PEDRO del Km 000+000 al 013+000, longitud 13.000km; Tramo LÍM. EDOS. COL./JAL - ENTR. ACATLÁN del Km 026+800 al 077+400, longitud 50.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. |            |          | 297.19 | 13,182,683.24         | 300.10        | 100.00        | 100.00              |



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA  | UBICACIÓN  |          | META   | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |  | KM INICIAL | KM FINAL |        |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>   |            |          |        | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 300.550 en la(s) ruta(s) Ruta 200, Ruta 80: Ruta 200, Carretera MANZANILLO - BARRA DE NAVIDAD, Tramo LÍM. EDOS. COL./JAL. - ENTR. BARRA DE NAVIDAD del Km 043+500 al 058+700, longitud 12.120km; Carretera MELAQUE - PUERTO VALLARTA, Tramo EL TECUÁN del Km 000+000 al 011+000, longitud 11.000km; Tramo ENTR. MELAQUE - PUERTO VALLARTA del Km 000+000 al 197+500, longitud 197.500km; Tramo INSTITUTO DE BIOLOGÍA "CHAMELA" del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo TOMATLÁN del Km 000+000 al 012+400, longitud 12.400km; Ruta 80, Carretera GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD, Tramo AUTLÁN - BARRA DE NAVIDAD del Km 192+970 al 215+700, longitud 65.330km; Tramo LAS CONCHAS del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. |            |          | 302.55 | 12,573,392.15         | 300.55        | 100.00        | 100.00              |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA  | UBICACIÓN  |          | META   | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |  | KM INICIAL | KM FINAL |        |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>   |            |          |        | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 300.150 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 80: Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo ENTR. ACATLÁN - GUADALAJARA del Km 118+900 al 136+000, longitud 33.600km; Tramo LÍM. EDOS. MICH./JAL. - ENTR. ACATLÁN del Km 097+940 al 118+900, longitud 43.420km; Ruta 80, Carretera GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD, Tramo AUTLÁN - BARRA DE NAVIDAD del Km 122+700 al 150+300, longitud 68.060km; Tramo ENTR. ACATLÁN - AUTLÁN del Km 000+000 al 013+000, longitud 153.070km; Tramo TECOMATES del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. |            |          | 225.17 | 18,417,741.84         | 300.15        | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 331.760 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 70: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo RAMAL T. AUTOPISTA - TEQUILA del Km 000+000 al 004+260, longitud 4.260km; Tramo T. AMECA - LÍM. DE EDOS. JAL./NAY. del Km 025+500 al 044+500, longitud 107.400km; Ruta 70, Carretera GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA, Tramo AMECA - MASCOTA del Km 000+000 al 118+100, longitud 118.100km; Tramo ENTR. AMECA - AMECA del Km 000+000 al 051+000, longitud 102.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco.   |            |          | 276.76 | 18,352,929.92         | 331.76        | 100.00        | 100.00              |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA  | UBICACIÓN  |          | META      | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|     |  | KM INICIAL | KM FINAL |           |                       | UNIDAD        | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>   |            |          |           | <b>300,604,082.23</b> |               | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación rutinaria de tramos en 300.100 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 23, Ruta 54, Ruta 80: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo GUADALAJARA - T. AMECA del Km 007+800 al 025+500, longitud 37.600km; Ruta 23, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS (VÍA TLALTENANGO), Tramo "T" TESISTAN - LÍM. EDOS. JAL./ZAC. del Km 000+000 al 009+000, longitud 61.300km; Carretera GUADALAJARA - CHAPALA, Tramo AEROPUERTO DE GUADALAJARA del Km 000+000 al 002+300, longitud 4.600km; Tramo GUADALAJARA - T. SANTA ROSA del Km 004+200 al 011+800, longitud 50.800km; Tramo T. SANTA ROSA (GAZAS) del Km 000+000 al 000+300, longitud 0.300km; Ruta 54, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS, Tramo GUADALAJARA - LÍM. EDOS. JAL./ZAC. del Km 006+900 al 016+000, longitud 78.700km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo LIBRAMIENTO PUENTE GRANDE del Km 168+000 al 172+200, longitud 8.400km; Tramo ZAPOTLANEJO - ENTR. TLAQUEPAQUE del Km 160+600 al 168+000, longitud 58.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Jalisco. |            |          | 194.20    | 15,759,195.94         | 300.10        | 100.00        | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 313.75 km de la Zona 13-1  |            |          | finiquito | 752,148.93            |               |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 385.13 km de la Zona 13-2  |            |          | finiquito | 1,192,933.54          |               |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 355.86 km de la Zona 13-3  |            |          | finiquito | 1,228,477.04          |               |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 288.25 km de la Zona 13-4 Montaña  |            |          | finiquito | 977,010.52            |               |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 319.26 km de la Zona 13-5  |            |          | finiquito | 871,879.12            |               |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 328.09 km de la Zona 13-5 Metropolitana  |            |          | finiquito | 1,147,238.43          |               |               | 100.00              |





**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA  | UBICACIÓN  |          | META            | ASIGNACIÓN            | AVANCE FÍSICO   |               | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|     |  | KM INICIAL | KM FINAL |                 |                       | UNIDAD          | %             |                     |
|     | <b>JALISCO</b>   |            |          |                 | <b>300,604,082.23</b> |                 | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 34.61 km de la Zona 1 |            |          | finiquito       | 1,538,130.62          |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 31.51 km de la Zona 2 |            |          | finiquito       | 1,365,961.54          |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 26.99 km de la Zona 3 |            |          | finiquito       | 1,920,659.53          |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 237.60 km de la Zona 13-4                          |            |          | finiquito       | 893,163.01            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 385.13 km de la Zona 13-2                      |            |          | finiquito       | 359,024.41            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 237.60 km de la Zona 13-4                      |            |          | finiquito       | 344,116.80            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 319.26 km de la Zona 13-5                      |            |          | finiquito       | 432,577.95            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Derecho de Vía en 743.67 km de la Zona 1                  |            |          | finiquito       | 680,808.58            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Derecho de Vía en 745.95 km de la Zona                    |            |          | finiquito       | 388,947.25            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Derecho de Vía en 738.32 km de la Zona 3                  |            |          | finiquito       | 831,873.07            |                 |               | 100.00              |
|     | Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 288.25 km de la Zona 4 Montaña                 |            |          | finiquito       | 549,995.20            |                 |               | 100.00              |
|     | Gastos de Operación  |            |          |                 | 2,503,133.40          |                 |               | 100.00              |
|     |  |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     |  |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Señalamiento Horizontal</b>   |            |          | <b>1,835.00</b> | <b>16,445,890.88</b>  | <b>1,835.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Señalamiento Horizontal  |            |          | 1,835.00        | 15,209,802.88         | 1,835.00        | 100.00        | 100.00              |
|     | Señalamiento Horizontal  |            |          | finiquito       | 481,574.58            |                 |               | 100.00              |
|     | Señalamiento Horizontal  |            |          | finiquito       | 754,513.42            |                 |               | 100.00              |
|     |  |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>   |            |          | <b>375.00</b>   | <b>656,187.27</b>     | <b>375.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>       |
|     | Conservación Rutinaria de Puentes  |            |          | 375.00          | 656,187.27            | 375.00          | 100.00        | 100.00              |
|     |  |            |          |                 |                       |                 |               |                     |
|     | <b>Otros Subprogramas</b>  |            |          |                 | <b>4,314,507.75</b>   |                 |               | <b>100.00</b>       |
|     | Seguimiento  |            |          |                 | 2,228,073.73          |                 |               | 100.00              |
|     | Seguimiento  |            |          |                 | 2,086,434.02          |                 |               | 100.00              |



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN  |          | META | ASIGNACIÓN     | AVANCE FÍSICO |        | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|-------------------|------------|----------|------|----------------|---------------|--------|---------------------|
|     |                   | KM INICIAL | KM FINAL |      |                | UNIDAD        | %      |                     |
|     | JALISCO           |            |          |      | 300,604,082.23 |               | 100.00 | 100.00              |

\* (TA) Del km. 182+000 al km. 185+000 y del km. 186+000 al km. 188+000

\*\* Obras en las que no se realizaron trabajos correspondientes al contrato número 2023-14-CB-A-012-W-00-2023 adjudicado a la persona física Felix Herrera Garnica, que fue Rescindido Administrativamente y notificado el día 01 de diciembre del 2024.

El monto erogado corresponde al pago del anticipo.

\*\*\* Obras en las que se realizaron únicamente trabajos de bacheo profundo, correspondientes al contrato número 2023-14-CB-A-012-W-00-2023 adjudicado a la persona física Felix Herrera Garnica, que fue Rescindido Administrativamente y notificado el día 01 de diciembre del 2024

\*\*\*\* Obra en la que se realizaron trabajos de bacheo y carpeta asfáltica del km. 62+400 al km. 66+000, alcanzando una meta de 3.6 kms, correspondientes al contrato número 2023-14-CB-A-012-W-00-2023 adjudicado a la persona física Felix Herrera Garnica, que fue Rescindido Administrativamente y notificado el día 01/Dic/24.

\*\*\*\*\* Obras en las que se realizaron únicamente trabajos de bacheo profundo, correspondientes al contrato número 2023-14-CB-A-011-W-00-2023 adjudicado al Grupo Formado por: Edificación Pavimentación Internacional S.A. de C.V. y Grupo Asfaltos Procesados S.A. de C.V., el cual fué Terminado Anticipadamente.