



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MÉXICO				203,401,009.16		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				10,986,547.26			100.00
	Reconstrucción de Puentes			3.00	10,986,547.26	3.00	100.00	100.00
1	P.P La Cantina (Puente Nuevo)	43+000		1.00	3,912,215.77	1.00	100.00	100.00
2	P.P San Blas (Nacualpan-Toluca)	52+000		1.00	3,709,292.54	1.00	100.00	100.00
3	PIP "Chapingo" Texcoco-Ecatepec	19+200		1.00	3,365,038.95	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			16.71	86,466,326.21	16.71	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta de 5 cm			10.84	45,302,028.43	10.84	100.00	100.00
4	Zinacantepec - Lim Edos. Méx./Mich.	49.10	52.20	3.10	11,353,687.95	3.10	100.00	100.00
5	Tenango-Lím. Edos. Méx./Gro.	43.90	44.80	0.90	4,784,202.73	0.90	100.00	100.00
6	Atacomulco-Lím. Edos. Méx./-Qro. (Cpo. A) (T.A.) *	69.20	73.00	2.90	5,526,879.28	2.90	100.00	100.00
7	Chalco-Amecameca (Cpo. A)	11.40	15.00	0.01	3,355,300.78	0.01	100.00	100.00
8	Chalco-Amecameca (Cpo. B)	22.00	24.30	2.30	7,302,700.00	2.30	100.00	100.00
9	Chalco-Amecameca (Paso por Tlalmanalco)	15.60	20.00	0.90	3,804,249.29	0.90	100.00	100.00
10	Libramiento Amecameca	0.00	0.70	0.70	2,014,159.06	0.70	100.00	100.00
11	Ramal Salida Norte de Texcoco (Cpo B)	0.00	1.10	0.01	1,092,085.70	0.01	100.00	100.00
12	San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo A) (T.A.) **	40.00	44.00	0.01	2,668,046.40	0.01	100.00	100.00
13	Ixtapaluca - Lim. Edos. Méx./Pue.	22.00	28.00	0.01	3,400,717.25	0.01	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta de 7 cm			4.50	32,034,690.90	4.50	100.00	100.00
14	La Marquesa - Lerma (Cpo. B)	43.50	48.00	4.50	32,034,690.90	4.50	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego			1.37	1,702,233.39	1.37	100.00	100.00
15	Toluca-Lím. de Edos Méx./Gro.	12.5	13.87	1.37	1,702,233.39	1.37	100.00	100.00
	Fresado de la superficie de rodadura de 5 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño				6,099,409.55			100.00
	La Marquesa-Lerma (Cpo. A) (AMAAC Nivel I) (Finiquito)	42.00	48.00	finiquito	1,526,564.91			100.00
	Atacomulco-Lim. Edos. Méx./Qro. (Cpos A y B) (Finiquito)	83.00	86.00	finiquito	1,294,502.50			100.00
	Los Reyes - Texcoco (Cpo. A)(Finiquito)	0.00	9.00	finiquito	2,395,818.48			100.00
	Atacomulco-Lim. Edos. Méx./Qro. (Cpos A y B)(Finiquito)	66.12	67.50	finiquito	882,523.66			100.00
	Carpeta asfáltica de alto desempeño				1,065,471.59			100.00
	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. A)(Finiquito)	36.00	41.00	finiquito	532,557.59			100.00
	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. B)(Finiquito)	36.00	41.00	finiquito	532,914.00			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MÉXICO				203,401,009.16		100.00	100.00
	Microcarpeta				262,492.35			100.00
	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. Incluye convenio (Finiquito)	43.30	49.30	finiquito	262,492.35			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			9.00	8,022,621.47	9.00	100.00	100.00
	(PSV Periferico La Marquesa) México-Toluca			1.00	1,925,304.86	1.00	100.00	100.00
	(PSV San Pedro Tultepec Der.) México-Toluca			1.00	556,746.05	1.00	100.00	100.00
	(PSV Chimalhuacan) México-Zacatepec			1.00	2,547,771.85	1.00	100.00	100.00
	(Hacienda Panoaya I) México-Cuautla			1.00	564,563.08	1.00	100.00	100.00
	(Hacienda Panoaya II) México-Cuautla			1.00	564,563.08	1.00	100.00	100.00
	(Arboles de Navidad) México-Cuautla			1.00	473,364.43	1.00	100.00	100.00
	(Psv San Bernardino) Texcoco-Ecatepec			1.00	473,364.43	1.00	100.00	100.00
	(PSV Viaducto Elevado I) Libramiento Acambay			1.00	211,138.35	1.00	100.00	100.00
	(PSV Viaducto Elevado II Der.) Libramiento Acambay			1.00	705,805.35	1.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			5.00	11,566,190.10	5.00	100.00	100.00
16	Atlacomulco-Lím. Edos Méx./Qro	82.00	82.80	1.00	3,440,674.50	1.00	100.00	100.00
17	Atlacomulco-Lím. Edos Méx./Qro	92.70	93.60	1.00	2,629,701.02	1.00	100.00	100.00
18	Atlacomulco-Lím. Edos Méx./Qro	119.00	120.00	1.00	5,495,814.57	1.00	100.00	100.00
	Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	94.00	95.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
	Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	72.00	72.50	1.00	0.00	1.00	100.00	
	Conservación Rutinaria de Tramos			792.98	68,768,010.70	1,149.33	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca I		***	161.48	19,040,982.48	296.56	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca II			310.12	20,951,588.33	344.19	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Texcoco			321.38	23,967,447.87	508.58	100.00	100.00
	Adeudo ajuste de costos Conservación Rutinaria Anual Zona Toluca II (Finiquito)			finiquito	1,019,782.27			100.00
	Adeudo ajuste de costos Rutinaria de Fracciones Toluca I (Finiquito)			finiquito	733,397.87			100.00
	Adeudo ajuste de costos Rutinaria de Fracciones Toluca II (Finiquito)			finiquito	579,399.02			100.00
	Adeudo ajuste de costos Rutinaria Obras de drenaje Toluca II (Finiquito)			finiquito	384,509.03			100.00

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MÉXICO				203,401,009.16		100.00	100.00
	Adeudo ajuste de costos Rutinaria de Fracciones Texcoco (Finiquito)			finiquito	787,841.42			100.00
	Gastos de Operación				1,303,062.41			100.00
	Señalamiento Horizontal			691.60	9,597,538.45	691.60	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			691.60	9,597,538.45	691.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			378.00	4,646,830.13	378.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			378.00	4,646,830.13	378.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				3,346,944.84			100.00
	Seguimiento				3,346,944.84			100.00

* km 69.2 al km 71.0 y del km 71.9 al km 73.0

** km 40.0 al 43.2 y del km 43.7 al km 44.0

*** El aumento en los km. atendidos se debio principalmente a los km. incrementados por los tramos del (AIFA) asi como a todos los km. de las gasas de la carretera Toluca-Palmillas