



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

JUNIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			
	MÉXICO				11,298,225.39	99.64
	RECONSTRUCCIÓN				385,535.97	100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	385,535.97	100.00
	PIP "Chapingo" Texcoco-Ecatepec	19+200		finiquito	385,535.97	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	2,274,930.37	100.00
	Fresado y Carpeta de 7 cm			0.00	70,134.00	100.00
	La Marquesa - Lerma (Cpo. B)	43.50	48.00	finiquito	70,134.00	100.00
	Recuperación y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5.0 cm				2,204,796.37	100.00
	Toluca-Lim. Edos. Méx./Mich Adeudo 2022	44.30	45.70	finiquito	474,245.38	100.00
	Jorobas - Tula (Cpo.B) Adeudo 2022	0.00	5.90	finiquito	1,730,550.99	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	2,386,726.47	98.40
	Atlacomulco-Lím. Edos Méx./Qro	119.00	120.00	finiquito	217,433.47	100.00
	Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	94.00	95.00	finiquito	952,933.06	100.00
	Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	72.00	72.50	finiquito	1,026,776.67	96.28
	Texcoco-Ecatepec Adeudo 2022	37+000		finiquito	189,583.27	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	5,667,176.80	99.99
	Señalamiento Horizontal			0.00	13,387.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	230,045.84	99.98
	Otros Subprogramas				340,422.94	99.51