

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				53,384,045.62			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	53,384,045.62	1.34	67.58	100.00
1	Las Juntas (Uruapan - Arteaga)	260+042	260+042	1.00	24,563,312.99	1.00	100.00	100.00
2	El Cuate II (Uruapan - Arteaga) *	160+512	160+512	1.00	23,708,367.71	0.34	34.00	100.00
	Atzimbo I (Morelia - Quiroga)	34+495	34+495	finiquito	266,021.27			100.00
	Chuquiapan (Playa Azul - Lim. Mich/Col)	31+540	31+540	finiquito	1,523,767.17			100.00
	El Agujote (Playa Azul - Lim. Mich/Col)	92+200	92+200	finiquito	1,800,209.82			100.00
	Maruata I (Playa Azul - Lim. Mich/Col)	150+010	150+010	finiquito	1,522,366.66			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			142.34	56,360,483.98	46.74	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta			2.00	3,321,636.06	2.00	100.00	100.00
3	Zitácuaro - Entr. El Limón	12.00	14.00	2.00	3,321,636.06	2.00	100.00	100.00
	Recuperacion de Pavimento y Carpeta				11,819,233.19			100.00
	La Piedad - T. Carapan	13.00	21.00	finiquito	2,970,998.94			100.00
	Jiquilpan - Lím. de Edos. Mich./Jal. (S.J.G.)	9.00	15.00	finiquito	1,530,374.03			100.00
	Sahuayo - Lím. de Edos. Mich./Jal.	28.58	36.10	finiquito	2,942,439.84			100.00
	El Limón - Lím. de Edos. Mich./Gro.	132.00	137.70	finiquito	2,093,150.91			100.00
	Ario de Rosales - Cuatro Caminos	72.50	76.00	finiquito	2,282,269.47			100.00
	Fresado y Carpeta			12.74	20,150,091.40	12.74	100.00	100.00
4	Zitácuaro - T El Limón	61.00	64.00	3.00	5,574,003.00	3.00	100.00	100.00
	Zamora - Jiquilpan*	154.00	160.00		0.00			
	Jiquilpan - Lim. Edos. Mich./Jal.*	22.40	26.90		0.00			
5	La Piedad - T. Carapan*	29.00	32.24	3.24	5,867,333.60	3.24	100.00	100.00
6	Par Vial Queréndaro	127.70	134.20	6.50	8,708,754.80	6.50	100.00	100.00
	Bacheo y Microcarpeta			9.50	2,813,940.17	5.50	100.00	100.00
7	Playa Azul - Lim. de Edos. Mich./Col.*	56.00	61.50	5.50	2,813,940.17	5.50	100.00	100.00
	Playa Azul - Lim. de Edos. Mich./Col.*	198.50	200.50	2.00	0.00			
	Playa Azul - Lim. de Edos. Mich./Col.*	209.00	211.00	2.00	0.00			
	Renivelación y Riego de sello			26.50	14,885,636.00	26.50	100.00	100.00
	T. Huajúbaro - Morelia ****	166.80	173.00	6.20	0.00	6.20	100.00	
8	Zitácuaro - Entr. El Limón	40.00	48.30	8.30	3,040,391.12	8.30	100.00	100.00
9	Entr. El Limón - Lím. de Edos. Mich./Gro.	152.00	164.00	12.00	11,845,244.88	12.00	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta				2,090,580.09			100.00
	Morelia- Pátzcuaro (Cpo. A)	38.80	34.00	finiquito	1,749,929.96			100.00
	El Limón - Lím. de Edos. Mich./Gro. T.A.	164.00	171.50	finiquito	112,348.15			100.00
	Ario de Rosales - Cuatro Caminos	76.00	79.40	finiquito	113,768.87			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Jiquilpan - Lim. de Edos. Mich./Jal.	19.00	22.40	finiquito	114,533.11			100.00
	Microaglomerado				1,279,367.07			100.00
	Morelia - Pátzcuaro (2 Cpos.)	3.20	6.00	finiquito	582,982.62			100.00
	Morelia- Pátzcuaro (Cpo. B) (T.A.)	21.20	34.00	finiquito	696,384.45			100.00
	Programa de prevención de Riesgo de Protección			45.80	6,900,217.82	45.80	100.00	100.00
10	Programa de prevención de Riesgo **	21.00	47.70	22.30	4,636,654.66	22.30	100.00	100.00
11	Programa de prevención de Riesgo ***	21.00	145.50	23.50	2,263,563.16	23.50	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			3.00	11,916,412.53	3.00	100.00	100.00
12	Morelia - Pátzcuaro	10+000	11+000	1.00	560,806.78	1.00	100.00	100.00
13	Entr. Estación Patti - Vista Hermosa	26+000	26+000	1.00	4,109,176.18	1.00	100.00	100.00
14	Entr. Estación Patti - Vista Hermosa	6+000	6+000	1.00	7,246,429.57	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	1,150,077.07	7.00	100.00	100.00
	Paso del Chivo (Uruapan - Arteaga)			1.00	693,070.22	1.00	100.00	100.00
	La Majahuita I (Playa Azul - Lím. Edos. Mich/Col.)			1.00	69,651.41	1.00	100.00	100.00
	El Chico (Playa Azul - Lím. Edos. Mich/Col.)			1.00	97,319.77	1.00	100.00	100.00
	El Capiri (Playa Azul - Lím. Edos. Mich/Col.)			1.00	27,579.26	1.00	100.00	100.00
	Maruata Viejo (Playa Azul - Lím. Edos. Mich/Col.)			1.00	74,183.69	1.00	100.00	100.00
	Ximapa (Playa Azul - Lím. Edos. Mich/Col.)			1.00	52,893.03	1.00	100.00	100.00
	La Zorrillera (Playa Azul - Lím. Edos. Mich/Col.)			1.00	53,339.75	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			finiquito	82,039.94			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,101.32	162,471,894.71	2,276.99	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 305.600 en la(s) ruta(s) Ruta 110, Ruta 15, Ruta 35, Ruta 37, Ruta 90: Ruta 110, Carretera JIQUILPAN - COLIMA, Tramo JIQUILPAN - LÍM. EDOS. MICH./JAL. del Km 4+000 al 41+000, longitud 37.000km; Carretera LA PIEDAD - JIQUILPAN, Tramo ENTR. ESTACION PATTI - VISTAHERMOSA del Km 0+000 al 39+000, longitud 39.850km; Tramo Briseñas - Sahuayo del Km 0+000 al 29+300, longitud 29.550km; Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo JIQUILPAN - SAHUAYO. del Km 3+800 al 7+400, longitud 10.700km; Tramo SAHUAYO - LÍM. EDOS. MICH./JAL. del Km 7+400 al 36+100, longitud 31.700km; Tramo ZAMORA - JIQUILPAN del Km 145+900 al 201+300, longitud 54.800km; Ruta 35, Carretera ZAMORA - GUADALAJARA, Tramo ZAMORA - BRISEÑAS - LÍM. EDOS. MICH./JAL. del Km 0+800 al 55+900, longitud 56.400km; Ruta 37, Carretera ZAMORA - LA PIEDAD, Tramo KM 19+050 - LA PIEDAD del Km 19+050 al 44+000, longitud 26.350km; Tramo T. RINCONADA - ENCUANDUREO del Km 3+500 al 19+050, longitud 15.550km; Ruta 90, Carretera IRAPUATO - GUADALAJARA, Tramo LA PIEDAD - LÍM. EDOS. MICH./JAL. del Km 7+000 al 10+700, longitud 3.700km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			284.70	19,984,904.46	305.60	100.00	100.00



CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 320.050 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 37: Ruta 15, Carretera MORELIA - GUADALAJARA, Tramo Libramiento Norte de Zamora del Km 0+000 al 14+700, longitud 14.700km; Tramo CARAPAN - ZAMORA del Km 109+300 al 144+600, longitud 38.500km; Tramo Entr. Carapan Poniente del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Tramo Libramiento Quiroga del Km 0+000 al 1+300, longitud 1.300km; Tramo MORELIA - QUIROGA del Km 0+000 al 39+200, longitud 60.850km; Tramo QUIROGA - CARAPAN del Km 39+200 al 109+300, longitud 67.400km; Ruta 37, Carretera CARAPAN - PLAYA AZUL, Tramo CARAPAN - URUAPAN del Km 0+000 al 70+000, longitud 70.000km; Tramo Libramiento de Paracho del Km 0+000 al 1+700, longitud 3.400km; Tramo Paso por Cherán del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; Carretera LA PIEDAD - URUAPAN, Tramo LA PIEDAD - ENTR. CARAPAN del Km 5+000 al 72+600, longitud 62.800km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			292.30	20,770,028.40	320.05	100.00	100.00



CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.000 en la(s) ruta(s) Ruta 200, Ruta 37: Ruta 200, Carretera PLAYA AZUL - MANZANILLO, Tramo T. PLAYA AZUL - LÍM. EDOS. MICH./COL. del Km 106+000 al 229+600, longitud 229.600km; Carretera ZIHUATANEJO - PLAYA AZUL, Tramo Entronque La Orilla ("A") del Km 1+200 al 1+700, longitud 0.500km; Tramo Entronque La Orilla ("B") del Km 0+000 al 1+200, longitud 2.400km; Tramo Libramiento Guacamayas del Km 0+000 al 2+800, longitud 5.600km; Tramo LÍM. EDOS. GRO./MICH. - "T" LA MIRA del Km 102+000 al 123+600, longitud 23.200km; Tramo Pto. Ind. Lázaro Cárdenas del Km 0+000 al 1+000, longitud 2.000km; Tramo Ramal a Sicartsa del Km 0+000 al 9+000, longitud 9.000km; Ruta 37, Carretera URUAPAN - PLAYA AZUL, Tramo ARTEAGA - PLAYA AZUL del Km 313+000 al 340+700, longitud 27.700km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			293.40	19,428,369.35	300.00	100.00	100.00



CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 389.070 en la(s) ruta(s) Ruta 120, Ruta 14, Ruta 37, Ruta 41: Ruta 120, Carretera MORELIA - TEPALCATEPEC, Tramo ARIO DE ROSALES - CUATRO CAMINOS del Km 72+100 al 128+400, longitud 54.600km; Tramo PASO POR TZINTZUNTZAN del Km 6+200 al 24+100, longitud 19.700km; Tramo PÁTZCUARO - ARIO DE ROSALES del Km 25+500 al 68+000, longitud 53.420km; Tramo QUIROGA - PÁTZCUARO del Km 0+000 al 6+200, longitud 6.200km; Ruta 14, Carretera MORELIA - URUAPAN, Tramo PÁTZCUARO - URUAPAN del Km 0+000 al 60+000, longitud 58.450km; Tramo MORELIA-PÁTZCUARO del Km 3+200 al 50+700, longitud 95.000km; Ruta 37, Carretera URUAPAN - PLAYA AZUL, Tramo PASO POR GABRIEL ZAMORA del Km 113+500 al 132+200, longitud 19.700km; Tramo PASO POR NUEVA ITALIA del Km 132+200 al 137+600, longitud 10.600km; Tramo URUAPAN - ARTEAGA del Km 82+000 al 113+500, longitud 31.500km; Ruta 41, Carretera OPOPEO - TACÁMBARO, Tramo OPOPEO - TACÁMBARO del Km 0+000 al 39+900, longitud 39.900km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			321.95	24,737,102.67	389.07	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 360.120 en la(s) ruta(s) Ruta 120, Ruta 126, Ruta 15, Ruta 43, Ruta 51, Ruta 61: Ruta 120, Carretera ACÁMBARO - MORELIA, Tramo LÍM. EDOS. GTO./MICH.- ENTR. SAN JOSE del Km 15+080 al 64+100, longitud 49.020km; Ruta 126, Carretera ATLACOMULCO - MORELIA, Tramo Calles de Maravatío del Km 0+000 al 1+200, longitud 1.200km; Tramo LÍM. EDOS. MÉX./MICH. - MARAVATÍO del Km 31+000 al 76+500, longitud 45.500km; Tramo MARAVATÍO - CONTEPEC del Km 0+000 al 4+000, longitud 4.000km; Tramo MARAVATÍO - MORELIA del Km 80+400 al 127+700, longitud 47.300km; Tramo ENTRADA A MORELIA del Km 167+800 al 169+200, longitud 4.200km; Tramo PAR VIAL QUERENDARO del Km 127+700 al 167+800, longitud 43.800km; Ruta 15, Carretera TOLUCA - MORELIA, Tramo T. HUAJÚMBARO - MORELIA (MIL CUMBRES) del Km 166+800 al 236+000, longitud 69.200km; Ruta 43, Carretera MORELIA - SALAMANCA, Tramo MORELIA - LÍM. EDOS. MICH./GTO. del Km 1+200 al 32+100, longitud 62.700km; Tramo PAR VIAL CUITZEO del Km 32+100 al 47+100, longitud 16.200km; Ruta 51, Carretera HUAJÚMBARO - CELAYA, Tramo ENTR. ZINAPÉCUARO - ZINAPÉCUARO del Km 27+000 al 34+400, longitud 7.400km; Ruta 61, Carretera MARAVATÍO - ACÁMBARO, Tramo MARAVATÍO - LÍM. EDOS. MICH./GTO. del Km 1+700 al 11+300, longitud 9.600km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			320.62	24,109,350.21	360.12	100.00	100.00



CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 302.153 en la(s) ruta(s) Ruta 134, Ruta 15, Ruta 51: Ruta 134, Carretera TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, Tramo LÍM. EDOS. GRO./MICH.-LÍM. EDOS. MICH./GRO. del Km 201+000 al 206+000, longitud 5.000km; Ruta 15, Carretera TOLUCA - MORELIA, Tramo LÍM. EDOS. MÉX./MICH. - T. HUAJÚMBARO del Km 70+200 al 86+000, longitud 15.800km; Tramo PASO POR CD. HIDALGO del Km 146+767 al 166+800, longitud 20.033km; Tramo PASO POR TUXPAN del Km 126+500 al 138+620, longitud 12.120km; Tramo PASO POR ZITÁCUARO del Km 106+000 al 121+500, longitud 15.500km; Ruta 51, Carretera HUAJÚMBARO - CELAYA, Tramo ENTR. HUAJÚMBARO - T. ZINAPÉCUARO del Km 0+000 al 27+000, longitud 27.000km; Carretera ZITÁCUARO - CD. ALTAMIRANO, Tramo ENTR. EL LIMÓN - LÍM. EDOS. MICH./GRO. del Km 95+000 al 224+500, longitud 125.500km; Tramo Libramiento de Huetámo del Km 0+000 al 4+100, longitud 4.100km; Tramo ZITÁCUARO - ENTR. EL LIMÓN del Km 5+000 al 89+800, longitud 77.100km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			302.15	17,445,900.60	302.15	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 300.000 en la(s) ruta(s) Ruta 120, Ruta 37: Ruta 120, Carretera MORELIA - TEPALCATEPEC, Tramo APATZINGAN - TEPALCATEPEC del Km 204+100 al 234+000, longitud 30.400km; Tramo ARIO DE ROSALES - CUATRO CAMINOS del Km 128+400 al 168+600, longitud 40.200km; Tramo CUATRO CAMINOS - APATZINGAN del Km 197+300 al 200+400, longitud 12.200km; Tramo PASO POR APATZINGAN del Km 200+400 al 204+100, longitud 7.400km; Tramo PASO POR BUENA VISTA del Km 234+000 al 267+900, longitud 34.400km; Ruta 37, Carretera URUAPAN - PLAYA AZUL, Tramo ARTEAGA - PLAYA AZUL del Km 273+500 al 313+00, longitud 39.500km; Tramo PASO POR NUEVA ITALIA del Km 137+600 al 273+500, longitud 135.900km; de la red federal libre de peaje en el estado de Michoacán.			286.20	18,631,639.78	300.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria anual de tramos Zona Zamora			finiquito	1,146,594.41			100.00
	Conservación Rutinaria anual de tramos Zona Lázaro Cárdenas			finiquito	1,909,115.31			100.00
	Conservación Rutinaria anual de tramos Zona Uruapan			finiquito	1,214,662.49			100.00
	Conservación Rutinaria anual de tramos Zona Morelia			finiquito	1,230,952.59			100.00
	Conservación Rutinaria anual de tramos Zona Zitácuaro			finiquito	1,061,449.24			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones Zona Lázaro Cárdenas - Nueva Italia			finiquito	1,689,245.23			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones Zona Moreali - Zitácuaro			finiquito	739,593.08			100.00
	Conservación Rutinaria anual de tramos Zona Nueva Italia			finiquito	967,077.60			100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía Zona Lázaro Cárdenas - Nueva Italia			finiquito	250,974.72			100.00

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				336,076,900.23		94.51	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona Zamora - Uruapan			finiquito	1,467,189.82			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona Lázaro Cárdenas - Nueva Italia			finiquito	1,430,796.76			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona Morelia - Zitácuaro			finiquito	1,070,137.07			100.00
	Gastos de Operación				3,186,810.92			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,835.00	27,974,971.78	1,835.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,835.00	27,974,971.78	1,835.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical				282,429.96			100.00
	Señalamiento Vertical			finiquito	282,429.96			100.00
	Barreras de Protección				110,227.96			100.00
	Barreras de Protección			finiquito	110,227.96			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			516.00	9,368,352.01	516.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			516.00	9,368,352.01	516.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				6,157,786.79			100.00
	Seguimiento y Control Zona 1				2,227,228.23			100.00
	Seguimiento y Control Zona 2				2,736,752.45			100.00
	Supervisión, Seguimiento y Control de la Reconstrucción de Puentes				1,193,806.11			100.00

* Contratos con Terminación Anticipada:

CONTRATO 2023-16-CB-A-012-W-00-2023: se realizo una Terminación Anticipada y cuenta con un avance físico de: 22.34%

CONTRATO 2023-16-CB-A-014-W-00-2023: se realizo una Terminación Anticipada y cuenta con un avance físico de: 53.55%

CONTRATO 2023-16-CB-A-015-W-00-2023: se realizo una Terminación Anticipada y cuenta con un avance físico de: 52.71%

** Se ejecutaron trabajos en los siguientes tramos: en la ruta 14, cuerpo B, del km. 21+000 al km. 27+000, tramo Morelia - Pátzcuaro, carretera Morelia - Uruapan,

en la ruta 14, cuerpo B, del km. 38+000 al km. 42+600, tramo: Morelia - Pátzcuaro, carretera: Morelia - Uruapan

y la ruta 43, del km. 35+400 al km. 47+100, tramo: Morelia - Lím. de Edos. Mich/Gto., carretera: Morelia - Salamanca

*** Se ejecutaron trabajos en los siguientes tramos: ruta 14, cuerpo A, del km. 21+000 al km. 27+000, tramo: Morelia - Pátzcuaro, carretera: Morelia - Uruapan,

en la ruta 14, cuerpo A, del km. 38+500 al km. 43+100, tramo: Morelia - Pátzcuaro, carretera: Morelia Uruapan,

en la ruta 51, del km 27+000 al km. 34+400, tramo: T. Zinapécuaro - Zinapécuaro, carretera: Huajumbaro - Celaya

y en la ruta 126, del km. 140+000 al km. 145+500, tramo: Par Vial Queréndaro, carretera: Atlacomulco - Morelia

**** Obra ejecrcida al 100% pendiente de pago, derivado de la reducción liquida mediante oficio no. 5.1-1863, del 20 de octubre del 2023, girado por la C.P. Laura Urrutia