

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	<b>MORELOS</b>				<b>13,350,853.00</b>	<b>99.11</b>
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>1,924,567.66</b>	<b>100.00</b>
	<b>Bacheo y Microcarpeta</b>			<b>0.00</b>	<b>1,278,281.78</b>	<b>100.00</b>
	Michapa - Puente de Ixtla	0.00	5.00	finiquito	172,750.75	100.00
	Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	33.00	36.00	finiquito	104,145.42	100.00
	Lim. de Edos. DF /Mex.-Oaxtepec	60.00	72.60	finiquito	894,240.19	100.00
	Ramal a Lagunas de Zempoala	0.00	3.00	finiquito	107,145.42	100.00
	<b>Bacheo y Sello</b>			<b>0.00</b>	<b>646,285.88</b>	<b>100.00</b>
	Cuautla - Lim. de Edos. Mor./Pue.	99.00	103.00	finiquito	298,433.98	100.00
	Lim. de Edos. Mex./Mor.-Cuautla (Cpo. A)	53.00	56.00	finiquito	223,825.48	100.00
	Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	17.00	23.00	finiquito	124,026.42	100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>4,056,214.26</b>	<b>100.00</b>
	Tlalpan - Lim. Edos. CDMX/Mor *	21+000	28+000	finiquito	4,056,214.26	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>4,433,950.66</b>	<b>97.33</b>
	Conservación Rutinaria Menor en 203.79 km de la Zona Poniente			finiquito	1,826,176.32	100.00
	Conservación Rutinaria Menor en 229.18 km de la Zona Oriente			finiquito	2,607,774.34	95.46
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>1,637,042.76</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Horizontal			finiquito	1,637,042.76	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>749,990.87</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 95			finiquito	262,424.85	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 113			finiquito	73,047.10	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 160			finiquito	163,507.54	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 166			finiquito	46,650.02	100.00
	Reparación de Puente Peatonal "Lazaro Cardenas", Lim. Edos. Mex./Mor.-Cuautla (Cpo. B)			finiquito	204,361.36	100.00
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>549,086.79</b>	<b>99.82</b>
	Seguimiento			finiquito	549,086.79	99.82