



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MORELOS				83,078,295.53		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			36.60	45,522,958.02	36.60	100.00	100.00
	Bacheo y Microcarpeta			23.60	32,111,061.89	23.60	100.00	100.00
1	Michapa - Puente de Ixtla	0.00	5.00	5.00	7,537,083.74	5.00	100.00	100.00
2	Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	33.00	36.00	3.00	4,487,107.72	3.00	100.00	100.00
3	Lim. de Edos. DF /Mex.-Oaxtepec	60.00	72.60	12.60	15,564,620.18	12.60	100.00	100.00
4	Ramal a Lagunas de Zempoala	0.00	3.00	3.00	4,522,250.25	3.00	100.00	100.00
	Bacheo y Sello			13.00	13,411,896.13	13.00	100.00	100.00
5	Cuatla - Lim. de Edos. Mor./Pue.	99.00	103.00	4.00	4,590,327.13	4.00	100.00	100.00
6	Lim. de Edos. Mex./Mor.-Cuautla (Cpo. A)	53.00	56.00	3.00	3,442,745.35	3.00	100.00	100.00
7	Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	17.00	23.00	6.00	5,378,823.65	6.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			2.00	3,776,839.85	2.00	100.00	100.00
8	Ramal a Aeropuerto de Cuernavaca	0+000	0+400	1.00	1,000,000.00	1.00	100.00	100.00
9	Tlalpan - Lim. Edos. CDMX/Mor *	21+000	28+000	1.00	2,776,839.85	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			325.09	25,651,281.49	432.97	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 203.800 en la(s) ruta(s) Ruta 95: Ruta 95, Carretera MÉXICO - CUERNAVACA, Tramo TLALPAN - LÍM. EDOS. D.F./MOR. del Km 18+700 al 19+400, longitud 203.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Morelos.			176.68	11,489,618.34	203.79	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 229.200 en la(s) ruta(s) Ruta 115: Ruta 115, Carretera MÉXICO - CUAUTLA, Tramo LÍM. EDOS. MÉX/MOR - CUAUTLA del Km 51+600 al 53+600, longitud 229.200k de la red federal libre de peaje en el estado de Morelos.			148.41	12,617,949.88	229.18	100.00	100.00
	2022-17-CB-A-009-W-00-2022			finiquito	310,605.66			100.00
	2022-17-CB-A-010-W-00-2022			finiquito	121,140.28			100.00
	Gastos de Operación				1,111,967.33			100.00
	Señalamiento Horizontal			359.00	3,741,519.79	359.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			359.00	3,741,519.79	359.00	100.00	100.00

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MORELOS				83,078,295.53		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			151.00	3,210,517.76	151.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			150.00	2,390,892.61	150.00	100.00	100.00
	Reparación de Puente Peatonal "Lazaro Cardenas", Lim. Edos. Mex./Mor.-Cautla (Cpo. B)			1.00	819,625.15	1.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,175,178.62			100.00
	Seguimiento				1,175,178.62			100.00

(*) La obra del punto de conflicto con cluyó el ejercicio con atraso en su avance físico, principalmente por falta de recursos; sin embargo, la empresa estuvo de acuerdo en continuar y financiar la obra, debido al incumplimiento se aplicaran las penalizaciones que resulten aplicables y recientemente está reiniciando la obra con el compromiso de que concluire durante el mes de febrero o primeras semanas de marzo. Ya que se han reestablecido los pagos de adeudos.